

Aangepaste planning 1.3.3 Looptijd overeenkomst

Taak	Geschatte doorlooptijd	Datum/tijdstip
Gunning	-	27-04-2021
Voorbereiding	10 weken	06-07-2021
Aanvraag en verwerking KLIC		
Uitzetten en inmeten		
Informereren omgeving		
Uitvoeren sonderingen/boringen	2 maanden	06-09-2021
Laboratorium werkzaamheden	1,5 maand	22-10-2021
Rapporteren concept	2 weken	05-11-2021
Review HDSR	2 weken	19-11-2021
Rapport definitief + oplevering	1 week	16-11-2021