

Contract 4

	Risico	Oorzaak	Gevolg
1	ON geeft onvoldoende invulling aan het UAV-GC contract	1. ON is teveel gericht op het resultaat en niet genoeg op het proces, waardoor V&V van eisen onvoldoende is.	1. Geen inzicht in het proces bij ON met als gevolg afnemend vertrouwen bij OG
2	Elektrotechniek & Procesautomatisering niet correct uitgevoerd	1. opdrachtnemer hanteert de standaarden van Rijnland niet (volledig). 2. opdrachtnemer interpreteert de eisen anders dan Rijnland 3. onvoldoende afstemming tussen opdrachtnemer en Rijnland over de eisen en het ontwerp voor E/PA	1. Object werkt niet naar behoren 2. Object voldoet niet aan de standaard van Rijnland en is daarmee een 'special' in beheer en onderhoud.
3	ON vertraagt door verwijtbare redenen	1. ON vertraagt door lange doorlooptijd ontwerpdocumenten (niet voldoen aan eisen) 2. Vergunningen worden te laat of onvolledig onderbouwd aangevraagd door ON	1. Vertraging in de uitvoering waardoor de mijlpaal oplevering mogelijk niet haalbaar is. 2. Door het ontbreken van de vergunningen kan de realisatie niet aanvangen.
4	Opleverdossier voldoet niet aan de verwachtingen van de beheersorganisatie	1. eisen aan indeling, vorm, inhoud van de documenten van het opleverdossier zijn niet duidelijk voor de opdrachtnemer 2. opdrachtnemer is niet in staat vanuit het belang van de beheersorganisatie te denken 3. onvoldoende en niet tijdige afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over het opleverdossier	1. vertraging in oplevering
5	Broedende zwanen tijdens de uitvoering (gemaal 't Haasje)	1. Er bevinden zich veel zwanen in de omgeving van het gemaal.	1. Vertraging tijdens het broedseizoen.
6	Bestaande electra aansluiting volstaat niet	1. Nieuwe/gereviseerde gemaal vraagt meer vermogen dan het huidige vermogen van het bestaande gemaal/de bestaande aansluiting	1. Meer kosten in de uitvoering 2. Vertraging tijdens de uitvoering i.v.m. aanvraag aansluiting
7	Perceel is te klein om aan alle eisen vanuit het contract te kunnen voldoen.	1. In het VO is een verkeerde inschatting gemaakt van het ruimtebeslag in combinatie met de eisen	1. Extra grond ter beschikking krijgen tijdens de uitvoering, waardoor ON vertraagt.
8	K&L in ondergrond geven conflicten met het te realiseren werk.	1. Bestaande K&L liggen op een andere locatie/dieper dan de verstrekte KLIC-gegevens. 2. Bestaande K&L staan niet op de verstrekte KLIC-gegevens.	a. Vertraging b. Schade aan K&L c. Kosten verleggen K&L of aanpassen ontwerp.