

**GEMEENTE VALKENBURG AAN DE
GEUL
Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.**

Veiligheids- en gezondheidsplan

**GEMEENTE VALKENBURG AAN DE
GEUL
Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.**

Veiligheids- en gezondheidsplan

Bestand: P:\prj100\VAL\243\UitwOpdr\1_Werk\RAW-bestek\Bijlagen
bestek\Bijlage 4 - 20220513 V&G.docx
Projectnr: VAL243

Gecontroleerd door: RCOR

13-05-2022

1. BOUWWERKGEGEVENS

1.1 **Het (bouw)werk bestaat uit:** reconstructie van de riolen en wegen rondom Broekhem in Valkenburg aan de Geul

1.2 **Adres/ligging van de bouwlocatie:** Broekhem, Bosstraat, Cremerstraat, Koningswinkelstraat en Koningswinkelstraat zuid en Statenlaan

1.3 Naam en adressen van de betrokken partijen**a. Opdrachtgever(s)**

Naam	:	Gemeente Valkenburg aan de Geul
Adres	:	Postbus 998
Postcode/plaats	:	6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Contactpersoon	:	dhr. R. Pluijmakers
Telefoon	:	14 043

b. Ontwerpende partij(en)

Naam	:	Kragten
Adres	:	Postbus 14
Postcode/plaats	:	6040 AA Roermond
Contactpersoon	:	dhr. R. Corstjens
Telefoon	:	088-3366333
Fax	:	088-3366099

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	:	Kragten
Adres	:	Postbus 14
Postcode/plaats	:	6040 AA Roermond
Contactpersoon	:	dhr. R. Corstjens
Telefoon	:	088-3366333
Fax	:	088-3366099

d. Uitvoerende partij(en)

Naam	:	
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
Fax	:	

Uitvoerende partij(en)

Naam	:	
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
Fax	:	

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	:	
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
Fax	:	

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: september 2022

1.4.2 Geplande bouwtijd: n.t.b.

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1.4.5 Namen van de reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook blad 2):

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: 2022-VAL243-B-01

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): niet voorzien

2. ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES**2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden**

Hoofdaannemer/uitvoerings-coördinator	Uit te voeren werkzaamheden	1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt)	Start/einde werkzaamheden
Naam: Adres:			
Onderaannemers/zelfstandigen			
Naam: Adres:			
Naam: Adres:			
Nevenaannemer(s)			
Naam: Adres:			
Naam: Adres:			
Onderaannemers/zelfstandigen van nevenaannemers			
Naam: Adres:			

2.2 Bouwplanning en -fasering

(bijvoorbeeld tijdschema waarin opgenomen de werkzaamheden zoals deze door de in tabel 2.1 aangegeven bedrijven moeten worden verricht)

2.3 Taken en bevoegdheden op het werk

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegdheden
V&G-coördinator uitvoeringsfase			
Uitvoerende partij (verantwoordelijk voor V&G uitvoeringscoördinatie)			
Hoofduitvoerder			
Bouwdirectie			
Overige			

3a. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE)

Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Deelontwerp	Datum	Ontwerpbureau/Adviseur	1e Verantwoordelijke	Afspraken ¹⁾	Datum vastlegging ²⁾
N.v.t.					

¹⁾ Het betreft afspraken die betrekking hebben opesignaleerde risico's en arbo-maatregelen/voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere ontwerpbureaus en/of adviseurs

²⁾ Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel 5a van het V&G-plan

3b. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE)

3.1 Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Bouwfase	Datum	Aannemers	Afspraken ¹⁾	Datum vastlegging ²⁾

¹⁾ Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers

²⁾ De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan

3.2 (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt

Naam vergadering	Frequentie	Notulen door	Deelnemers

Vaste agendapunten:

- Nieuwe risico's en gesignaleerde risico's
- Actualiseren V&G-plan
- Naleving V&G-plan
- Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en eventuele deskundige
- Eventuele ongevallen en incidenten
- Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen
- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

4. OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS

Geplande datum	Overleg/voorlichting instructie door:	Aan/met wie	Waarover ¹⁾	Uitgevoerd		Afspraken / Acties ²⁾
				JA	NEE	

- ¹⁾ Bijvoorbeeld:
- overleg over V&G-aspecten op het werk
 - voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.d.h.v. V&G-plan)
 - taakgerichte voorlichting
 - specifieke instructiebijeenkomsten

- ²⁾ Afspraken en maatregelen die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan
- Bijvoorbeeld:
- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's
 - acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades

5a. **VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)**5.1 **Veiligheids- en gezondheidsgevaar voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)**

Omgevingsfactor	Bestekspostnr(s). bestek	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties (facultatief)
Verkeerswegen	Diversen	Bijna alle werkzaamheden	Aanrijdingsgevaar	Werken langs wegen die in gebruik zijn	Zie Standaard 2020 paragraaf 01.12 en artikel 62.12.01 en in bestek de bestekspostnr(s). hoofdstuk 89
Hoogspannings-kabels onder-gronds	Hoofdstuk 10, 15,16, 17 en 21	Grond ontgraven, verwijderen en/of aanbrengen van bomen, verkeerspalen enz.	Beschadiging kabel met als gevaar elektrocutie	Mogelijke aanwezigheid elektriciteitskabels	Bouwbespreking houden met aannemer en leiding beheerders zoals omschreven in paragraaf 5 lid 1 van UAV 2012 en handelen conform artikel 01.09.02 van de Standaard 2020.
Gas- en olie-leidingen	Hoofdstuk 10, 15,16, 17 en 21	Grond ontgraven, verwijderen en/of aanbrengen van bomen, verkeerspalen enz.	Beschadiging gas- en/of olieleiding met ontploffingsgevaar. Inademing dampen of gassen	Mogelijke aanwezigheid gas- en/of olieleidingen	Bouwbespreking houden met de aannemer en de leiding beheerders zoals omschreven in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 en handelen conform artikel 01.09.02 van de Standaard 2020. Roken verbieden bij de uitvoering van grondwerken in de nabijheid van gas- en/of olieleidingen.
Explosieven					
Bodem-verontreiniging	Als aangegeven in het bestek in deel 2.2 in de tussenhoofden of de besteksposten	Werkzaamheden waarbij contact met verontreinigde grond en/of grondwater mogelijk is	Aanraking met verontreinigd materiaal. Inademing stof of gassen	Aanwezigheid verontreinigingen	Werken overeenkomstig de veiligheidsklasse van de Standaard 2020 en conform het gestelde in het bestek. Afhankelijk van de locatie veiligheidsklasse basis hygiëne, oranje vluchtig, rood vluchtig Voorlichting aan de werknemers. Verontreinigde grond niet laten liggen maar z.s.m. verwerken resp. afvoeren i.v.m. spelende kinderen etc.
Overige:					

5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Bestekspostnr(s). bestek	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties (facultatief)
Inrichting bouw- plaats en werk- terrein	Hoofdstuk 18	Plaatsen, aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen	Aanrijdingsgevaar	Werken langs wegen die in gebruik zijn	Rijdende afzettingen toepassen
	Hoofdstuk 91	Plaatsen en opruimen keten en containers	Vallend materieel	Onvoorzichtigheid m.b.t. aanwezigheid van arbeiders op het werkterrein	Goede hijsvoorzieningen aanbrengen, gewichten vermelden op onderdelen. Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken en werken volgen s AI-17, hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen.
Opruimingswerk en sloopwerk	Hoofdstuk 134	Opbreken asfalt	Vallende voorwerpen	Onoordeelkundig opbreken en laden	Helm gebruiken
	Hoofdstuk 132, 133	Frezen asfalt	Inademing stof. Gehoorschade Aanraking met verontreinigd materiaal.	Stofvorming Hoge geluidsproductie Vrijkomende kwarts	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Adembescherming en gehoorbescherming gebruiken en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats. Materieel voorzien van overdrukcabine.
	Hoofdstuk 134	Opbreken teerhoudend asfalt	Aanraking met verontreinigd materiaal. Inademing stof, dampen of gassen. Vallende voorwerpen	Aanwezigheid PAK's in de asfalt Onoordeelkundig opbreken en laden	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Helm gebruiken
	Hoofdstuk 132, 133	Frezen teerhoudend asfalt	Aanraking met verontreinigd materiaal. Inademing stof, dampen of gassen. Gehoorschade	Aanwezigheid PAK's in de asfalt. Hoge geluidsproductie. Vrijkomende kwarts	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Adembescherming en gehoorbescherming gebruiken en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats. Materieel voorzien van overdrukcabine.
	Hoofdstuk 131	Zagen verharding	Inademing stof Gehoorschade Snijden, zagen	Geluidsproductie > 80 dB(A) Stofvorming	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Toepassen beschermende kleding incl. adem- en oorbescherming en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.

Hoofdstuk 121, 15, 16	Opbreken zware materialen, zoals kantopsluitingen, straatmeubilair, verkeerspalen enz.	Vallende voorwerpen. Fysieke belasting t.g.v. gewicht en afmetingen	Te weinig gebruik passende hulpmiddelen	Minimaal de richtlijnen volgen t.a.v. het toepassen van passende hulpmiddelen zoals omschreven in A-blad bestratingsmaterialen van de Stichting Arbouw Goede hijsvoorzieningen aanbrengen, gewichten vermelden op onderdelen. Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken en werken volgens AI-17, hijs - en hefgereedschap en veilig hijsen.
Hoofdstuk 12	Opbreken bestratings- en/of betegelingsmaterialen	Vallende voorwerpen.	Onoordeelkundig opbreken en laden	Helm gebruiken
Hoofdstuk 162	Verwijderen markeringen	Inademing stof. Gehoorschade	Stofvorming. Geluidsproductie > 80 dB(A)	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Adembescherming en gehoorkappen gebruiken en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.
Hoofdstuk 14	Werkzaamheden waarbij contact met verontreinigd funderingsmateriaal mogelijk is	Aanraking met verontreinigd materiaal. Inademing stof, dampen of gassen	Aanwezigheid verontreinigingen	Werken overeenkomstig de veiligheidsklasse als genoemd in het bestek. Voorlichting aan de werknemers. Verontreinigde materialen niet laten liggen maar z.s.m. verwerken resp. afvoeren i.v.m. spelende kinderen etc.
Hoofdstuk 10	Rooien bomen en/of begroeiing	Snijden, zagen. Vallende voorwerpen	Onvoldoende beschermende kleding	Toepassen beschermende kleding bij toepassen van b.v. een kettingzaag incl. helm, gelaatbescherming en oorbescherming. en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats en AI-11, afschermingen en beveiligingen van machines.

5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Bestekspostnr(s). bestek	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties (facultatief)
Stempelwerk en grondwerk	Hoofdstuk 2	Grondwerk sleuven en/of werkputten	Bedelving. Vallen in sleuf	Verkeerde uitvoering sleuven, te weinig vluchtmogelijkheden	Sleuven veilig inrichten en zorgen voor voldoende vluchtmogelijkheden (o.a. ladders). Ongestempelde sleuven niet te steil ontgraven. Afzetting langs sleuf zetten.
	Hoofdstuk 23	Verdichten grond/zand	Inademing stof. Gehoorschade. Trilling.	Stofvorming. Hoge geluidsproductie	Zand evt. bevochtigen, geluidgedempte apparatuur gebruiken, gehoorbescherming werknemers, stofmaskers en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.
	Hoofdstuk 20	Stempelen sleuven	Bedelving. Beknelling Vallend materieel	Omvalen of losschieten van stempeling, stempeling. onvoldoende of slecht geplaatst	Stempeling plaatsen, instandhouden en verwijderen. Instructie aan de werknemers over de juiste toepassing van het stempelmaterieel conform artikel 24.03.03 van deel 3 van het bestek.
Aanleg riolering	Hoofdstuk 31	Sloopwerk aan riolering	Inademing stof. Gehoorschade. Trilling. Aanraking met rioolwater. Inademing van dampen en gassen. Vallende voorwerp.	Stofvorming. Geluidsproductie > 80 dB(A). Schadelijke gassen Verontreinigd rioolwater	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Toepassen beschermende kleding incl. gelaat-, oor- en adembescherming en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats en AI-5, veilig werken in besloten ruimten.
	Hoofdstuk 31	Opnemen kolken, putranden e.d.	Vallende voorwerpen. Fysieke belasting t.g.v. gewicht en afmetingen.	Te weinig gebruik passende hulpmiddelen	Minimaal de richtlijnen volgen t.a.v. het toepassen van passende hulpmiddelen zoals omschreven in A-blad bestratingmaterialen van de Stichting Arbouw
	Hoofdstuk 3	Werken in en aan bestaande en/of nieuwe riolen	Aanraking met rioolwater. Inademing van dampen en gassen Beperkte werkruimte Verstikking	Schadelijke gassen, verontreinigd riool- water. Zuurstofgebrek	Werken volgens uitgave Veilig werken in riolen (een uitgave van Vereniging Afvalbeheer te 's-Hertogenbosch). En werken volgens AI-5, veilig werken in besloten ruimten.

	Hoofdstuk 32, 33, 34, 35, 36 en 37	Leggen buizen en plaatsen prefab betonnen putten en elementen	Vallende onderdelen Vallen in sleuf	Ontbreken van hijsvoorzieningen en gewichts-aanduidingen. Slechte hijsmiddelen	Goede hijsvoorzieningen laten instorten, gewichten vermelden op onderdelen. Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken en werken volgens AI-17, hijs en hefgereedschap en veilig hijsen. Afzetting langs sleuf zetten.
	Hoofdstuk 32, 33, 34 en 35	Leggen buizen	Wegrollen buizen.	Instabiele opslag	Buizen borgen
	Hoofdstuk 36 en 37	Stellen putranden, kolken e.d.	Vallende voorwerpen Fysieke belasting t.g.v. gewicht en afmetingen	Te weinig passende hulpmiddelen	Minimaal de richtlijnen volgen t.a.v. het toepassen van passende hulpmiddelen zoals omschreven in A-blad bestratingsmaterialen van de Stichting Arbouw

5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Bestekspostnr(s). bestek	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties (facultatief)
Aanleg funde- ringen	Hoofdstuk 40	Verdichten funderingsmateriaal	Inademing stof. Gehoorschade. Trilling	Stofvorming. Hoge geluidsproductie	Funderingsmateriaal bevochtigen, geluidgedempte apparatuur gebruiken, gehoorbescherming werknemers, stofmaskers en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.
Aanleg verhardingen	Hoofdstuk 41	Stellen zware bestratingsmaterialen en toebehoren	Fysieke belasting t.g.v. gewicht.	Te weinig passende hulpmiddelen	Minimaal de richtlijnen volgen t.a.v. het toepassen van passende hulpmiddelen zoals omschreven in A-blad bestratingsmaterialen van de Stichting Arbouw
	Hoofdstuk 41	Zagen bestratingsmaterialen	Inademing stof. Gehoorschade. Snijden, zagen	Geluidsproductie > 80 dB(A). Stofvorming	Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Toepassen beschermende kleding incl. adem- en oorbescherming en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.
	Hoofdstuk 42	Straatwerk aanbrengen	Repeterende beweging. Fysieke klachten	grote van oppervlakte	Minimaal de richtlijnen van de arbeidsinspectie volgen: e.e.a. conform CROW-publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverhardingen
	Hoofdstuk 43	Aanbrengen asfaltverharding en/of oppervlakbehandeling	Aanraking met diverse hete stoffen. Inademing van dampen en gassen	Onvoldoende be- schermende kleding	Handschoenen en veiligheidsschoenen dragen
	Hoofdstuk 42	Aftrillen straatwerk	Inademing stof. Gehoorschade. Trilling.	Stofvorming. Hoge geluidsproductie	Zand verwijderen van straatwerk voor het trillen, gehoor- bescherming werknemers, stofmaskers. Geluidgedempte apparatuur gebruiken en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats.

5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Bestekspostnr(s). bestek	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties (facultatief)
Diversen	Hoofdstuk 72	Aanbrengen markeringen	Aanraking met diverse hete stoffen. Inademing van dampen en gassen	Onvoldoende beschermende kleding	Toepassen beschermende kleding
	Hoofdstuk 6 en 71	Aanbrengen straatmeubilair, verkeerspalen enz.	Fysieke belasting t.g.v. gewicht	Te weinig passende hulpmiddelen	Goede hijsvoorzieningen laten instorten, gewichten vermelden op onderdelen. Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken en werken volgens AI-17, hijs en hefgereedschap en veilig hijsen.
Groenvoorziening en	Hoofdstuk 5	Frezen, spitten, egaliseren, bemesten, zaaiklaar maken inzaaien, maaien, knippen, inboeten, cultivateren, onkruidbeheersing etc.	Contact met draaiende delen en rond vliegende stenen etc.	Onvoldoende afscherming en bescherming	Machines en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen en werken volgens AI-11, afschermingen en beveiligingen van machines.
Bewerken bermen e.d.	Hoofdstuk 5	Frezen, spitten, egaliseren, bemesten, zaaiklaar maken en inzaaien	Contact met draaiende delen en rond vliegende stenen etc.	Onvoldoende afscherming en bescherming	Machines en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen en werken volgens AI-11, afschermingen en beveiligingen van machines.
Overige					

5.3 Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaaren door deskundige

Getoetst	Nee
Zo ja door: n.v.t.	
Verklaring afgegeven	N.v.t.
Datum	

5b. **RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN (de bouwfase is indicatief)**

Bouwfase: Inrichting bouwplaats en werkterrein.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Opruimingswerk en sloopwerk.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Stempelwerk en grondwerk.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Aanleg riolering.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Aanleg fundering.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Aanleg verhardingen.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Afwerken bermen e.d.,

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

Bouwfase: Overige.

Activiteit/productie-taak	Bestekspostnr(s).	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht/rapportage door

6. **BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS**6.1 **Bouwplaats voorzieningen (niet uitputtend)**

<u>Collectieve voorzieningen</u>	Gebruikers	Instandhouding door	Toezicht/rapportage door
Verkeersvoorzieningen			
Vluchtwegen			
Hekken/afzettingen			
Schaft- en kleedvoorzieningen			
Gasvoorzieningen			
Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen			
Bouwelektra			
Bouwmaterieel			
Blusmiddelen			
Beschermings-/beveiligingsmiddelen			
EHBO-voorzieningen			
Afvalscheiding/opslag			
Mededelingenbord			
Overige			

6.2 **Bouwplaat regels**

Regels	Toezicht/rapportage door	Verwijzing naar procedures in bijlage
Verkeersregels		
Procedure bij ongevallen (alarm melding)		
Bedrijfs hulpverlening		
Identificatieplicht		
Voorschriften uit vergunningen		
Overige		

7. BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

- 7a. Procedures bij ongevallen (verplicht)
- 7b. Alarmregeling
- 7c. Bedrijfs hulpverlening (verplicht)
- 7d. Verkeersregels
- 7e. Toegangsregeling (verplicht)
- 7f. Vergunningen
- 7g. Aanwezigheid voorlichtingsmateriaal
- 7h. Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
- 7i. Overige

**GEMEENTE VALKENBURG AAN DE
GEUL
Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.**

Veiligheids- en gezondheidsplan

Projectnr: VAL243
13-05-2022

1. Omschrijving van het (bouw)werk

Het (bouw)werk omvat de reconstructie van diverse wegen incl. rioolwerkzaamheden.

2. Technische specificaties

Zijn verwoord in het bestek, op de tekeningen, in de revisiegegevens.

Een exemplaar van al deze stukken behoort tot en dient bewaard te blijven bij dit V&G-dossier.

3. Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheer fase

.....

4. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie (optie)

- Bij het betreden van de rioolleidingen gevaren t.a.v. inademing van schadelijke dampen, verdrinking etc. Situatie beveiligen door te werken volgens uitgave VIB 16, veilig werken in putten en riolen. Afsluiten water toevoerende riolen.
- Bij werkzaamheden in de grond en/of grondwater contact met aanwezige bodemverontreiniging zoals aangegeven in het bestek.