

Legenda BT		BT1	Datum test		30-jun.-22						
BT-2/-1		BT2	Locatie		WBS Wibaustraat						
BT0		BT3	Opmerking		Systeemintegratietesten t.b.v. (pre)certificering van ondergrondse stations van de Oostlijn						
			Aanwezigen		Naam		Opmerkingen				
			Regisseur*		Raymond Bossink		Testcoördinatie (verantwoordelijk voor doorlopen testprotocol tijdens testuitvoering)				
			Schakelwacht*		Jan-Willem van Ginkel						
			Schakelwacht*		Reier van de Pol						
			Waarnemer Station*		Bart de Kreij						
			Waarnemer R2B		Ronald Driessens						
S&C ondersteuning*		Ronald Folkers, Robin-Paul Bakker		Bediening BMI							
Overig		Ali Ciftci									
			Systeem\Intstallatie		Versie		Opmerkingen				
			BV-ROL		4.0.2a						
			RWA		v. 8-aug-2014						
Test Readiness Review					10[OK]		Datum		Opmerkingen		
1	Test protocol vrijgegeven.				OK				Niet benodigd		
2	Werkplan vrijgegeven				OK						
3	Configuratie(s), versies van verschillende installaties (systemen)				OK						
4	Inloggegevens voor BV-ROL zijn beschikbaar				OK						
5	Inloggegevens voor BMI zijn beschikbaar				OK						
6	Hebben geplande medewerkers een digitaal veiligheidspaspoort (DVP) zoniet is dan een dagpas aangevraagd				OK						
7	(project)plattegronden van BMI beschikbaar ter ondersteuning tijdens testuitvoering				-						
8	Portofoons aangevraagd voor testuitvoering				OK						
9	Teststokken beschikbaar voor activeren multi melders tijdens				OK						
10	Sleutel handbrandmelders beschikbaar voor activeren handbrand melder tijdens testuitvoering (vooralsnog niet benodig)				OK						
11	EMMA sleutel beschikbaar voor testuitvoering (opgeladen en gevalideerd)				OK						
Precondities					OK/NOK		Opmerkingen				
Algemeen					1[OK]						
1	Alle stations in normaal bedrijf.				OK						
Proces					7[OK]						
2	Aanmelden: Operatie CCV CAB op de hoogte stellen				OK		Het doormelden van een brandmelding naar de GMK vanuit de BMI kent een procedurele invulling. Let op! Meldingen via omroepinstallatie zijn niet altijd hoorbaar in technische ruimte.				
5	Controle digitaal veiligheidspaspoort (DVP) of dagpas van aanwezige medewerkers.				OK						
6	Testmedewerkers en genodigden geïnformeerd en geïnstrueerd				OK						
7	Informeren van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK)				OK						
8	Medewerkers op stations informeren over de aanstaande uitvoering van brand/ontruimingstest en dat hierbij de ontruimingsinstallatie wordt aangestuurd. Hierdoor wordt het ontruimingsbericht afgespeeld en gaat de slow whoop af in de commerciële ruimte.				OK						
Techniek					3[OK]						
11	Alle veiligheidscomponenten gereed voor gebruik op basis van degradatie matrix?				OK						
12	Overzicht van geblokkeerde meldingen in BV-ROL beoordeeld?				OK						
13	Logging van storingen, meldingen en alarmen controleren in BV-ROL en vastleggen als referentie bij postcontrole.				OK						
Hulpmiddelen					3[OK] / NOK						
14	Laptop in techniekruimte voor benadering BV-ROL				NOK		Laptop kon niet verbonden worden met het netwerk in de techniekruimte waarmee bediening vanuit de techniek ruimte niet mogelijk was. Er is uitgeweken naar het LCM van waar BV-ROL is bediend.				
15	(project)plattegronden van BMI beschikbaar aanwezig.				OK						
16	Teststokken, sleutel handbrandmeler, portofoons aanwezig.				OK						
16	EMMA sleutel ogeladen en gevalideerd.				OK						
Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)		BVROL	Station	Instantie (fysiek)		Opmerkingen		
1			Initiele controle				-				
2	Initiële Controle	Waarnemer	Van de instanties welke getest worden in dit scenario wordt de juiste uitgangsituaties vastgesteld.				-		Tijd = 1:25		
3	Initiële Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Uitgeschakeld			OK	Omroep 01: Hal				
4	Initiële Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de RWA-Ventilatoren is UIT .								
4.1	Initiële	Waarnemer			OK		Ventilator 01-1: Perron				
4.2	Initiële	Waarnemer			OK		Ventilator 01-2: Perron				

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
4.3	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de RWA-Registerkleppen is OPEN .	OK		Ventilator 01-3: Perron	
4.4	Initiële	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron	
4.5	Initiële	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron	
4.6	Initiële	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron	
4.7	Initiële	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron	
4.8	Initiële	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron	
5	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de RWA-Rookschermen is OP (omhoog).				
5.1	Initiële	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
5.2	Initiële	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
5.3	Initiële	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
5.4	Initiële	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
5.5	Initiële	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
5.6	Initiële	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
6	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Geleide verlichting is Uitgeschakeld .		OK		
6.1	Initiële	Waarnemer		OK		Rookscherm 01: Perron	
6.2	Initiële	Waarnemer		OK		Rookscherm 02: Perron	
6.3	Initiële	Waarnemer		OK		Rookscherm 03: Perron	
6.4	Initiële	Waarnemer		OK		Rookscherm 04: Perron	
6.5	Initiële	Waarnemer		OK		Rookscherm 05: Perron	
8	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Vergrendeld	OK		Geleideverlichting 01: Perron	
13	Controle	Waarnemer		OK			
13.1	Initiële	Waarnemer		OK		Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
13.2	Initiële	Waarnemer		OK		Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
14	Initiële	Waarnemer					
14.1	Initiële	Waarnemer		OK		Lift02: Noord Straat - Hal	
14.2	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen: Vrijgegeven	-		Lift12: Noord Straat - Hal nieuw	Betreft een nieuwe lift welke nog niet gestuurd. Is zodoende buitenbeschouwing van deze testnacht.
14.3	Initiële	Waarnemer		NOK		Lift31: Noord Hal - Perron	
	Controle						
15	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen: Vergrendeld				Lift is vergrendeld. Overeenkomstig andere testnachten wordt dit veroorzaakt door een tijd klok dit nog is ingesteld. Verwachting is Lift wel meegaat in de calamiteitensturing. Daarmee vooralsnog geen issue t.a.v. testuitvoering.
15.1	Initiële	Waarnemer		OK		Roltrap01: Noord Straat - Hal	
15.2	Initiële	Waarnemer		OK		Roltrap02: Noord Straat - Hal	
15.3	Initiële	Waarnemer		OK		Roltrap03: Zuid Straat - Hal	
15.4	Initiële	Waarnemer		OK		Roltrap04: Zuid Straat - Hal	
15.5	Initiële	Waarnemer		OK		Roltrap31: Noord Hal - Perron	
15.6	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslampen: Uit	OK		Roltrap34: Zuid Hal - Perron	
16	Initiële	Waarnemer					
16.1	Initiële	Waarnemer		OK		Brandweerk Luis A1 (Noord): Noord Straat	
16.2	Initiële	Waarnemer		OK		Brandweerk Luis A2 (Zuid): Zuid Straat	
17	Initiële	Waarnemer					
17.1	Initiële	Waarnemer		OK		Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat	
17.2	Initiële	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines: Vergrendeld	OK		Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat	
18	Initiële	Waarnemer					
18.1	Initiële	Waarnemer		OK		Servicedeur 11: Zuid Hal	
18.2	Initiële	Waarnemer		OK		Servicedeur 21: Noord Hal	
19	Initiële	Waarnemer					
19.1	Initiële	Waarnemer		OK	OK	TUN_VERLICHTING_NOORD	
19.2	Initiële	Waarnemer				TUN_VERLICHTING_ZUID	
22	Scenario: Brand op perron						

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
23			Testen - Overgang naar BT 2 - Brandcalamiteitenbedrijf (Perron)			-	
24	Actie	Regisseur	Configureer de Blokkeerstand BT voor alle vijf de stations.	OK		Inschakelen (Blokkeerstand BT = AAN)	
25	Actie	Regisseur	Configureer de exploitatietijden van het station in test opdat het station zich in exploitatie bevindt.	OK		-	
26	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar de tunnelingang Noord en de tunnelingang Zuid ter voorbereiding op de hierna volgende controle t.a.v. de tunnelverlichting van 50% naar 100%.	OK		-	
27	Actie	Regisseur	Breng één automatische melder in alarm op het perron aan de zuidelijk zijde.	OK			Tijd = 1:37 Melder ID = 02-58-07
28	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroute gelijk is aan A1 (Ter info: De BMI is niet in alarm en daarmee is er nog geen aanvalsroute actief. BV-ROL leidt default aanvalsroute A1 af).	OK		-	
29	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de melder (Melder ID) correspondeert.	OK		-	
30	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de tunnelverlichting: 100% IN	OK		-	
30.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	TUN_VERLICHTING_NOORD	
30.2	Controle	Waarnemer		OK		TUN_VERLICHTING_ZUID	
31	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de registerkleppen is conform RWA-matrix (gesloten);	OK			
31.1	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
31.2	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
31.3	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
31.4	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
31.5	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
31.6	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
32	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de ventilatoren gelijk is conform RWA-matrix (Laag toeren);	OK			
32.1	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-1: Perron	
32.2	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-2: Perron	
32.3	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-3: Perron	
32.4	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron	
32.5	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron	
32.6	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron	
32.7	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron	
32.8	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron	
33	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de rookscheren gelijk is aan Op ;	OK			
33.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 01: Perron	
33.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 02: Perron	
33.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 03: Perron	
33.4	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 04: Perron	
33.5	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 05: Perron	
34	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Uitgeschakeld	OK	OK	Omroep 01: Hal	
35	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de geleideverlichting (vluchtweg verlichting): Ingeschakeld	OK			
35.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Geleideverlichting 01: Perron	
36	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Vergrendeld	OK		I.v.m. blokkeerstand BT worden de KKB niet gestuurd.	
36.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
36.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
40	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Perron-Hal): Neergaande roltrappen: niet Vrijgegeven Overige roltrappen: Vrijgegeven	OK			
40.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap31: Noord Hal - Perron	
40.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap34: Zuid Hal - Perron	
41	Info	Regisseur	N.a.v. de eerste brandmelder loopt een timer (10 minuten) om te voorkomen dat de controle van de veiligheidsinstallaties niet zijn afgerond alvorens de timer afloopt wordt brandmelding afgewezen en wordt een nieuwe brandmelder geactiveerd.	OK			
42	Actie	Regisseur	Wijs de automatische brandmelder op het perron af.	-		-	De resterende tijd van de timer was nog toereikend om de navolgende controles uit te voeren zonder de brandmelding af te wijzen. Deze stappen zijn dan ook overgeslagen.
43	Actie	Regisseur	Breng één automatische melder in alarm op het perron aan de zuidelijk zijde.	-		-	Tijd = Melder ID =
44	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsrouten gelijk is aan A1 (Ter info: De BMI is niet in alarm en daarmee is er nog geen aanvalsrouten actief. BV-ROL leidt default aanvalsrouten A1 af).	-		-	
45	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de melder (Melder ID) correspondeert.	-		-	
46	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Hal-Straat): - neergaand (stil) niet vrijgegeven - opgaand (stil) vrijgegeven	OK			
46.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap01: Noord Straat - Hal	
46.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap02: Noord Straat - Hal	
46.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap03: Zuid Straat - Hal	
46.4	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap04: Zuid Straat - Hal	
47	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de liften: Calamiteiten bedrijf naar boven.	OK			
47.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift02: Noord Straat - Hal	
47.2	Controle	Waarnemer		-	-	Lift12: Noord Straat - Hal nieuw	Betreft een nieuwe lift welke nog niet gestuurd. Is zodoende buitenbeschouwing van deze testnacht.
47.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift31: Noord Hal - Perron	
48	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines: Vergrendeld	OK			
48.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
48.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
49	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen Noordzijde (WPP Oostzijde): Ontgrendeld	OK			
49.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Brandweerkluizen A1 (Noord): Noord Straat	
51	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de brandweerkluizen: Vergrendeld	OK			
51.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Brandweerkluizen A2 (Zuid): Zuid Straat	
52	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Noordzijde (WPP Oostzijde): Aan	OK			
52.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat	
54	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de flitslichten: Uit	OK			
54.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat	
55			Testen - Overgang naar BT 3 - Brandcalamiteiten- en ontruimingsbedrijf (Perron)			-	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
56	Info	Regisseur	Na onderstaande actie zal het station in BT3 gebracht worden en gaat het ontruimingsalarm in werking en zullen rookschermen neer gaan.	OK		-	
57	Info	Regisseur	I.v.m. schoonmaakwerkzaamheden in tunnel moment van activeren van brandmelder afstemmen met veiligheidsman.	OK			
57.1	Info	Regisseur		OK		Van toepassing op WBS	
58	Actie	Regisseur	Breng de handbrandmelder (KKB) aan de zuidelijke zijde van het perron in alarm. (tweede brandmelding)	OK		ID: 02-61-01	Tijd = 1:47 Melder ID 2 = 02-61-01
59	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Alarm ontruiming gestart verdeelhal Perron	OK	OK	Omroep 01: Hal	
60	Actie	Regisseur	Stop het ontruimingsalarm	OK			
61	Controle	Waarnemer	Het ontruimingsalarm is gestopt	OK	OK	Omroep 01: Hal	
62	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroute gelijk is aan A2	OK		-	Naast aanvalroute A2 is ook aanvalroute A1 nog actief. Beide aanvalsroutes zijn hiermee dus actief.
63	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de melder (Melder ID) correspondeert.	OK		-	
64	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de registerkleppen is conform RWA-matrix (Gesloten);	OK			
64.1	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
64.2	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
64.3	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
64.4	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
64.5	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
64.6	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
65	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de ventilatoren gelijk is conform RWA-matrix (Hoog toeren);	OK			
65.1	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-1: Perron	
65.2	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-2: Perron	
65.3	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-3: Perron	
65.4	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron	
65.5	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron	
65.6	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron	
65.7	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron	
65.8	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron	
66	Actie	Regisseur	Na controle van RWA-ventilatoren kunnen deze teruggeschakeld worden naar Laag toeren . I.v.m. geluidsoverlast voor omwonende.	OK		-	
67	Controle	Waarnemer	Controleer de sturing van de rookschermen gelijk is aan Neer (na vertragingstimer)	NOK			Rookschermen zijn dun (doorschijnend). PLANIO-13776
67.1	Controle	Waarnemer		OK	NOK	Rookscherm 01: Perron	
67.2	Controle	Waarnemer		OK	NOK	Rookscherm 02: Perron	
67.3	Controle	Waarnemer		OK	NOK	Rookscherm 03: Perron	
67.4	Controle	Waarnemer		OK	NOK	Rookscherm 04: Perron	Rookscherm 4 bleef omhoog vanwege het geldende regime. Deze is vervolgens handmatig naar beneden gestuurd.
67.5	Controle	Waarnemer		OK	NOK	Rookscherm 05: Perron	
69	Actie	Regisseur	I.v.m. schoonmaakwerkzaamheden in tunnel (overwegen om) naar BT3H en sturing rookschermen OP te geven.	OK			
69.1	Controle	Regisseur		OK	OK	Rookscherm 01: Perron	
69.2	Controle	Regisseur		OK	OK	Rookscherm 02: Perron	
69.3	Controle	Regisseur		OK	OK	Rookscherm 03: Perron	
69.4	Controle	Regisseur		OK	OK	Rookscherm 04: Perron	
69.5	Controle	Regisseur		OK	OK	Rookscherm 05: Perron	
70	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de geleideverlichting (vluchtweg verlichting): Ingeschakeld	OK			
70.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Geleideverlichting 01: Perron	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
74	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de liften: Calamiteiten bedrijf naar boven.	OK			
74.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift02: Noord Straat - Hal	
74.2	Controle	Waarnemer		-	-	Lift12: Noord Straat - Hal nieuw	Betreft een nieuwe lift welke nog niet gestuurd. Is zodoende buitenbeschouwing van deze testnacht.
74.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift31: Noord Hal - Perron	
75	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Perron-Hal) zuidzijde: neergaande roltrappen Calamiteitenstop opgaande roltrappen vrijgegeven	OK			
75.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap34: Zuid Hal - Perron	
76	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de zuidzijde: Ontgrendeld	OK			
76.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
77	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Hal- Straat) zuidzijde: neergaande roltrappen niet vrijgegeven opgaande roltrappen vrijgegeven	OK			
77.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap03: Zuid Straat - Hal	
77.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap04: Zuid Straat - Hal	
78	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de brandweerkuis aan de Zuid-zijde (WPP Westzijde): Ontgrendeld	OK	OK	Brandweerkuis A2 (Zuid): Zuid Straat	
79	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van het flitslicht aan de Zuid-zijde (WPP Westzijde): Aan	OK	NOK	Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat	Flitslamp ter plaatse brandt niet. PLANIO-13777
80	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen Noordzijde (WPP Oostzijde): Vergrendeld	NOK			
80.1	Controle	Waarnemer		NOK	NOK	Brandweerkuis A1 (Noord): Noord Straat	Brandweerkuis is ontgrendeld. Betreft een testfout . Testprotocol ging uit van een aanvalsroute A2 echter beide aanvalsroutes zijn actief (zie Id. 62). Hiermee worden ook brandweerkuis en flitslamp aan noorzijde aangestuurd.
81	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Noordzijde (WPP Oostzijde): Uit	NOK			
81.1	Controle	Waarnemer		NOK	NOK	Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat	Brandweerkuis is ontgrendeld. Betreft een testfout . Testprotocol ging uit van een aanvalsroute A2 echter beide aanvalsroutes zijn actief (zie Id. 62). Hiermee worden ook brandweerkuis en flitslamp aan noorzijde aangestuurd.
82	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Hal- Straat) noorzijde: neergaande roltrappen niet vrijgegeven opgaande roltrappen vrijgegeven	OK			
82.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap01: Noord Straat - Hal	
82.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap02: Noord Straat - Hal	
83	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de noordzijde: Ontgrendeld ontruiming	OK			
83.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
84	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Perron-Hal) noordzijde: neergaande roltrappen niet vrijgegeven opgaande roltrappen vrijgegeven	OK			
84.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap31: Noord Hal - Perron	
85	Info	Regisseur	Middels navolgende acties worden de RWA- signaalgevers getest. Dirigeer hiertoe de waarnemers op voorhand naar de signaalgevers, opdat na activatie de controle direct kan worden uitgevoerd en signaalgevers zo snel als mogelijk weer kunnen worden gedeactiveerd.	OK		-	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
86	Actie	Regisseur	Deactiveer de Blokkeerstand BT alleen voor het station in test. T.b.v. de contole op RWA-signaalgever, Kast Kleine Blusmiddelen (KKB) op perron en het vluchtluk (WPP).	OK		Uitschakelen (Blokkeerstand BT = UIT)	Tijd =
91	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Ontgrendeld	NOK			Testresultaat overeenkomstig SIT-Level 1 CS (23-06-2022). Hierbij is bevinding PLANIO-13766 opgevoerd. Aanvullende test toont aan dat in BT3 KKB ontgrendeld worden. In BT3H ontbreekt deze sturing. Hiermee betreft dit een testfout . Zie ook toelichting bij PLANIO-13766 .
91.1	Controle	Waarnemer		NOK	NOK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
91.2	Controle	Waarnemer		NOK	NOK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
92	Terug naar uitgangsituatie - BT0					-	
93	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	Tijd = 2:06
94	Actie	Regisseur	Breng het station in test in bedrijfstoestand 0 (Normaal bedrijf) via BT -2/-1	OK		-	
96	Actie	Regisseur	Vergrendel handmatig in BV-ROL de servicedeuren en gates op het station in test.	OK			
96.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
96.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
97	Controle	Waarnemer	Vergrendel handmatig de kast kleine blusmiddelen op het perron.	OK			
97.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
97.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
100	Scenario: Ontruiming station						
101	Testen - Overgang naar BT1 - Ontruimingsbedrijf (Station)					-	
102	Actie	Regisseur	Configureer de Blokkeerstand BT voor alle vijf de stations.	OK		Inschakelen (Blokkeerstand BT = AAN)	
103	Actie	Regisseur	Configureer de explotatietijden van het station in test opdat het station zich in explotatie bevindt.	OK		-	
104	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar de tunnelingang Noord en de tunnelingang Zuid ter voorbereiding op de hierna volgende controle t.a.v. de tunnelverlichting van 50% naar 100%	OK		-	
105	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de tunnelverlichting: 50% IN	OK		-	
105.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	TUN_VERLICHTING_NOORD	
105.2	Controle	Waarnemer		OK		TUN_VERLICHTING_ZUID	
106	Actie	Regisseur	Breng het station in test in bedrijfstoestand 1 (Ontruimingsbedrijf)	OK			Tijd = 2:12
107	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Alarm ontruiming gestart	OK	OK	Omroep 01: Hal	
108	Actie	Regisseur	Stop het ontruimingsalarm	OK			
109	Controle	Waarnemer	Het ontruimingsalarm is gestopt	OK	OK	Omroep 01: Hal	
110	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de tunnelverlichting: 100% IN	OK		-	
110.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	TUN_VERLICHTING_NOORD	
110.2	Controle	Waarnemer		OK		TUN_VERLICHTING_ZUID	
111	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de vluchtweg verlichting (geleide- en contourverlichting): Accentverlichting is ingeschakeld	OK			
111.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Geleideverlichting 01: Perron	
114	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen: Neergaande roltrappen - Calamiteitenstop Opgaande roltrappen - Vrijegeven	OK			
114.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap01: Noord Straat - Hal	
114.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap02: Noord Straat - Hal	
114.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap03: Zuid Straat - Hal	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
114.4	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de liften: geblokkeerd en naar maaiveld.	OK	OK	Roltrap04: Zuid Straat - Hal	Betreft een nieuwe lift welke nog niet gestuurd. Is zodoende buitenbeschouwing van deze testnacht.
114.5	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap31: Noord Hal - Perron	
114.6	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap34: Zuid Hal - Perron	
115	Controle	Waarnemer		OK			
115.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift02: Noord Straat - Hal	
115.2	Controle	Waarnemer		-	OK	Lift12: Noord Straat - Hal nieuw	
115.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift31: Noord Hal - Perron	
116	Controle	Waarnemer		OK			
116.1	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines: Ontgrendeld ontruiming	OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
116.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
117			Terug naar uitgangsituatie - BT0			-	
118	Actie	Regisseur	Activeer voor het station in test bedrijfstoestand 0 (Normaal bedrijf). (Alleen mogelijk als geen automatische- of handbrandmelder actief is)	OK		-	Tijd = 2:16
119	Actie	Regisseur	Vergrendel in BV-ROL de servicedeur en gatelines.	OK		-	
120	Actie	Regisseur	Vergrendel handmatig in BV-ROL de servicedeuren op het station in test.	OK			
120.1	Actie	Waarnemer		OK		Servicedeur 11: Zuid Hal	
120.2	Actie	Waarnemer		OK		Servicedeur 21: Noord Hal	
122			Scenario: Ontruiming tunnel (zuid)				
123			Controle uitgangssituatie scenario BT1 (Tunnel) - Ontruimingsbedrijf (Tunnel)			-	
124	Actie	Regisseur	Configureer de Blokkeerstand BT voor alle vijf de stations.	OK		Inschakelen (Blokkeerstand BT = AAN)	
125	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar zuidelijke tunnelmond	OK		Zuidzijde	
126	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de tunnelverlichting: 50% ingeschakeld	OK		Tunnel verlichting zuid	
127	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de handrailverlichting: uitgeschakeld	OK	OK	Handrailverlichting 01: WBS Perron zuidelijke tunnelmond	
128			Testen - Overgang naar BT1 - Ontruimingsbedrijf (Tunnel)			-	
129	Actie	Regisseur	Breng het tunneldeel ten Zuiden van het station in test in bedrijfstoestand 1 (Ontruimingsbedrijf) - Tunnel	OK		TU5	Tijd = 2:19
130	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de tunnelverlichting: 100% ingeschakeld	OK	OK	Tunnel verlichting zuid	
131	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de handrail verlichting: Ingeschakeld	OK	OK		
131.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Handrailverlichting 01: WBS Perron zuidelijke tunnelmond	
132			Terug naar uitgangsituatie - BT0			-	
133	Actie	Regisseur	Breng het tunneldeel ten Zuiden van het station in test in bedrijfstoestand 0 (Normaal bedrijf).	OK		-	
134			Scenario: Brand in verdeelhal Noord				
135			Testen - Overgang naar BT VHN2 - Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Noord)			-	
136	Actie	Regisseur	Configureer de Blokkeerstand BT voor alle vijf de stations.	OK		Inschakelen (Blokkeerstand BT = AAN)	
137	Actie	Regisseur	Configureer de exploitatietijden van het station in test opdat het station zich in exploitatie bevindt.	OK		-	
138	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar verdeelhal Noord	OK		Noordzijde	
139	Info	Regisseur	Tijdens precertificeringsfase worden bij calamiteiten in de verdeelhal de volgende handeling handmatig uitgevoerd; - alle liften in het station geblokkeerd - roltrappen van perron naar incidenthal krijgen calamiteitenstop	OK		-	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
140	Actie	Regisseur	Breng één automatische melder in alarm in verdeelhal Noord welke niet in de buurt van een evt. commerciële ruimte zit. Handmatig moet het station in test vervolgens in bedrijfstoestand VHN2 (Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Noord))	OK		-	Tijd = Melder ID =
141	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroute gelijk is aan A1	OK		-	
142	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen Noordzijde (WPP Oostzijde): Ontgrendeld	OK			
142.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Brandweerkuis A1 (Noord): Noord Straat	
143	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Noordzijde (WPP Oostzijde): Aan	OK			
143.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat	
144	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen Zuidzijde (WPP Westzijde): Vergrendeld	OK			
145	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen Zuidzijde (WPP Westzijde): Vergrendeld	OK	OK	Brandweerkuis A2 (Zuid): Zuid Straat	
147	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Zuidzijde (WPP Westzijde): Uit	OK			
147.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat	
149	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Uitgeschakeld	OK	OK	Omroep 01: Hal	
150	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de noordzijde: Ontgrendeld ontruiming	OK			
150.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
151	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de zuidzijde: Vergrendeld	OK			
151.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
152	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de liften: Calamiteiten stop. (handmatig in precertificeringsfase)	OK			
152.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift02: Noord Straat - Hal	
152.2	Controle	Waarnemer		-	OK	Lift12: Noord Straat - Hal nieuw	Betreft een nieuwe lift welke nog niet gestuurd. Is zodoende buitenbeschouwing van deze testnacht.
152.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift31: Noord Hal - Perron	
156	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Perron-Hal) noordzijde: Calamiteiten stop	OK			Sturing nog niet automatisch vanuit BV-ROL
156.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap31: Noord Hal - Perron	
157	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Straat-Hal) noordzijde: Vrijgegeven	OK			Sturing nog niet automatisch vanuit BV-ROL
157.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap01: Noord Straat - Hal	
157.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap02: Noord Straat - Hal	
158	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen zuidzijde: Vrijgegeven	OK			Sturing nog niet automatisch vanuit BV-ROL
158.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap03: Zuid Straat - Hal	
158.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap04: Zuid Straat - Hal	
158.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap34: Zuid Hal - Perron	
159	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de registerkleppen is aan Gesloten ;	OK			
159.1	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
159.2	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
159.3	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
159.4	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
159.5	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
159.6	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
160	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de ventilatoren gelijk is aan Uit ;	OK			
160.1	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-1: Perron	
160.2	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-2: Perron	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
160.3	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de rookschermen gelijk is aan Op ;	OK		Ventilator 01-3: Perron	
160.4	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron	
160.5	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron	
160.6	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron	
160.7	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron	
160.8	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron	
161	Controle	Waarnemer		OK			
161.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 01: Perron	
161.2	Controle	Waarnemer	N.a.v. de eerste brandmelder loopt een timer (10 minuten) om te voorkomen dat de controle van de veiligheidsinstallaties niet zijn afgerond alvorens de timer afloopt wordt brandmelding afgewezen en wordt een nieuwe brandmelder geactiveerd.	OK	OK	Rookscherm 02: Perron	De resterende tijd van de timer was nog toereikend om de navolgende controles uit te voeren zonder de brandmelding af te wijzen. Deze stappen zijn dan ook overgeslagen.
161.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 03: Perron	
161.4	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 04: Perron	
161.5	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 05: Perron	
162	Info	Regisseur		-		-	
163	Actie	Regisseur	Wijs de automatische brandmelder op verdeelhal noord af.	-		-	Tijd = Melder ID =
164	Actie	Regisseur	Breng één automatische melder in alarm in verdeelhal Noord welke niet in de buurt van een evt. commerciële ruimte zit. (Deze stap van activeren brandmelder kan evt. worden overgeslagen). Handmatig moet het station in test vervolgens in bedrijfstoestand VHN2 (Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Noord))	-		-	
165	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsrouten gelijk is aan A1	-		-	
166	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de geleideverlichting (vluchtweg verlichting): Uitgeschakeld	-			Geleideverlichting 01: Perron
166.1	Controle	Waarnemer		-	-		
167	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Vergrendeld	OK			
167.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
167.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
171			Testen - Overgang naar BT VHN3 - Brandcalamiteiten- + Ontruimingsbedrijf (Verdeelhal Noord)				
172	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar verdeelhal Noord	OK		Noordzijde	Tijd = 2:35
173	Info	Regisseur	Na onderstaande actie zal het station in BT VHN3 gebracht worden en gaat het ontruimingsalarm in werking.	OK		-	
174	Actie	Regisseur	Laat de timer (10 minuten) aflopen om een overgang naar bedrijfstoestand VHN3 (Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Noord)) te bewerkstellingen.	OK		-	
175	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Alarm ontruiming gestart verdeelhal Noord	OK	OK	Omroep 01: Hal	Omroep 01: Hal
176	Actie	Regisseur	Stop het ontruimingsalarm	OK		-	
177	Controle	Waarnemer	Het ontruimingsalarm is gestopt	OK	OK	Omroep 01: Hal	
178	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsrouten gelijk is aan A1	OK		-	
179	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de registerkleppen is aan Gesloten ;	OK			
179.1	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
179.2	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
179.3	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
179.4	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
179.5	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
179.6	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
180	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de ventilatoren gelijk is aan Uit ;	OK			

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen	
180.1	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de rookscheren gelijk is aan Op ;	OK		Ventilator 01-1: Perron		
180.2	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-2: Perron		
180.3	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-3: Perron		
180.4	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron		
180.5	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron		
180.6	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron		
180.7	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron		
180.8	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron		
181	Controle	Waarnemer		OK				
181.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 01: Perron		
181.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 02: Perron		
181.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 03: Perron		
181.4	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 04: Perron		
181.5	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 05: Perron		
183	Controle	Waarnemer		Controleer de aansturing van de geleideverlichting (vluchtweg verlichting): Uitgeschakeld	OK			
183.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Geleideverlichting 01: Perron		
184	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Vergrendeld	OK				
184.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)			
184.2	Controle	Waarnemer	OK	OK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)			
185	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de zuidzijde: Ontgrendeld	OK				
185.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal			
186			Terug naar uitgangsituatie - BT0			-		
187	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	Tijd = 2:38	
188	Actie	Regisseur	Breng het station in test in bedrijfstoestand 0 (Normaal bedrijf) via BT -2/-1	OK		-		
189	Actie	Regisseur	Vergrendel handmatig in BV-ROL de servicedeuren en op het station in test.	OK				
189.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal			
189.2	Controle	Waarnemer	OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal			
191			Scenario: Brand in verdeelhal Zuid					
192			Testen - Overgang naar BT VH22 - Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Zuid)			-		
193	Actie	Regisseur	Configureer de Blokkeerstand BT voor alle vijf de stations.	OK		Inschakelen (Blokkeerstand BT = AAN)	Tijd = 2:43 Melder ID = 04-141-05	
194	Actie	Regisseur	Configureer de explotatietijden van het station in test opdat het station zich in explotatie bevindt.	OK		-		
195	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar verdeelhal Zuid	OK		Zuidzijde		
197	Actie	Regisseur	Breng één automatische melder in alarm in Verdeelhal zuid welke niet in de buurt van een evt. commerciële ruimte zit. Handmatig moet het station in test vervolgens in bedrijfstoestand VH22 (Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Zuid))	OK				
198	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroute gelijk is aan A2	OK		-		
199	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkluizen Zuidzijde (WPP Oostzijde): Ontgrendeld	OK				
199.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Brandweerkuis A2 (Zuid):			
200	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Zuidzijde (WPP Oostzijde): Aan	OK				
200.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat			
201	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de brandweerkuis aan de Noord-zijde (WPP Westzijde): Vergrendeld	OK				
201.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Brandweerkuis A1 (Noord): Noord Straat			
202	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van het flitslicht aan de Noord-zijde (WPP Westzijde): Uit	OK				
202.1	Controle	Waarnemer	OK	OK	Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat			

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
203	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Uitgeschakeld	OK	OK	Omroep 01: Hal	
204	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de zuidzijde: Ontgrendeld ontruiming	OK			
204.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
205	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de noordzijde: Vergrendeld	OK			
	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
206	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de liften: Calamiteiten stop. (handmatig in precertificeringsfase)	OK			
206.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift02: Noord Straat - Hal	
206.2	Controle	Waarnemer		-	-	Lift12: Noord Straat - Hal nieuw	Betreft een nieuwe lift welke nog niet gestuurd. Is zodoende buitenbeschouwing van deze testnacht.
206.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Lift31: Noord Hal - Perron	
210	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Perron-Hal) zuidzijde: Calamiteiten stop	OK			Sturing nog niet automatisch vanuit BV-ROL
210.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap34: Zuid Hal - Perron	
211	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen (Straat-Hal) zuidzijde: Vrijgegeven	OK			Sturing nog niet automatisch vanuit BV-ROL
	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap03: Zuid Straat - Hal	
	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap04: Zuid Straat - Hal	
212	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de roltrappen noordzijde: Vrijgegeven	OK			Sturing nog niet automatisch vanuit BV-ROL
212.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap01: Noord Straat - Hal	
212.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap02: Noord Straat - Hal	
212.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Roltrap31: Noord Hal - Perron	
213	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de registerskleppen is aan Gesloten ;	OK			
213.1	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
213.2	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
213.3	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
213.4	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
213.5	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
213.6	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
214	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de ventilatoren gelijk is aan Uit ;	OK			
214.1	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-1: Perron	
214.2	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-2: Perron	
214.3	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-3: Perron	
214.4	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron	
214.5	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron	
214.6	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron	
214.7	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron	
214.8	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron	
215	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de rookscheren gelijk is aan Op ;	OK			
215.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 01: Perron	
215.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 02: Perron	
215.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 03: Perron	
215.4	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 04: Perron	
215.5	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 05: Perron	
216	Info	Regisseur	N.a.v. de eerste brandmelder loopt een timer (10 minuten) om te voorkomen dat de controle van de veiligheidsinstallaties niet zijn afgerond alvorens de timer afloopt wordt brandmelding afgewezen en wordt een nieuwe brandmelder geactiveerd.	-		-	De resterende tijd van de timer was nog toereikend om de navolgende controles uit te voeren zonder de brandmelding af te wijzen. Deze stappen zijn dan ook overgeslagen.
217	Actie	Regisseur	Wijs de automatische brandmelder op verdeelhal zuid af.	-		-	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
218	Actie	Regisseur	Breng één automatische melder in alarm in verdeelhal zuid welke niet in de buurt van een evt. commerciële ruimte zit. (Deze stap van activeren brandmelder kan evt. worden overgeslagen). Handmatig moet het station in test vervolgens in bedrijfstoestand VHZ2 (Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Zuid))	-		-	Tijd = Melder ID =
219	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsrouten gelijk is aan A2	-		-	
220	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de geleideverlichting (vluchtweg verlichting): Uitgeschakeld	OK			
220.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Geleideverlichting 01: Perron	
221	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Vergrendeld	OK			
221.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
221.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
225			Testen - Overgang naar BT VHZ3 - Brandcalamiteiten- + Ontruimingsbedrijf (Verdeelhal Zuid)				
226	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemers naar verdeelhal Zuid	OK		Zuidzijde	
227	Info	Regisseur	Na onderstaande actie zal het station in BT VHN3 gebracht worden en gaat het ontruimingsalarm in werking.	OK		-	
228	Actie	Regisseur	Handmatig moet het station in test vervolgens in bedrijfstoestand VHZ3 (Brandcalamiteitenbedrijf (Verdeelhal Zuid))	OK			Tijd = 2:52
229	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de ontruimingsinstallatie: Alarm ontruiming gestart verdeelhal Zuid	OK	OK	Omroep 01: Hal	
230	Actie	Regisseur	Stop het ontruimingsalarm	OK			
231	Controle	Waarnemer	Het ontruimingsalarm is gestopt	OK	OK	Omroep 01: Hal	
232	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de aanvalsrouten gelijk is aan A2	OK		-	
233	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de registerskleppen is aan Gesloten ;	OK			
233.1	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01-1: Perron	
233.2	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 NS: Perron	
233.3	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 01 ZS: Perron	
233.4	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02-1: Perron	
233.5	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 NS: Perron	
233.6	Controle	Waarnemer		OK		Registerklep 02 ZS: Perron	
234	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de ventilatoren gelijk is aan Uit ;	OK			
234.1	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-1: Perron	
234.2	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-2: Perron	
234.3	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-3: Perron	
234.4	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01-4: Perron	
234.5	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 NS: Perron	
234.6	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 01 ZS: Perron	
234.7	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 NS: Perron	
234.8	Controle	Waarnemer		OK		Ventilator 02 ZS: Perron	
235	Controle	Waarnemer	Controleer in BV-ROL of de sturing van de rookschermen gelijk is aan Op ;	OK			
235.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 01: Perron	
235.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 02: Perron	
235.3	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 03: Perron	
235.4	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 04: Perron	
235.5	Controle	Waarnemer		OK	OK	Rookscherm 05: Perron	
236	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de geleideverlichting (vluchtweg verlichting): Uitgeschakeld	OK			
236.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Geleideverlichting 01: Perron	
237	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de kast kleine blusmiddelen op het perron: Vergrendeld	OK			

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
237.1	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de servicedeur en gatelines aan de noordzijde: Ontgrendeld	OK	OK	Kastblusmiddelen 31-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
237.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Kastblusmiddelen 34-2: Perron tagnaam anders (KKB kast kleine blus middelen)	
238	Controle	Waarnemer		OK			
238.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
239			Terug naar uitgangsituatie - BT0			-	
240	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	Tijd = 2:54
241	Actie	Regisseur	Breng het station in test in bedrijfstoestand 0 (Normaal bedrijf) via BT -2/-1	OK		-	
242	Actie	Regisseur	Vergrendel handmatig in BV-ROL de servicedeuren op het station in test.	OK			
242.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 11: Zuid Hal	
242.2	Controle	Waarnemer		OK	OK	Servicedeur 21: Noord Hal	
244			Scenario: Brand in technische ruimte				
245	Actie	Regisseur	Configureer de Blokkeerstand BT voor alle stations.	OK		Inschakelen (Blokkeerstand BT = AAN)	
246			Brand in technische ruimte (Noordzijde station) - Automatische brandmelder			-	
247	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemer naar Brandweerkhuis en Flitslamp aan de Noordzijde (WPP Oostzijde) van het station.	OK		-	
248	Actie	Regisseur	Breng één automatische brandmelder in alarm in een technische ruimte aan de noordzijde van het station (WPP Oostzijde) en controleer of deze goed wordt weergegeven in BV-ROL	OK		-	Tijd = 3:06 Melder ID = 1-27-2
249	Controle	Regisseur	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroutte gelijk is aan A1	OK		-	
250	Info	Regisseur	In BV-ROL zijn de nieuwe melders (Melder ID) niet zichtbaar. Deze worden zichtbaar zodra deze melders bekend zijn gemaakt in BV-ROL (Fase 2).	OK		-	
251	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkhuis aan Noordzijde (WPP Oostzijde): Ontgrendeld	OK			
251.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Brandweerkhuis A1 (Noord): Noord Straat	
253	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Noordzijde (WPP Oostzijde): Aan	OK			
253.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat	
255	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	
256			Brand in technische ruimte (Noordzijde station) - Handbrandmelder			-	
257	Actie	Regisseur	Breng één handbrandmelder in alarm in een technische ruimte aan de noordzijde van het station (WPP Oostzijde) en controleer of deze goed wordt weergegeven in BV-ROL	OK		-	Tijd = 3:08 Melder ID = 1-29-9
258	Controle	Regisseur	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroutte gelijk is aan A1 (handbrandmelder)	OK		-	
259	Info	Regisseur	In BV-ROL zijn de nieuwe melders (Melder ID) niet zichtbaar. Deze worden zichtbaar zodra deze melders bekend zijn gemaakt in BV-ROL (Fase 2).	OK		-	
260	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkhuis aan Noordzijde (WPP Oostzijde): Ontgrendeld	OK			
260.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Brandweerkhuis A1 (Noord): Noord Straat	
262	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Noordzijde (WPP Oostzijde): Aan	OK			
262.1	Controle	Waarnemer		OK	OK	Flitslamp A1 (Noord): Noord Straat	
264	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	
265			Brand in technische ruimte (Zuidzijde station) - Automatische brandmelder			-	
266	Actie	Regisseur	Dirigeer op voorhand een waarnemer naar Brandweerkhuis en Flitslamp aan de Zuidzijde (WPP Westzijde) van het station.	OK		-	

Nr	Type	Wie	Omschrijving (logisch)	BVROL	Station	Instantie (fysiek)	Opmerkingen
267	Actie	Regisseur	Breng één automatische brandmelder in alarm in een technische ruimte aan de zuidzijde van het station (WPP Westzijde) en controleer of deze goed wordt weergegeven in BV-ROL	OK		-	Tijd = 2:57 Melder ID = 4-54-1
268	Controle	Regisseur	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroutte gelijk is aan A2	OK		-	N.a.v. testuitvoering SIT-Level 1 op CS (23-06-22) nogmaals geprobeerd de aanvalsroutte om te zetten naar A1. Dit is niet mogelijk PLANIO-13778
269	Info	Regisseur	In BV-ROL zijn de nieuwe melders (Melder ID) niet zichtbaar. Deze worden zichtbaar zodra deze melders bekend zijn gemaakt in BV-ROL (Fase 2).	OK		-	
270	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkhuis aan Zuidzijde (WPP Westzijde): Ontgrendeld	OK	OK	Brandweerkhuis A2 (Zuid): Zuid Straat	
271	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Zuidzijde (WPP Westzijde): Aan	OK	OK	Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat	
272	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	
273 Brand in technische ruimte (Zuidzijde station) - Handbrandmelder						-	
274	Actie	Regisseur	Breng één brandmelder in alarm in een technische ruimte aan de zuidzijde van het station (WPP Westzijde) en controleer of deze goed wordt weergegeven in BV-ROL	OK		-	Tijd = 3:00 Melder ID = 04-89-04
275	Controle	Regisseur	Controleer in BV-ROL of de aanvalsroutte gelijk is aan A2 (handbrandmelder)	OK		-	
276	Info	Regisseur	In BV-ROL zijn de nieuwe melders (Melder ID) niet zichtbaar. Deze worden zichtbaar zodra deze melders bekend zijn gemaakt in BV-ROL (Fase 2).	OK		-	Melder niet zichtbaar in BV-ROL
277	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Brandweerkhuis aan Zuidzijde (WPP Westzijde): Ontgrendeld	OK	OK	Brandweerkhuis A2 (Zuid): Zuid Straat	
278	Controle	Waarnemer	Controleer de aansturing van de Flitslamp Zuidzijde (WPP Westzijde): Aan	OK	OK	Flitslamp A2 (Zuid): Zuid Straat	
279	Actie	Regisseur	Reset de BMI	OK		-	
280 Post controle						-	
281	Controle	Regisseur	Controleer of alle stations in BT0 zijn.	OK		-	Tijd = 3:15
282	Controle	Regisseur	Zet de blokkeerstand BT UIT voor alle stations.	OK		Uitschakelen (Blokkeerstand BT = UIT)	
283	Controle	Regisseur	Zet de explotatietijden voor het station in weer terug naar de oorspronkelijke waarde.	OK		-	
284	Controle	Regisseur	Zijn er gedurende de test, storingen, meldingen of alarmen geregistreerd in BV-ROL? (In vergelijking met de stand bij aanvang van de test (zie vastgelegde logging gedurende de precondities)).	OK		-	