

Nutsdossier

Project: 20205 - Kruiszwijn 3+4+5
Datum bijgewerkt: 10-10-2022
Basis: Levering_21O003686_1 en Levering_21O003691_1
Datum klic: 13-1-2021

Beheerder	Thema	Eis – voorzorgs- maatregel	werkzaamheden	Locatie	Contact opgenomen	Reactie	Aandachtspunten
klic opgevraagd op 13-01-2021							klic ontvangen op 13-01-2021
Liander N.V. Pac	gas	ja	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden. 19-10-2021: gemaïld over knelpunt thv 5619-5617 en 5625-5623 (voorstel tot verleggen)	11-11-2021: In de bijlage de bevindingen in Word en PDF. Als de ligging van de nieuwe riolering niet kan worden aangepast hebben wij veel werk te verrichten. Je begrijpt dat wij minimaal willen investeren in het gasnet gezien de energietransitie, dus ik hoop dat je e.e.a. aan kunt passen.	thv Kruiszwijn 5616 t/m 5625 dient nog een gasleiding vervangen te worden voordat het riool vervangen kan worden. Dit staat bij Liander op de planning om te starten in augustus 2023.
Liander N.V. Pac	elektra	ja	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden	29-10-2021: We hebben intern de plannen beoordeeld en hier is uitgekomen dat er geen werkzaamheden voor Liander zijn in het opgegeven werkgebied. Wel gelden de algemene voorwaarden voor schadeprefentie, zie bijlage. Mocht er iets wijzigen in het project dat eventueel invloed kan hebben op onze kabels en leidingen hoor ik het graag.	
PWN Waterleiding	water	ja	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden 19-10-2021: gemaïld over knelpunt thv 4131-4126 (voorstel tot verleggen)	25-10-2021: Ik heb de plannen doorlopen en per pdf tekening de knelpunten, aandachtspunten, vragen en eventuele proefsleuflocaties aangegeven (zie bijgevoegde zipmap). In de bijlage heb ik ter info ook het rioleringsplan incl onze revisie bijgevoegd.Totaal kom ik in ieder geval op een 18 x rioolkruising welke flexibel gemaakt moeten worden. Een keer een teams vergadering houden om bovenstaande te bespreken / toe te lichten?	25-05-2022: thv nr 4429 is een proefsleuf gegraven. Er is een leiding gevonden, echter is niet bekend of hier nog druk op staat. In overleg met Erwin Nannes van PWN moet bij de aanleg van de HWA uitstroom op deze locatie bepaald worden tijdens de uitvoering of er nog druk staat op deze leiding, of deze loos is en weggehaald kan worden. Er is geen put/meter gevonden
KPN	data	nee	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden	02-11-2021 KPN voorziet hier geen reconstructiewerkzaamheden. Zie ook bijgevoegde GEOS tekening met de actuele kabelinfo	
Kabeltex	data	nee	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden	18-11-2021: In Kruiszwijn 3+4+5 heeft Kabeltex geen belangen. Wij hoeven dan ook niet verder betrokken te worden in het overleg.	
reggefiber	data	nee	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden		
Ziggo/vodafone	data	nee	nee		19-10-2021: per mail ontwerp toegestuurd en gevraagd om knelpunten en eigen werkzaamheden	02-11-2021: Ziggo heeft hier geen raakvlak. Er wordt geen asfalt toegepast en de bestaande ondergrondse infrastructuur wijzigt niet. Enige verzoek is om goed op de klic te kijken bij wegoversteken en uitritten, hier kruist de riolering nogal eens met de Ziggo kabels. Hier wil ik u dan ook vragen extra voorzichtig te zijn met graafwerkzaamheden.	