

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
0		Masterplanning Baggeren regulier 2025			2%	283,4 wkn	maa 16-9-24	din 17-9-30												
1		Baggeren regulier 2025			32%	52,4 wkn	maa 16-9-24	din 21-10-25												
1		10_Initiatieffase			10...	14 wkn	maa 16-9-24	vri 20-12-24												
27		30_Definitiefase			14%	38,4 wkn	vri 20-12-24	din 21-10-25												
28		Start 30_Definitiefase			10...	0 wkn	vri 20-12-24	vri 20-12-24												
29		Aanbesteding (Uitvraag IB)			23%	24,4 wkn	vri 20-12-24	din 24-6-25												
30		Start Aanbesteding (Uitvraag IB)			10...	0 wkn	vri 20-12-24	vri 20-12-24												
31		Opstellen uitnodigingen / publicatie	CM	OG	10...	10,2 wkn	maa 6-1-25	maa 17-3-25												
32		Versturen uitnodigingen / publicatie	CM	OG	10...	0 wkn	maa 17-3-25	maa 17-3-25												
33		Versturen (laatste) nota van inlichtingen	CM	OG	96%	5,6 wkn	din 18-3-25	don 24-4-25												
34		Inschrijvingstermijn	CM	OG	0%	63 vdagen	maa 17-3-25	maa 19-5-25												
35		Einde inschrijvingstermijn	CM	OG	0%	0 wkn	maa 19-5-25	maa 19-5-25												
36		Beoordeling aanbiedingen door projectteam	CM	OG	0%	1,8 wkn	din 20-5-25	vri 30-5-25												
37		Opstellen en vaststellen voorlopig gunningsadvies	CM	OG	0%	0,2 wkn	maa 2-6-25	maa 2-6-25												
38		Stand-still periode	CM	OG	0%	21 vdagen	maa 2-6-25	maa 23-6-25												
39		Definitieve gunning	CM	OG	0%	0,2 wkn	din 24-6-25	din 24-6-25												
40		Einde Uitvraag IB (Aanbesteding)			0%	0 wkn	din 24-6-25	din 24-6-25												
41		Omgevingsscan (Plan van Aanpak)			0%	20 wkn	vri 20-12-24	vri 23-5-25												
42		Start Omgevingsscan (Plan van Aanpak)			0%	0 wkn	vri 20-12-24	vri 20-12-24												
43		Omgevingsscan (Plan van Aanpak)	OM	OG	0%	11 wkn	maa 6-1-25	vri 21-3-25												
44		Opstellen Issuelijst obv omgevingsscan	OM	OG	0%	9 wkn	maa 24-3-25	vri 23-5-25												
45		Einde Omgevingsscan (Plan van Aanpak)			0%	0 wkn	vri 23-5-25	vri 23-5-25												
46		Voorbereiden Ontwerpfase IB			0%	8 wkn	din 24-6-25	din 9-9-25												
47		Start Voorbereiden Ontwerpfase IB			0%	0 wkn	din 24-6-25	din 24-6-25												
48		Organiseren Projectstartup (PSU)	CM	ON	0%	1 wk	woe 2-7-25	din 8-7-25												
49		Concept PMP (Project Management Plan) opstellen	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 9-7-25	din 22-7-25												
50		Eerste review concept PMP	MPB	OG	0%	1 wk	woe 23-7-25	din 19-8-25												
51		PMP definitief maken en opleveren	MPB	ON	0%	1 wk	woe 20-8-25	din 26-8-25												
52		PMP definitieve versie beoordelen	MPB	OG	0%	1 wk	woe 27-8-25	din 2-9-25												
53		Organiseren Validatie & Verificatiesessie (door IB)	CM	ON	0%	1 wk	woe 3-9-25	din 9-9-25												
54		Concept Risicodossier opstellen	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 9-7-25	din 22-7-25												
55		Organiseren Risicosessie (door IB)	MPB	ON	0%	1 wk	woe 23-7-25	din 19-8-25												
56		Review Concept Risicodossier	MPB	OG	0%	1 wk	woe 20-8-25	din 26-8-25												
57		Risicodossier definitief opleveren	MPB	ON	0%	1 wk	woe 27-8-25	din 2-9-25												
58		Einde Voorbereiden Ontwerpfase IB			0%	0 wkn	din 9-9-25	din 9-9-25												
59		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen			0%	6 wkn	din 9-9-25	din 21-10-25												
60		Start Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen			0%	0 wkn	din 9-9-25	din 9-9-25												
61		Kadastrale Percelenijst per DG	OM	ON	0%	2 wkn	woe 10-9-25	din 23-9-25												
62		Brief 1: Inpeilen (richting ingelanden)	OM	OG	0%	3 wkn	woe 24-9-25	din 14-10-25												
63		Overheden afstemmen scope ontvangstverplichting	OM	OG	0%	4 wkn	woe 24-9-25	din 21-10-25												
64		Einde Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen			0%	0 wkn	din 21-10-25	din 21-10-25												
65		V&G Plan			0%	1 wk	din 9-9-25	din 16-9-25												
71		Einde 30 Definitiefase deel 1 van 2			0%	0 wkn	din 21-10-25	din 21-10-25												

- 10_Initiatieffase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

-

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2		
2		Baggeren regulier 2025 DG 1			0%	206 wkn	din 27-1-26	din 28-5-30												
1		30_Definitiefase			0%	31 wkn	din 27-1-26	din 22-9-26												
3		Start 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0 wkn	din 27-1-26	din 27-1-26												
4		Inpeilen			0%	20 wkn	din 27-1-26	din 16-6-26												
5		Start Inpeilen			0%	0 wkn	din 27-1-26	din 27-1-26												
6		Concept meetplan inpeilen opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 28-1-26	din 10-2-26												
7		Review meetplan	TM	OG	0%	2 wkn	woe 11-2-26	din 24-2-26												
8		Definitief opleveren meetplan	TM	ON	0%	2 wkn	woe 25-2-26	din 10-3-26												
9		Inpeilen	TM	ON	0%	4 wkn	woe 11-3-26	din 7-4-26												
10		Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	5 wkn	woe 11-3-26	din 14-4-26												
11		Aanleveren peilverschillen	TM	ON	0%	5 wkn	woe 11-3-26	din 14-4-26												
12		Review peilverschillen	TM	OG	0%	5 wkn	woe 18-3-26	din 21-4-26												
13		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheid	TM	ON	0%	4 wkn	woe 25-3-26	din 21-4-26												
14		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheid	TM	OG	0%	4 wkn	woe 1-4-26	din 28-4-26												
15		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheid	TM	ON	0%	4 wkn	woe 8-4-26	din 5-5-26												
16		Aanleveren baggernoodzaak kaart	TM	ON	0%	2 wkn	woe 6-5-26	din 19-5-26												
17		Review baggernoodzaak kaart	TM	OG	0%	2 wkn	woe 20-5-26	din 2-6-26												
18		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 6-5-26	din 19-5-26												
19		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	2 wkn	woe 20-5-26	din 2-6-26												
20		Kadastrale Percelenlijst per DG	TM	ON	0%	1 wk	woe 3-6-26	din 9-6-26												
21		VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 3-6-26	din 16-6-26												
22		Einde Inpeilen			0%	0 wkn	din 16-6-26	din 16-6-26												
23		Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	10 wkn	din 16-6-26	din 15-9-26												
24		Start Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 16-6-26	din 16-6-26												
25		Vooronderzoek conceptversie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	4 wkn	woe 17-6-26	din 14-7-26												
26		Vooronderzoek conceptversie beoordelen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 15-7-26	din 18-8-26												
27		Vooronderzoek definitieve versie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 19-8-26	din 1-9-26												
28		Vooronderzoek definitieve versie toetsen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 2-9-26	din 15-9-26												
29		Einde Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 15-9-26	din 15-9-26												
30		SSK-Raming			0%	8 wkn	din 16-6-26	din 1-9-26												
31		Start SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 16-6-26	din 16-6-26												
32		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 17-6-26	din 30-6-26												
33		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 1-7-26	din 14-7-26												
34		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 15-7-26	din 18-8-26												
35		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 19-8-26	din 1-9-26												
36		Einde SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 1-9-26	din 1-9-26												
37		Gate 2			0%	3 wkn	woe 2-9-26	din 22-9-26												
38		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1 wk	woe 2-9-26	din 8-9-26												
39		Gate doorlopen	PM	OG	0%	2 wkn	woe 9-9-26	din 22-9-26												
40		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26												
41		DG1 Einde 30_Definitiefase			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26												
42		40_Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	80 wkn	din 22-9-26	din 23-5-28												
43		Start 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26												

- 10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

-

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029	2030						
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
44		Kaarten Overheid			0%	14 wkn	din 22-9-26	din 12-1-27												
45		Start Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26												
46		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 23-9-26	din 20-10-26												
47		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10 wkn	woe 21-10-26	din 12-1-27												
48		Einde Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 12-1-27	din 12-1-27												
49		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2			0%	5 wkn	din 22-9-26	din 27-10-26												
50		Start Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26												
51		Kadastrale Percelenijst per DG	OM	ON	0%	2 wkn	woe 23-9-26	din 6-10-26												
52		Brief 2: bemonstering (richting ingelanden)	OM	OG	0%	3 wkn	woe 7-10-26	din 27-10-26												
53		Einde Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 27-10-26	din 27-10-26												
54		Opdracht naar Aquon			0%	7 wkn	din 22-9-26	din 10-11-26												
55		Start Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26												
56		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 23-9-26	din 6-10-26												
57		Controleren bemonsteringspakket door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 7-10-26	din 20-10-26												
58		Definitief vaststellen bemonsteringspakketten	TM	OG	0%	2 wkn	woe 21-10-26	din 3-11-26												
59		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	woe 4-11-26	din 10-11-26												
60		Einde Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 10-11-26	din 10-11-26												
61		Veldinventarisatie			0%	12 wkn	din 27-10-26	din 2-2-27												
62		Start Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 27-10-26	din 27-10-26												
63		Veldinventarisatie (Veldwerk)	TM	ON	0%	5 wkn	woe 28-10-26	din 1-12-26												
64		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie	TM	ON	0%	2 wkn	woe 2-12-26	din 15-12-26												
65		Beoordelen concept veldinventarisatie	TM	OG	0%	2 wkn	woe 16-12-26	din 12-1-27												
66		Definitief opleveren veldinventarisatie	TM	ON	0%	1 wk	woe 13-1-27	din 19-1-27												
67		Aanvullen in issuelijst	TM	ON	0%	2 wkn	woe 20-1-27	din 2-2-27												
68		Einde Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 2-2-27	din 2-2-27												
69		Bemonsteren & Analyseren			0%	13 wkn	din 10-11-26	din 23-2-27												
70		Start Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 10-11-26	din 10-11-26												
71		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 11-11-26	din 8-12-26												
72		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 9-12-26	din 19-1-27												
73		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 20-1-27	din 9-2-27												
74		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 10-2-27	din 23-2-27												
75		Opleveren analyses door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 20-1-27	din 9-2-27												
76		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 10-2-27	din 23-2-27												
77		Einde Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 23-2-27	din 23-2-27												
78		Verkennend Asbestonderzoek			0%	12 wkn	din 23-2-27	din 18-5-27												
79		Start Verkenend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 23-2-27	din 23-2-27												
80		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 24-2-27	din 9-3-27												
81		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 10-3-27	din 23-3-27												
82		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 24-3-27	din 20-4-27												
83		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 21-4-27	din 18-5-27												
84		Einde Verkennend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 18-5-27	din 18-5-27												
85		Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	16 wkn	din 23-2-27	din 15-6-27												
86		Start Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 23-2-27	din 23-2-27												

- 10_Initiatief Fase

30_Definitief Fase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029		2030					
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
87		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 24-2-27	din 9-3-27												
88		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 10-3-27	din 23-3-27												
89		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 24-3-27	din 20-4-27												
90		Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	ON	0%	2 wkn	woe 21-4-27	din 4-5-27												
91		Analyseren monsters IW door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 5-5-27	din 1-6-27												
92		Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2 wkn	woe 2-6-27	din 15-6-27												
93		Einde Afperkend onderzoek			0%	0 wkn	din 15-6-27	din 15-6-27												
94		Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	24 wkn	din 23-2-27	din 31-8-27												
95		Start Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 23-2-27	din 23-2-27												
96		Rapportage Kwaliteit			0%	8 wkn	woe 24-2-27	din 20-4-27												
97		Rapportage Kwaliteit concept versie opleveren	TM	ON	0%	6 wkn	woe 24-2-27	din 6-4-27												
98		Rapportage Kwaliteit concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 7-4-27	din 20-4-27												
99		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek			0%	6 wkn	woe 19-5-27	din 29-6-27												
100		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek Concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 19-5-27	din 1-6-27												
101		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 2-6-27	din 15-6-27												
102		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek definitief maken en opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 16-6-27	din 29-6-27												
103		Rapportage Afperkend onderzoek			0%	4 wkn	woe 16-6-27	din 13-7-27												
104		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 16-6-27	din 29-6-27												
105		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 30-6-27	din 13-7-27												
106		Rapportage Concept versie('s) Definitief maken			0%	4 wkn	woe 14-7-27	din 31-8-27												
107		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	ON	0%	2 wkn	woe 14-7-27	din 17-8-27												
108		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	OG	0%	2 wkn	woe 18-8-27	din 31-8-27												
109		Einde Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 31-8-27	din 31-8-27												
110		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit			0%	12 wkn	woe 14-7-27	din 26-10-27												
111		Start Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	woe 14-7-27	woe 14-7-27												
112		Quickscan F&F	OM	OG	0%	3 wkn	woe 14-7-27	din 24-8-27												
113		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 1-9-27	din 28-9-27												
114		Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4 wkn	woe 29-9-27	din 26-10-27												
115		Einde Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	din 26-10-27	din 26-10-27												
116		Aannemer			0%	31 wkn	din 31-8-27	din 18-4-28												
117		Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding			0%	11 wkn	din 31-8-27	din 16-11-27												
118		Start Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 31-8-27	din 31-8-27												
119		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	ON	0%	2 wkn	woe 1-9-27	din 14-9-27												
120		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	OG	0%	2 wkn	woe 15-9-27	din 28-9-27												
121		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 29-9-27	din 12-10-27												
122		Opstellen V&G-plan Ontwerp	CM	ON	0%	2 wkn	woe 1-9-27	din 14-9-27												
123		Toetsen V&G-plan Ontwerp	CM	OG	0%	2 wkn	woe 15-9-27	din 28-9-27												
124		V&G-plan Ontwerp gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 29-9-27	din 12-10-27												
125		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM		0%	2 wkn	woe 13-10-27	din 26-10-27												
126		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 27-10-27	din 9-11-27												
127		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	woe 10-11-27	din 16-11-27												
128		Einde Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 16-11-27	din 16-11-27												
129		Fase 1B: Voorbereiding			0%	20 wkn	din 16-11-27	din 18-4-28												

Pagina 4 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029	2030						
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
130		Start Voorbereiding			0%	0 wkn	din 16-11-27	din 16-11-27												
131		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM		0%	20 wkn	woe 17-11-27	din 18-4-28												
132		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM		0%	20 wkn	woe 17-11-27	din 18-4-28												
133		Einde Voorbereiding			0%	0 wkn	din 18-4-28	din 18-4-28												
134		Uitvoeringsscope			0%	5 wkn	din 26-10-27	din 30-11-27												
135		Start Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 26-10-27	din 26-10-27												
136		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 27-10-27	din 9-11-27												
137		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 10-11-27	din 16-11-27												
138		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 17-11-27	din 30-11-27												
139		Einde Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 30-11-27	din 30-11-27												
140		SSK-Raming			0%	10 wkn	din 30-11-27	din 22-2-28												
141		Start Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 wkn	din 30-11-27	din 30-11-27												
142		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 1-12-27	din 14-12-27												
143		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 15-12-27	din 11-1-28												
144		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 12-1-28	din 25-1-28												
145		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 26-1-28	din 8-2-28												
146		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 9-2-28	din 22-2-28												
147		Einde Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 dagen	din 22-2-28	din 22-2-28												
148		Kredietaanvragen			0%	9 wkn	din 22-2-28	din 25-4-28												
149		Start Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 22-2-28	din 22-2-28												
150		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 23-2-28	din 7-3-28												
151		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	woe 8-3-28	din 14-3-28												
152		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 15-3-28	din 28-3-28												
153		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	woe 29-3-28	din 25-4-28												
154		Einde Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 25-4-28	din 25-4-28												
155		Gate 4			0%	4 wkn	woe 26-4-28	din 23-5-28												
156		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 26-4-28	din 16-5-28												
157		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 17-5-28	din 23-5-28												
158		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 23-5-28	din 23-5-28												
159		DG1 Einde 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 23-5-28	din 23-5-28												
160		50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	5 wkn	din 23-5-28	din 27-6-28												
161		Start 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 23-5-28	din 23-5-28												
162		Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering			0%	5 wkn	din 23-5-28	din 27-6-28												
163		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	din 23-5-28	din 23-5-28												
164		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 24-5-28	din 6-6-28												
165		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 7-6-28	din 20-6-28												
166		Nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	woe 21-6-28	din 27-6-28												
167		DG1 Einde 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 27-6-28	din 27-6-28												
168		60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	90 wkn	din 27-6-28	din 28-5-30												
169		Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 27-6-28	din 27-6-28												
170		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	4 wkn	din 27-6-28	din 25-7-28												
171		Start Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	0 wkn	din 27-6-28	din 27-6-28												
172		Kadastrale Percelenlijst per DG	OM	ON	0%	1 wk	woe 28-6-28	din 4-7-28												

Pagina 5 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolho	Verar	% voltoo	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026		2027		2028	2029		2030			
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2		
173		Brief 3: start uitvoering (door aannemer)	OM		0%	3 wkn	woe 5-7-28	din 25-7-28												
174		Einde Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	0 wkn	din 25-7-28	din 25-7-28												
175		Realisatie			0%	56 wkn	din 25-7-28	din 16-10-29												
176		Start Realisatie			0%	0 wkn	din 25-7-28	din 25-7-28												
177		Fase 2B: Uitvoering	CM		0%	49 wkn	woe 26-7-28	din 28-8-29												
178		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden	CM	ON	0%	49 wkn	woe 30-8-28	din 11-9-29												
179		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	woe 12-9-29	din 25-9-29												
180		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 26-9-29	din 9-10-29												
181		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 10-10-29	din 16-10-29												
182		Einde Realisatie			0%	0 wkn	din 16-10-29	din 16-10-29												
183		Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	26 wkn	din 16-10-29	din 30-4-30												
184		Start Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 16-10-29	din 16-10-29												
185		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM		0%	26 wkn	woe 17-10-29	din 30-4-30												
186		Oplossen restpunten aannemer	CM		0%	6 wkn	woe 17-10-29	din 27-11-29												
187		Dossiervorming door aannemer	CM		0%	4 wkn	woe 28-11-29	din 8-1-30												
188		Einde Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 8-1-30	din 8-1-30												
189		Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	PM	OG	0%	2 wkn	woe 9-1-30	din 22-1-30												
190		Afronden contracten overheid			0%	2 wkn	din 27-11-29	din 11-12-29												
191		Start Afronden contracten overheid			0%	0 wkn	din 27-11-29	din 27-11-29												
192		Financiële afronding met gemeenten	OM	ON	0%	2 wkn	woe 28-11-29	din 11-12-29												
193		Einde Afronden Contracten overheid			0%	0 wkn	din 11-12-29	din 11-12-29												
194		Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	16 wkn	din 8-1-30	din 30-4-30												
195		Start Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 8-1-30	din 8-1-30												
196		Opstellen overdrachtsdossier en nacalculatie	TM	ON	0%	4 wkn	woe 9-1-30	din 5-2-30												
197		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	woe 6-2-30	din 5-3-30												
198		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	woe 17-4-30	din 30-4-30												
199		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	woe 17-4-30	din 30-4-30												
200		Einde Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 30-4-30	din 30-4-30												
201		Gate 6			0%	4 wkn	woe 1-5-30	din 28-5-30												
202		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 1-5-30	din 21-5-30												
203		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 22-5-30	din 28-5-30												
204		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 28-5-30	din 28-5-30												
205		DG1 Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 28-5-30	din 28-5-30												
3		Baggeren regulier 2025 DG 2			0%	211 wkn	din 21-10-25	din 9-4-30												
1		30_Definitiefase			0%	34 wkn	din 21-10-25	din 30-6-26												
3		Start 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0 wkn	din 21-10-25	din 21-10-25												
4		Inpeilen			0%	24 wkn	din 21-10-25	din 21-4-26												
5		Start Inpeilen			0%	0 wkn	din 21-10-25	din 21-10-25												
6		Concept meetplan inpeilen opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 22-10-25	din 4-11-25												
7		Review meetplan	TM	OG	0%	2 wkn	woe 5-11-25	din 18-11-25												
8		Definitief opleveren meetplan	TM	ON	0%	2 wkn	woe 19-11-25	din 2-12-25												
9		Inpeilen	TM	ON	0%	8 wkn	woe 3-12-25	din 10-2-26												
10		Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	9 wkn	woe 3-12-25	din 17-2-26												

- 10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

-

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum														
									2025			2026			2027			2028			2029	
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
11		Aanleveren peilverschillen	TM	ON	0%	9 wkn	woe 3-12-25	din 17-2-26														
12		Review peilverschillen	TM	OG	0%	9 wkn	woe 10-12-25	din 24-2-26														
13		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveel	TM	ON	0%	8 wkn	woe 17-12-25	din 24-2-26														
14		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheid	TM	OG	0%	8 wkn	woe 7-1-26	din 3-3-26														
15		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheid	TM	ON	0%	8 wkn	woe 14-1-26	din 10-3-26														
16		Aanleveren baggernoodzaak kaart	TM	ON	0%	2 wkn	woe 11-3-26	din 24-3-26														
17		Review baggernoodzaak kaart	TM	OG	0%	2 wkn	woe 25-3-26	din 7-4-26														
18		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 11-3-26	din 24-3-26														
19		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	2 wkn	woe 25-3-26	din 7-4-26														
20		Kadastrale Percelenlijst per DG	TM	ON	0%	1 wk	woe 8-4-26	din 14-4-26														
21		VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 8-4-26	din 21-4-26														
22		Einde Inpeilen en veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 21-4-26	din 21-4-26														
23		Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	10 wkn	din 21-4-26	din 30-6-26														
24		Start Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 21-4-26	din 21-4-26														
25		Vooronderzoek conceptversie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	4 wkn	woe 22-4-26	din 19-5-26														
26		Vooronderzoek conceptversie beoordelen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 20-5-26	din 2-6-26														
27		Vooronderzoek definitieve versie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 3-6-26	din 16-6-26														
28		Vooronderzoek definitieve versie toetsen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 17-6-26	din 30-6-26														
29		Einde Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26														
30		SSK-Raming			0%	8 wkn	din 7-4-26	din 2-6-26														
31		Start SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 7-4-26	din 7-4-26														
32		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 8-4-26	din 21-4-26														
33		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 22-4-26	din 5-5-26														
34		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 6-5-26	din 19-5-26														
35		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 20-5-26	din 2-6-26														
36		Einde SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 2-6-26	din 2-6-26														
37		Gate 2			0%	3 wkn	woe 3-6-26	din 23-6-26														
38		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1 wk	woe 3-6-26	din 9-6-26														
39		Gate doorlopen	PM	OG	0%	2 wkn	woe 10-6-26	din 23-6-26														
40		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 23-6-26	din 23-6-26														
41		DG2 Einde 30_Definitiefase			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26														
42		40_Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	80 wkn	din 30-6-26	din 21-3-28														
43		Start 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26														
44		Kaarten Overheid			0%	14 wkn	din 30-6-26	din 27-10-26														
45		Start Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26														
46		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 1-7-26	din 18-8-26														
47		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10 wkn	woe 19-8-26	din 27-10-26														
48		Einde Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 27-10-26	din 27-10-26														
49		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2			0%	5 wkn	din 30-6-26	din 25-8-26														
50		Start Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26														
51		Kadastrale Percelenijst per DG	OM	ON	0%	2 wkn	woe 1-7-26	din 14-7-26														
52		Brief 2: bemonstering (richting ingelanden)	OM	OG	0%	3 wkn	woe 15-7-26	din 25-8-26														
53		Einde Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 25-8-26	din 25-8-26														

Pagina 7 van 21
Planner

10_Initiatief

30_Definitief

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorg

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029		2030					
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
54		Verdeling Deelgebieden regulier 2025 (extern)			0%	9,2 wkn	din 30-6-26	woe 23-9-26												
55		Start Verdeling Deelgebieden			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26												
56		Aanleveren documenten aannemers	CM	OG	0%	1 dag	woe 1-7-26	woe 1-7-26												
57		Bijeenkomst door OG	CM	OG	0%	1 wk	don 9-7-26	woe 15-7-26												
58		Nadere afstemming aannemers	CM		0%	2 wkn	don 16-7-26	woe 19-8-26												
59		Opstellen PVA door aannemers	CM		0%	4 wkn	don 16-7-26	woe 2-9-26												
60		Bijeenkomst door OG	CM	OG	0%	1 wk	don 3-9-26	woe 9-9-26												
61		Toetsen PVA	CM	OG	0%	2 wkn	don 3-9-26	woe 16-9-26												
62		Aanpassen PVA	CM		0%	1 wk	don 17-9-26	woe 23-9-26												
63		Verdeling Deelgebieden gereed	CM		0%	0 wkn	woe 23-9-26	woe 23-9-26												
64		Einde Verdeling Deelgebieden			0%	0 wkn	woe 23-9-26	woe 23-9-26												
65		Opdracht naar Aquon			0%	7 wkn	din 30-6-26	din 8-9-26												
66		Start Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26												
67		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 1-7-26	din 14-7-26												
68		Controleren bemonsteringspakket door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 15-7-26	din 18-8-26												
69		Definitief vaststellen bemonsteringspakketten	TM	OG	0%	2 wkn	woe 19-8-26	din 1-9-26												
70		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	woe 2-9-26	din 8-9-26												
71		Einde Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 8-9-26	din 8-9-26												
72		Veldinventarisatie			0%	12 wkn	din 25-8-26	din 17-11-26												
73		Start Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 25-8-26	din 25-8-26												
74		Veldinventarisatie (Veldwerk)	TM	ON	0%	5 wkn	woe 26-8-26	din 29-9-26												
75		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie	TM	ON	0%	2 wkn	woe 30-9-26	din 13-10-26												
76		Beoordelen concept veldinventarisatie	TM	OG	0%	2 wkn	woe 14-10-26	din 27-10-26												
77		Definitief opleveren veldinventarisatie	TM	ON	0%	1 wk	woe 28-10-26	din 3-11-26												
78		Aanvullen in issuelijst	TM	ON	0%	2 wkn	woe 4-11-26	din 17-11-26												
79		Einde Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 17-11-26	din 17-11-26												
80		Bemonsteren & Analyseren			0%	13 wkn	din 8-9-26	din 8-12-26												
81		Start Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 8-9-26	din 8-9-26												
82		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 9-9-26	din 6-10-26												
83		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 7-10-26	din 3-11-26												
84		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 4-11-26	din 24-11-26												
85		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 25-11-26	din 8-12-26												
86		Opleveren analyses door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 4-11-26	din 24-11-26												
87		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 25-11-26	din 8-12-26												
88		Einde Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 8-12-26	din 8-12-26												
89		Verkennenend Asbestonderzoek			0%	12 wkn	din 8-12-26	din 16-3-27												
90		Start Verkenend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 8-12-26	din 8-12-26												
91		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 9-12-26	din 5-1-27												
92		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 6-1-27	din 19-1-27												
93		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 20-1-27	din 16-2-27												
94		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 17-2-27	din 16-3-27												
95		Einde Verkennend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 16-3-27	din 16-3-27												
96		Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	16 wkn	din 8-12-26	din 13-4-27												

Pagina 8 van 21
Planner

10_Initiatief

30_Definitief

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorg

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum																				
									2025				2026				2027				2028				2029			
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2						
97		Start Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 8-12-26	din 8-12-26																				
98		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 9-12-26	din 5-1-27																				
99		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 6-1-27	din 19-1-27																				
100		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 20-1-27	din 16-2-27																				
101		Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	ON	0%	2 wkn	woe 17-2-27	din 2-3-27																				
102		Analyseren monsters IW door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 3-3-27	din 30-3-27																				
103		Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2 wkn	woe 31-3-27	din 13-4-27																				
104		Einde Afperkend onderzoek			0%	0 wkn	din 13-4-27	din 13-4-27																				
105		Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	24 wkn	din 8-12-26	din 8-6-27																				
106		Start Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 8-12-26	din 8-12-26																				
107		Rapportage Kwaliteit			0%	8 wkn	woe 9-12-26	din 16-2-27																				
108		Rapportage Kwaliteit concept versie opleveren	TM	ON	0%	6 wkn	woe 9-12-26	din 2-2-27																				
109		Rapportage Kwaliteit concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 3-2-27	din 16-2-27																				
110		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek			0%	6 wkn	woe 17-3-27	din 27-4-27																				
111		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek Concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 17-3-27	din 30-3-27																				
112		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 31-3-27	din 13-4-27																				
113		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek definitief maken en opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 14-4-27	din 27-4-27																				
114		Rapportage Afperkend onderzoek			0%	4 wkn	woe 14-4-27	din 11-5-27																				
115		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 14-4-27	din 27-4-27																				
116		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 28-4-27	din 11-5-27																				
117		Rapportage Concept versie('s) Definitief maken			0%	4 wkn	woe 12-5-27	din 8-6-27																				
118		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	ON	0%	2 wkn	woe 12-5-27	din 25-5-27																				
119		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	OG	0%	2 wkn	woe 26-5-27	din 8-6-27																				
120		Einde Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 8-6-27	din 8-6-27																				
121		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit			0%	12 wkn	woe 12-5-27	din 24-8-27																				
122		Start Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	woe 12-5-27	woe 12-5-27																				
123		Quickscan F&F	OM	OG	0%	3 wkn	woe 12-5-27	din 1-6-27																				
124		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 9-6-27	din 6-7-27																				
125		Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4 wkn	woe 7-7-27	din 24-8-27																				
126		Einde Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	din 24-8-27	din 24-8-27																				
127		Aannemer			0%	31 wkn	din 8-6-27	din 15-2-28																				
128		Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding			0%	11 wkn	din 8-6-27	din 14-9-27																				
129		Start Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 8-6-27	din 8-6-27																				
130		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	ON	0%	2 wkn	woe 9-6-27	din 22-6-27																				
131		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	OG	0%	2 wkn	woe 23-6-27	din 6-7-27																				
132		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 7-7-27	din 20-7-27																				
133		Opstellen V&G-plan Ontwerp	CM	ON	0%	2 wkn	woe 9-6-27	din 22-6-27																				
134		Toetsen V&G-plan Ontwerp	CM	OG	0%	2 wkn	woe 23-6-27	din 6-7-27																				
135		V&G-plan Ontwerp gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 7-7-27	din 20-7-27																				
136		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM		0%	2 wkn	woe 21-7-27	din 24-8-27																				
137		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 25-8-27	din 7-9-27																				
138		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	woe 8-9-27	din 14-9-27																				
139		Einde Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 14-9-27	din 14-9-27																				

Pagina 9 van 21
Planner

10_Initiatief

30_Definitief

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorg

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolho	Verar	% voltoo	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029		2030					
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
140		Fase 1B: Voorbereiding			0%	20 wkn	din 14-9-27	din 15-2-28												
141		Start Voorbereiding			0%	0 wkn	din 14-9-27	din 14-9-27												
142		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM		0%	20 wkn	woe 15-9-27	din 15-2-28												
143		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM		0%	20 wkn	woe 15-9-27	din 15-2-28												
144		Einde Voorbereiding			0%	0 wkn	din 15-2-28	din 15-2-28												
145		Uitvoeringsscope			0%	5 wkn	din 24-8-27	din 28-9-27												
146		Start Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 24-8-27	din 24-8-27												
147		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 25-8-27	din 7-9-27												
148		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 8-9-27	din 14-9-27												
149		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 15-9-27	din 28-9-27												
150		Einde Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 28-9-27	din 28-9-27												
151		SSK-Raming			0%	10 wkn	din 28-9-27	din 7-12-27												
152		Start Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 wkn	din 28-9-27	din 28-9-27												
153		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 29-9-27	din 12-10-27												
154		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 13-10-27	din 26-10-27												
155		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 27-10-27	din 9-11-27												
156		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 10-11-27	din 23-11-27												
157		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 24-11-27	din 7-12-27												
158		Einde Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 dagen	din 7-12-27	din 7-12-27												
159		Kredietaanvragen			0%	9 wkn	din 7-12-27	din 22-2-28												
160		Start Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 7-12-27	din 7-12-27												
161		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 8-12-27	din 21-12-27												
162		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	woe 22-12-27	din 11-1-28												
163		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 12-1-28	din 25-1-28												
164		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	woe 26-1-28	din 22-2-28												
165		Einde Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 22-2-28	din 22-2-28												
166		Gate 4			0%	4 wkn	woe 23-2-28	din 21-3-28												
167		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 23-2-28	din 14-3-28												
168		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 15-3-28	din 21-3-28												
169		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 21-3-28	din 21-3-28												
170		DG2 Einde 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 21-3-28	din 21-3-28												
171		50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	5 wkn	din 21-3-28	din 25-4-28												
172		Start 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 21-3-28	din 21-3-28												
173		Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering			0%	5 wkn	din 21-3-28	din 25-4-28												
174		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	din 21-3-28	din 21-3-28												
175		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 22-3-28	din 4-4-28												
176		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 5-4-28	din 18-4-28												
177		Nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	woe 19-4-28	din 25-4-28												
178		DG2 Einde 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 25-4-28	din 25-4-28												
179		60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	92 wkn	din 25-4-28	din 9-4-30												
180		Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 25-4-28	din 25-4-28												
181		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	6 wkn	woe 26-4-28	din 6-6-28												
182		Start Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	2 wkn	woe 26-4-28	din 9-5-28												

Pagina 10 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum														
									2025			2026			2027			2028			2029	
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2		
183		Kadastrale Percelenlijst per DG	OM	ON	0%	1 wk	woe 10-5-28	din 16-5-28														
184		Brief 3: start uitvoering (door aannemer)	OM		0%	3 wkn	woe 17-5-28	din 6-6-28														
185		Einde Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	0 wkn	din 6-6-28	din 6-6-28														
186		Realisatie			0%	56 wkn	din 6-6-28	din 28-8-29														
187		Start Realisatie			0%	0 wkn	din 6-6-28	din 6-6-28														
188		Fase 2B: Uitvoering	CM		0%	49 wkn	woe 7-6-28	din 19-6-29														
189		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden	CM	ON	0%	49 wkn	woe 21-6-28	din 3-7-29														
190		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	woe 4-7-29	din 17-7-29														
191		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 18-7-29	din 21-8-29														
192		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 22-8-29	din 28-8-29														
193		Einde Realisatie			0%	0 wkn	din 28-8-29	din 28-8-29														
194		Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	26 wkn	din 28-8-29	din 12-3-30														
195		Start Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 28-8-29	din 28-8-29														
196		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM		0%	26 wkn	woe 29-8-29	din 12-3-30														
197		Oplossen restpunten aannemer	CM		0%	6 wkn	woe 29-8-29	din 9-10-29														
198		Dossiervorming door aannemer	CM		0%	4 wkn	woe 10-10-29	din 6-11-29														
199		Einde Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 6-11-29	din 6-11-29														
200		Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	PM	OG	0%	2 wkn	woe 7-11-29	din 20-11-29														
201		Afronden contracten overheid			0%	2 wkn	din 9-10-29	din 23-10-29														
202		Start Afronden contracten overheid			0%	0 wkn	din 9-10-29	din 9-10-29														
203		Financiele afronding met gemeenten	OM	ON	0%	2 wkn	woe 10-10-29	din 23-10-29														
204		Einde Afronden Contracten overheid			0%	0 wkn	din 23-10-29	din 23-10-29														
205		Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	16 wkn	din 6-11-29	din 12-3-30														
206		Start Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 6-11-29	din 6-11-29														
207		Opstellen overdrachtsdossier en nacalculatie	TM	ON	0%	4 wkn	woe 7-11-29	din 4-12-29														
208		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	woe 5-12-29	din 15-1-30														
209		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	woe 27-2-30	din 12-3-30														
210		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	woe 27-2-30	din 12-3-30														
211		Einde Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 12-3-30	din 12-3-30														
212		Gate 6			0%	4 wkn	woe 13-3-30	din 9-4-30														
213		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 13-3-30	din 2-4-30														
214		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 3-4-30	din 9-4-30														
215		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 9-4-30	din 9-4-30														
216		DG2 Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 9-4-30	din 9-4-30														
4		Baggeren regulier 2025 DG 3			0%	213 wkn	din 10-3-26	din 17-9-30														
1		30_Definitiefase			0%	28 wkn	din 10-3-26	din 13-10-26														
3		Start 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0 wkn	din 10-3-26	din 10-3-26														
4		Inpeilen			0%	18 wkn	din 10-3-26	din 14-7-26														
5		Start Inpeilen			0%	0 wkn	din 10-3-26	din 10-3-26														
6		Concept meetplan inpeilen opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 11-3-26	din 24-3-26														
7		Review meetplan	TM	OG	0%	2 wkn	woe 25-3-26	din 7-4-26														
8		Definitief opleveren meetplan	TM	ON	0%	2 wkn	woe 8-4-26	din 21-4-26														
9		Inpeilen	TM	ON	0%	2 wkn	woe 22-4-26	din 5-5-26														

- 10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

-

Id		Taaknaam	Rolhou	Verar	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025			2026			2027			2028		
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
10		Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	3 wkn	woe 22-4-26	din 12-5-26												
11		Aanleveren peilverschillen	TM	ON	0%	3 wkn	woe 22-4-26	din 12-5-26												
12		Review peilverschillen	TM	OG	0%	3 wkn	woe 29-4-26	din 19-5-26												
13		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoe	TM	ON	0%	2 wkn	woe 6-5-26	din 19-5-26												
14		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoevee	TM	OG	0%	2 wkn	woe 13-5-26	din 26-5-26												
15		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel h	TM	ON	0%	2 wkn	woe 20-5-26	din 2-6-26												
16		Aanleveren baggernoodzaak kaart	TM	ON	0%	2 wkn	woe 3-6-26	din 16-6-26												
17		Review baggernoodzaak kaart	TM	OG	0%	2 wkn	woe 17-6-26	din 30-6-26												
18		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 3-6-26	din 16-6-26												
19		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	2 wkn	woe 17-6-26	din 30-6-26												
20		Kadastrale Percelenlijst per DG	TM	ON	0%	1 wk	woe 1-7-26	din 7-7-26												
21		VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 1-7-26	din 14-7-26												
22		Einde Inpeilen en veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
23		Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	10 wkn	din 14-7-26	din 13-10-26												
24		Start Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
25		Vooronderzoek conceptversie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	4 wkn	woe 15-7-26	din 1-9-26												
26		Vooronderzoek conceptversie beoordelen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 2-9-26	din 15-9-26												
27		Vooronderzoek definitieve versie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 16-9-26	din 29-9-26												
28		Vooronderzoek definitieve versie toetsen door HHR		OG	0%	2 wkn	woe 30-9-26	din 13-10-26												
29		Einde Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 13-10-26	din 13-10-26												
30		SSK-Raming			0%	8 wkn	din 30-6-26	din 15-9-26												
31		Start SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 30-6-26	din 30-6-26												
32		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 1-7-26	din 14-7-26												
33		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 15-7-26	din 18-8-26												
34		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 19-8-26	din 1-9-26												
35		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 2-9-26	din 15-9-26												
36		Einde SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 15-9-26	din 15-9-26												
37		Gate 2			0%	3 wkn	woe 16-9-26	din 6-10-26												
38		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1 wk	woe 16-9-26	din 22-9-26												
39		Gate doorlopen	PM	OG	0%	2 wkn	woe 23-9-26	din 6-10-26												
40		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 6-10-26	din 6-10-26												
41		DG3 Einde 30_Definitiefase			0%	0 wkn	din 13-10-26	din 13-10-26												
42		40_Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	80 wkn	din 13-10-26	din 13-6-28												
43		Start 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 13-10-26	din 13-10-26												
44		Kaarten Overheid			0%	14 wkn	din 13-10-26	din 2-2-27												
45		Start Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 13-10-26	din 13-10-26												
46		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 14-10-26	din 10-11-26												
47		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10 wkn	woe 11-11-26	din 2-2-27												
48		Einde Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 2-2-27	din 2-2-27												
49		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2			0%	5 wkn	din 13-10-26	din 17-11-26												
50		Start Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 13-10-26	din 13-10-26												
51		Kadastrale Percelenijst per DG	OM	ON	0%	2 wkn	woe 14-10-26	din 27-10-26												
52		Brief 2: bemonstering (richting ingelanden)	OM	OG	0%	3 wkn	woe 28-10-26	din 17-11-26												

Pagina 12 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

◆

—

◇

—

—

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

—

—

—

—

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum														
									2025			2026			2027			2028			2029	
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
53		Einde Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 17-11-26	din 17-11-26														
54		Opdracht naar Aquon			0%	7 wkn	din 13-10-26	din 1-12-26														
55		Start Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 13-10-26	din 13-10-26														
56		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 14-10-26	din 27-10-26														
57		Controleren bemonsteringspakket door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 28-10-26	din 10-11-26														
58		Definitief vaststellen bemonsteringspakketten	TM	OG	0%	2 wkn	woe 11-11-26	din 24-11-26														
59		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	woe 25-11-26	din 1-12-26														
60		Einde Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 1-12-26	din 1-12-26														
61		Veldinventarisatie			0%	12 wkn	din 17-11-26	din 23-2-27														
62		Start Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 17-11-26	din 17-11-26														
63		Veldinventarisatie (Veldwerk)	TM	ON	0%	5 wkn	woe 18-11-26	din 5-1-27														
64		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie	TM	ON	0%	2 wkn	woe 6-1-27	din 19-1-27														
65		Beoordelen concept veldinventarisatie	TM	OG	0%	2 wkn	woe 20-1-27	din 2-2-27														
66		Definitief opleveren veldinventarisatie	TM	ON	0%	1 wk	woe 3-2-27	din 9-2-27														
67		Aanvullen in issuelijst	TM	ON	0%	2 wkn	woe 10-2-27	din 23-2-27														
68		Einde Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 23-2-27	din 23-2-27														
69		Bemonsteren & Analyseren			0%	13 wkn	din 1-12-26	din 16-3-27														
70		Start Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 1-12-26	din 1-12-26														
71		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 2-12-26	din 12-1-27														
72		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 13-1-27	din 9-2-27														
73		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 10-2-27	din 2-3-27														
74		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 3-3-27	din 16-3-27														
75		Opleveren analyses door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 10-2-27	din 2-3-27														
76		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 3-3-27	din 16-3-27														
77		Einde Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 16-3-27	din 16-3-27														
78		Verkennend Asbestonderzoek			0%	12 wkn	din 16-3-27	din 8-6-27														
79		Start Verkenend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 16-3-27	din 16-3-27														
80		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 17-3-27	din 30-3-27														
81		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 31-3-27	din 13-4-27														
82		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 14-4-27	din 11-5-27														
83		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 12-5-27	din 8-6-27														
84		Einde Verkennend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 8-6-27	din 8-6-27														
85		Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	16 wkn	din 16-3-27	din 6-7-27														
86		Start Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 16-3-27	din 16-3-27														
87		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 17-3-27	din 30-3-27														
88		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 31-3-27	din 13-4-27														
89		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 14-4-27	din 11-5-27														
90		Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	ON	0%	2 wkn	woe 12-5-27	din 25-5-27														
91		Analyseren monsters IW door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 26-5-27	din 22-6-27														
92		Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2 wkn	woe 23-6-27	din 6-7-27														
93		Einde Afperkend onderzoek			0%	0 wkn	din 6-7-27	din 6-7-27														
94		Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	24 wkn	din 16-3-27	din 21-9-27														
95		Start Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 16-3-27	din 16-3-27														

Pagina 13 van 21
Planner

10_Initiatief

30_Definitief

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorg

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
96		Rapportage Kwaliteit			0%	8 wkn	woe 17-3-27	din 11-5-27												
97		Rapportage Kwaliteit concept versie opleveren	TM	ON	0%	6 wkn	woe 17-3-27	din 27-4-27												
98		Rapportage Kwaliteit concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 28-4-27	din 11-5-27												
99		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek			0%	6 wkn	woe 9-6-27	din 20-7-27												
100		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek Concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 9-6-27	din 22-6-27												
101		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 23-6-27	din 6-7-27												
102		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek definitief maken en opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 7-7-27	din 20-7-27												
103		Rapportage Afperkend onderzoek			0%	4 wkn	woe 7-7-27	din 24-8-27												
104		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 7-7-27	din 20-7-27												
105		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 21-7-27	din 24-8-27												
106		Rapportage Concept versie('s) Definitief maken			0%	4 wkn	woe 25-8-27	din 21-9-27												
107		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	ON	0%	2 wkn	woe 25-8-27	din 7-9-27												
108		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	OG	0%	2 wkn	woe 8-9-27	din 21-9-27												
109		Einde Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 21-9-27	din 21-9-27												
110		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit			0%	12 wkn	woe 25-8-27	din 16-11-27												
111		Start Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	woe 25-8-27	woe 25-8-27												
112		Quickscan F&F	OM	OG	0%	3 wkn	woe 25-8-27	din 14-9-27												
113		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 22-9-27	din 19-10-27												
114		Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4 wkn	woe 20-10-27	din 16-11-27												
115		Einde Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	din 16-11-27	din 16-11-27												
116		Aannemer			0%	31 wkn	din 21-9-27	din 9-5-28												
117		Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding			0%	11 wkn	din 21-9-27	din 7-12-27												
118		Start Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 21-9-27	din 21-9-27												
119		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	ON	0%	2 wkn	woe 22-9-27	din 5-10-27												
120		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	OG	0%	2 wkn	woe 6-10-27	din 19-10-27												
121		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 20-10-27	din 2-11-27												
122		Opstellen V&G-plan Ontwerp	CM	ON	0%	2 wkn	woe 22-9-27	din 5-10-27												
123		Toetsen V&G-plan Ontwerp	CM	OG	0%	2 wkn	woe 6-10-27	din 19-10-27												
124		V&G-plan Ontwerp gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 20-10-27	din 2-11-27												
125		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM		0%	2 wkn	woe 3-11-27	din 16-11-27												
126		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 17-11-27	din 30-11-27												
127		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	woe 1-12-27	din 7-12-27												
128		Einde Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 7-12-27	din 7-12-27												
129		Fase 1B: Voorbereiding			0%	20 wkn	din 7-12-27	din 9-5-28												
130		Start Voorbereiding			0%	0 wkn	din 7-12-27	din 7-12-27												
131		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM		0%	20 wkn	woe 8-12-27	din 9-5-28												
132		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM		0%	20 wkn	woe 8-12-27	din 9-5-28												
133		Einde Voorbereiding			0%	0 wkn	din 9-5-28	din 9-5-28												
134		Uitvoeringsscope			0%	5 wkn	din 16-11-27	din 21-12-27												
135		Start Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 16-11-27	din 16-11-27												
136		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 17-11-27	din 30-11-27												
137		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 1-12-27	din 7-12-27												
138		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 8-12-27	din 21-12-27												

- 10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK



Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum																
									2025	2026		2027		2028		2029		2030						
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2				
139		Einde Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 21-12-27	din 21-12-27																
140		SSk-Raming			0%	10 wkn	din 21-12-27	din 14-3-28																
141		Start Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 wkn	din 21-12-27	din 21-12-27																
142		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 22-12-27	din 18-1-28																
143		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 19-1-28	din 1-2-28																
144		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 2-2-28	din 15-2-28																
145		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 16-2-28	din 29-2-28																
146		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 1-3-28	din 14-3-28																
147		Einde Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 dagen	din 14-3-28	din 14-3-28																
148		Kredietaanvragen			0%	9 wkn	din 14-3-28	din 16-5-28																
149		Start Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 14-3-28	din 14-3-28																
150		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 15-3-28	din 28-3-28																
151		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	woe 29-3-28	din 4-4-28																
152		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 5-4-28	din 18-4-28																
153		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	woe 19-4-28	din 16-5-28																
154		Einde Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 16-5-28	din 16-5-28																
155		Gate 4			0%	4 wkn	woe 17-5-28	din 13-6-28																
156		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 17-5-28	din 6-6-28																
157		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 7-6-28	din 13-6-28																
158		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 13-6-28	din 13-6-28																
159		DG3 Einde 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 13-6-28	din 13-6-28																
160		50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	5 wkn	din 13-6-28	din 18-7-28																
161		Start 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 13-6-28	din 13-6-28																
162		Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering			0%	5 wkn	din 13-6-28	din 18-7-28																
163		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	din 13-6-28	din 13-6-28																
164		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 14-6-28	din 27-6-28																
165		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 28-6-28	din 11-7-28																
166		Nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	woe 12-7-28	din 18-7-28																
167		DG3 Einde 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 18-7-28	din 18-7-28																
168		60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	92 wkn	din 18-7-28	din 2-7-30																
169		Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 18-7-28	din 18-7-28																
170		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	6 wkn	woe 19-7-28	din 19-9-28																
171		Start Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	2 wkn	woe 19-7-28	din 22-8-28																
172		Kadastrale Percelenlijst per DG	OM	ON	0%	1 wk	woe 23-8-28	din 29-8-28																
173		Brief 3: start uitvoering (door aannemer)	OM		0%	3 wkn	woe 30-8-28	din 19-9-28																
174		Einde Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	0 wkn	din 19-9-28	din 19-9-28																
175		Realisatie			0%	56 wkn	din 19-9-28	din 20-11-29																
176		Start Realisatie			0%	0 wkn	din 19-9-28	din 19-9-28																
177		Fase 2B: Uitvoering	CM		0%	49 wkn	woe 20-9-28	din 2-10-29																
178		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden	CM	ON	0%	49 wkn	woe 4-10-28	din 16-10-29																
179		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	woe 17-10-29	din 30-10-29																
180		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 31-10-29	din 13-11-29																
181		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 14-11-29	din 20-11-29																

Pagina 15 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhou	Verar	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum														
									2025			2026			2027			2028			2029	
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
182		Einde Realisatie			0%	0 wkn	din 20-11-29	din 20-11-29														
183		Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	26 wkn	din 20-11-29	din 4-6-30														
184		Start Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 20-11-29	din 20-11-29														
185		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM		0%	26 wkn	woe 21-11-29	din 4-6-30														
186		Oplossen restpunten aannemer	CM		0%	6 wkn	woe 21-11-29	din 15-1-30														
187		Dossiervorming door aannemer	CM		0%	4 wkn	woe 16-1-30	din 12-2-30														
188		Einde Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 12-2-30	din 12-2-30														
189		Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	PM	OG	0%	2 wkn	woe 13-2-30	din 26-2-30														
190		Afronden contracten overheid			0%	2 wkn	din 15-1-30	din 29-1-30														
191		Start Afronden contracten overheid			0%	0 wkn	din 15-1-30	din 15-1-30														
192		Financiële afronding met gemeenten	OM	ON	0%	2 wkn	woe 16-1-30	din 29-1-30														
193		Einde Afronden Contracten overheid			0%	0 wkn	din 29-1-30	din 29-1-30														
194		Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	16 wkn	din 12-2-30	din 4-6-30														
195		Start Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 12-2-30	din 12-2-30														
196		Opstellen overdrachtdossier en nacalculatie	TM	ON	0%	4 wkn	woe 13-2-30	din 12-3-30														
197		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	woe 13-3-30	din 9-4-30														
198		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	woe 22-5-30	din 4-6-30														
199		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	woe 22-5-30	din 4-6-30														
200		Einde Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 4-6-30	din 4-6-30														
201		Gate 6			0%	4 wkn	woe 5-6-30	din 2-7-30														
202		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 5-6-30	din 25-6-30														
203		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 26-6-30	din 2-7-30														
204		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 2-7-30	din 2-7-30														
205		DG3 Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 2-7-30	din 2-7-30														
206		65_Afrondingsfase, Nazorg			0%	8 wkn	din 2-7-30	din 17-9-30														
207		Start 65_Afrondingsfase, Nazorg			0%	0 wkn	din 2-7-30	din 2-7-30														
208		Interne afronding			0%	4 wkn	woe 3-7-30	din 20-8-30														
209		Evaluatie van het projectresultaat	PM	OG	0%	2 wkn	woe 3-7-30	din 16-7-30														
210		Definitief maken nacalculatie	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 17-7-30	din 20-8-30														
211		Gate 7			0%	4 wkn	woe 21-8-30	din 17-9-30														
212		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 21-8-30	din 10-9-30														
213		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 11-9-30	din 17-9-30														
214		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 17-9-30	din 17-9-30														
215		Einde 65_Afrondingsfase, Nazorg			0%	0 dagen	din 17-9-30	din 17-9-30														
216		Baggeren regulier 2025 Gereed			0%	0 wkn	din 17-9-30	din 17-9-30														
5		Baggeren regulier 2025 DG 4			0%	207 wkn	din 2-12-25	din 23-4-30														
1		30_Definitiefase			0%	30 wkn	din 2-12-25	din 14-7-26														
3		Start 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0 wkn	din 2-12-25	din 2-12-25														
4		Inpeilen			0%	20 wkn	din 2-12-25	din 5-5-26														
5		Start Inpeilen			0%	0 wkn	din 2-12-25	din 2-12-25														
6		Concept meetplan inpeilen opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 3-12-25	din 16-12-25														
7		Review meetplan	TM	OG	0%	2 wkn	woe 17-12-25	din 13-1-26														
8		Definitief opleveren meetplan	TM	ON	0%	2 wkn	woe 14-1-26	din 27-1-26														

Pagina 16 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
9		Inpeilen	TM	ON	0%	4 wkn	woe 28-1-26	din 24-2-26												
10		Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	5 wkn	woe 28-1-26	din 3-3-26												
11		Aanleveren peilverschillen	TM	ON	0%	5 wkn	woe 28-1-26	din 3-3-26												
12		Review peilverschillen	TM	OG	0%	5 wkn	woe 4-2-26	din 10-3-26												
13		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveel	TM	ON	0%	4 wkn	woe 11-2-26	din 10-3-26												
14		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveel	TM	OG	0%	4 wkn	woe 18-2-26	din 17-3-26												
15		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveel	TM	ON	0%	4 wkn	woe 25-2-26	din 24-3-26												
16		Aanleveren baggernoodzaak kaart	TM	ON	0%	2 wkn	woe 25-3-26	din 7-4-26												
17		Review baggernoodzaak kaart	TM	OG	0%	2 wkn	woe 8-4-26	din 21-4-26												
18		Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 25-3-26	din 7-4-26												
19		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	2 wkn	woe 8-4-26	din 21-4-26												
20		Kadastrale Percelenlijst per DG	TM	ON	0%	1 wk	woe 22-4-26	din 28-4-26												
21		VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 22-4-26	din 5-5-26												
22		Einde Inpeilen en veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 5-5-26	din 5-5-26												
23		Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	10 wkn	din 5-5-26	din 14-7-26												
24		Start Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 5-5-26	din 5-5-26												
25		Vooronderzoek conceptversie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	4 wkn	woe 6-5-26	din 2-6-26												
26		Vooronderzoek conceptversie beoordelen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 3-6-26	din 16-6-26												
27		Vooronderzoek definitieve versie opleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 17-6-26	din 30-6-26												
28		Vooronderzoek definitieve versie toetsen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 1-7-26	din 14-7-26												
29		Einde Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie)			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
30		SSk-Raming			0%	8 wkn	din 21-4-26	din 16-6-26												
31		Start SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 21-4-26	din 21-4-26												
32		Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 22-4-26	din 5-5-26												
33		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 6-5-26	din 19-5-26												
34		Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 20-5-26	din 2-6-26												
35		Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 3-6-26	din 16-6-26												
36		Einde SSK Kwantiteit			0%	0 wkn	din 16-6-26	din 16-6-26												
37		Gate 2			0%	3 wkn	woe 17-6-26	din 7-7-26												
38		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1 wk	woe 17-6-26	din 23-6-26												
39		Gate doorlopen	PM	OG	0%	2 wkn	woe 24-6-26	din 7-7-26												
40		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 7-7-26	din 7-7-26												
41		DG4, Einde 30_Definitiefase			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
42		40_Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	80 wkn	din 14-7-26	din 4-4-28												
43		Start 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
44		Kaarten Overheid			0%	14 wkn	din 14-7-26	din 10-11-26												
45		Start Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
46		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 15-7-26	din 1-9-26												
47		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10 wkn	woe 2-9-26	din 10-11-26												
48		Einde Kaarten Overheid			0%	0 wkn	din 10-11-26	din 10-11-26												
49		Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2			0%	5 wkn	din 14-7-26	din 8-9-26												
50		Start Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26												
51		Kadastrale Percelenlijst per DG	OM	ON	0%	2 wkn	woe 15-7-26	din 18-8-26												

- 10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie
- 65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

- Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

- Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum																
									2025			2026			2027			2028			2029			2030
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2		
52		Brief 2: bemonstering (richting ingelanden)	OM	OG	0%	3 wkn	woe 19-8-26	din 8-9-26																
53		Einde Communicatie Omgeving Brief 2			0%	0 wkn	din 8-9-26	din 8-9-26																
54		Opdracht naar Aquon			0%	7 wkn	din 14-7-26	din 22-9-26																
55		Start Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 14-7-26	din 14-7-26																
56		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	ON	0%	2 wkn	woe 15-7-26	din 18-8-26																
57		Controleren bemonsteringspakket door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 19-8-26	din 1-9-26																
58		Definitief vaststellen bemonsteringspakketten	TM	OG	0%	2 wkn	woe 2-9-26	din 15-9-26																
59		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	woe 16-9-26	din 22-9-26																
60		Einde Opdracht naar Aquon			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26																
61		Veldinventarisatie			0%	12 wkn	din 8-9-26	din 1-12-26																
62		Start Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 8-9-26	din 8-9-26																
63		Veldinventarisatie (Veldwerk)	TM	ON	0%	5 wkn	woe 9-9-26	din 13-10-26																
64		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie	TM	ON	0%	2 wkn	woe 14-10-26	din 27-10-26																
65		Beoordelen concept veldinventarisatie	TM	OG	0%	2 wkn	woe 28-10-26	din 10-11-26																
66		Definitief opleveren veldinventarisatie	TM	ON	0%	1 wk	woe 11-11-26	din 17-11-26																
67		Aanvullen in issuelijst	TM	ON	0%	2 wkn	woe 18-11-26	din 1-12-26																
68		Einde Veldinventarisatie			0%	0 wkn	din 1-12-26	din 1-12-26																
69		Bemonsteren & Analyseren			0%	13 wkn	din 22-9-26	din 5-1-27																
70		Start Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 22-9-26	din 22-9-26																
71		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 23-9-26	din 20-10-26																
72		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 21-10-26	din 17-11-26																
73		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 18-11-26	din 8-12-26																
74		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 9-12-26	din 5-1-27																
75		Opleveren analyses door Aquon	TM	ON	0%	3 wkn	woe 18-11-26	din 8-12-26																
76		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	woe 9-12-26	din 5-1-27																
77		Einde Bemonsteren& Analyseren			0%	0 wkn	din 5-1-27	din 5-1-27																
78		Verkennend Asbestonderzoek			0%	12 wkn	din 5-1-27	din 30-3-27																
79		Start Verkenend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 5-1-27	din 5-1-27																
80		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 6-1-27	din 19-1-27																
81		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 20-1-27	din 2-2-27																
82		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 3-2-27	din 2-3-27																
83		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 3-3-27	din 30-3-27																
84		Einde Verkennend Asbestonderzoek			0%	0 wkn	din 30-3-27	din 30-3-27																
85		Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	16 wkn	din 5-1-27	din 27-4-27																
86		Start Afperkend Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 5-1-27	din 5-1-27																
87		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	ON	0%	2 wkn	woe 6-1-27	din 19-1-27																
88		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen)	TM	OG	0%	2 wkn	woe 20-1-27	din 2-2-27																
89		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 3-2-27	din 2-3-27																
90		Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	ON	0%	2 wkn	woe 3-3-27	din 16-3-27																
91		Analyseren monsters IW door Aquon	TM	ON	0%	4 wkn	woe 17-3-27	din 13-4-27																
92		Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2 wkn	woe 14-4-27	din 27-4-27																
93		Einde Afperkend onderzoek			0%	0 wkn	din 27-4-27	din 27-4-27																
94		Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	24 wkn	din 5-1-27	din 22-6-27																

Pagina 18 van 21
Planner

10_Initiatief fase

30_Definitief fase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025	2026	2027	2028	2029		2030					
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
95		Start Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 5-1-27	din 5-1-27												
96		Rapportage Kwaliteit			0%	8 wkn	woe 6-1-27	din 2-3-27												
97		Rapportage Kwaliteit concept versie opleveren	TM	ON	0%	6 wkn	woe 6-1-27	din 16-2-27												
98		Rapportage Kwaliteit concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 17-2-27	din 2-3-27												
99		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek			0%	6 wkn	woe 31-3-27	din 11-5-27												
100		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek Concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 31-3-27	din 13-4-27												
101		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 14-4-27	din 27-4-27												
102		Rapportage Verkennend Asbestonderzoek definitief maken en opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 28-4-27	din 11-5-27												
103		Rapportage Afperkend onderzoek			0%	4 wkn	woe 28-4-27	din 25-5-27												
104		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie opleveren	TM	ON	0%	2 wkn	woe 28-4-27	din 11-5-27												
105		Rapportage Afperkend Onderzoek concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	woe 12-5-27	din 25-5-27												
106		Rapportage Concept versie('s) Definitief maken			0%	4 wkn	woe 26-5-27	din 22-6-27												
107		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	ON	0%	2 wkn	woe 26-5-27	din 8-6-27												
108		Rapportage Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend	TM	OG	0%	2 wkn	woe 9-6-27	din 22-6-27												
109		Einde Rapportage Waterbodemonderzoek			0%	0 wkn	din 22-6-27	din 22-6-27												
110		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit			0%	12 wkn	woe 26-5-27	din 7-9-27												
111		Start Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	woe 26-5-27	woe 26-5-27												
112		Quickscan F&F	OM	OG	0%	3 wkn	woe 26-5-27	din 15-6-27												
113		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit	OM	ON	0%	4 wkn	woe 23-6-27	din 20-7-27												
114		Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4 wkn	woe 21-7-27	din 7-9-27												
115		Einde Omgevingsmanagement			0%	0 wkn	din 7-9-27	din 7-9-27												
116		Aannemer			0%	31 wkn	din 22-6-27	din 29-2-28												
117		Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding			0%	11 wkn	din 22-6-27	din 28-9-27												
118		Start Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 22-6-27	din 22-6-27												
119		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	ON	0%	2 wkn	woe 23-6-27	din 6-7-27												
120		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag	CM	OG	0%	2 wkn	woe 7-7-27	din 20-7-27												
121		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 21-7-27	din 24-8-27												
122		Opstellen V&G-plan Ontwerp	CM	ON	0%	2 wkn	woe 23-6-27	din 6-7-27												
123		Toetsen V&G-plan Ontwerp	CM	OG	0%	2 wkn	woe 7-7-27	din 20-7-27												
124		V&G-plan Ontwerp gereed	CM	ON	0%	2 wkn	woe 21-7-27	din 24-8-27												
125		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM		0%	2 wkn	woe 25-8-27	din 7-9-27												
126		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 8-9-27	din 21-9-27												
127		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	woe 22-9-27	din 28-9-27												
128		Einde Prijsvorming Voorbereiding			0%	0 wkn	din 28-9-27	din 28-9-27												
129		Fase 1B: Voorbereiding			0%	20 wkn	din 28-9-27	din 29-2-28												
130		Start Voorbereiding			0%	0 wkn	din 28-9-27	din 28-9-27												
131		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	TM		0%	20 wkn	woe 29-9-27	din 29-2-28												
132		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM		0%	20 wkn	woe 29-9-27	din 29-2-28												
133		Einde Voorbereiding			0%	0 wkn	din 29-2-28	din 29-2-28												
134		Uitvoeringsscope			0%	5 wkn	din 7-9-27	din 12-10-27												
135		Start Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 7-9-27	din 7-9-27												
136		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 8-9-27	din 21-9-27												
137		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 22-9-27	din 28-9-27												

Pagina 19 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

◆

◆

◆

◆

◆

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

Id	Taaknaam	Rolhouder	Verantwoordelijke	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum												
								2025 h1	h2	2026 h1	h2	2027 h1	h2	2028 h1	h2	2029 h1	h2	2030 h1	h2
138	VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 29-9-27	din 12-10-27												
139	Einde Uitvoeringsscope			0%	0 wkn	din 12-10-27	din 12-10-27												
140	SSk-Raming			0%	10 wkn	din 12-10-27	din 21-12-27												
141	Start Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 wkn	din 12-10-27	din 12-10-27												
142	Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 13-10-27	din 26-10-27												
143	Opstellen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 27-10-27	din 9-11-27												
144	Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 10-11-27	din 23-11-27												
145	Aanpassen SSK	MPB	ON	0%	2 wkn	woe 24-11-27	din 7-12-27												
146	Toetsen SSK	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 8-12-27	din 21-12-27												
147	Einde Opstellen SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie			0%	0 dagen	din 21-12-27	din 21-12-27												
148	Kredietaanvragen			0%	9 wkn	din 21-12-27	din 7-3-28												
149	Start Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 21-12-27	din 21-12-27												
150	Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 22-12-27	din 18-1-28												
151	RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	woe 19-1-28	din 25-1-28												
152	Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 26-1-28	din 8-2-28												
153	Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	woe 9-2-28	din 7-3-28												
154	Einde Kredietaanvragen			0%	0 wkn	din 7-3-28	din 7-3-28												
155	Gate 4			0%	4 wkn	woe 8-3-28	din 4-4-28												
156	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 8-3-28	din 28-3-28												
157	Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 29-3-28	din 4-4-28												
158	Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 4-4-28	din 4-4-28												
159	DG4 Einde 40_Uitvoerings-fase, Ontwerp			0%	0 wkn	din 4-4-28	din 4-4-28												
160	50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	5 wkn	din 4-4-28	din 9-5-28												
161	Start 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 4-4-28	din 4-4-28												
162	Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering			0%	5 wkn	din 4-4-28	din 9-5-28												
163	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	din 4-4-28	din 4-4-28												
164	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 5-4-28	din 18-4-28												
165	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2 wkn	woe 19-4-28	din 2-5-28												
166	Nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	woe 3-5-28	din 9-5-28												
167	DG4 Einde 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0 wkn	din 9-5-28	din 9-5-28												
168	60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	92 wkn	din 9-5-28	din 23-4-30												
169	Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 9-5-28	din 9-5-28												
170	Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	6 wkn	woe 10-5-28	din 20-6-28												
171	Start Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	2 wkn	woe 10-5-28	din 23-5-28												
172	Kadastrale Percelenlijst per DG	OM	ON	0%	1 wk	woe 24-5-28	din 30-5-28												
173	Brief 3: start uitvoering (door aannemer)	OM		0%	3 wkn	woe 31-5-28	din 20-6-28												
174	Einde Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 Realisatie			0%	0 wkn	din 20-6-28	din 20-6-28												
175	Realisatie			0%	56 wkn	din 20-6-28	din 11-9-29												
176	Start Realisatie			0%	0 wkn	din 20-6-28	din 20-6-28												
177	Fase 2B: Uitvoering	CM		0%	49 wkn	woe 21-6-28	din 3-7-29												
178	Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden	CM	ON	0%	49 wkn	woe 5-7-28	din 17-7-29												
179	Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	woe 18-7-29	din 21-8-29												
180	Aanleveren geodatabase per DG	TM	ON	0%	2 wkn	woe 22-8-29	din 4-9-29												

Pagina 20 van 21
Planner

10_Initiatiefase

30_Definitiefase

40_Uitvoeringsfase, Ontwerp

50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding

60_Uitvoeringsfase, Realisatie

65_Nazorgfase

Conditionering

Risioreservering

Taak

Kritiek

Mijlpaal

Basislijn

Mijlpaal van basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Voortgang

◆

◆

◆

◆

◆

Samenvatting

Projectsamenvatting

Deadline OK

Deadline NOK

d		Taaknaam	Rolhou	Verar	% voltooi	Duur	Begindatum	Einddatum												
									2025				2026		2027		2028		2029	
									h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2		
181		Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1 wk	woe 5-9-29	din 11-9-29												
182		Einde Realisatie			0%	0 wkn	din 11-9-29	din 11-9-29											11-9	
183		Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	26 wkn	din 11-9-29	din 26-3-30												
184		Start Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 11-9-29	din 11-9-29											11-9	
185		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM		0%	26 wkn	woe 12-9-29	din 26-3-30												
186		Oplossen restpunten aannemer	CM		0%	6 wkn	woe 12-9-29	din 23-10-29												
187		Dossiervorming door aannemer	CM		0%	4 wkn	woe 24-10-29	din 20-11-29												
188		Einde Afronden contractuele verplichtingen aannemer			0%	0 wkn	din 20-11-29	din 20-11-29											20-11	
189		Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	PM	OG	0%	2 wkn	woe 21-11-29	din 4-12-29												
190		Afronden contracten overheid			0%	2 wkn	din 23-10-29	din 6-11-29												
191		Start Afronden contracten overheid			0%	0 wkn	din 23-10-29	din 23-10-29											23-10	
192		Financiële afronding met gemeenten	OM	ON	0%	2 wkn	woe 24-10-29	din 6-11-29												
193		Einde Afronden Contracten overheid			0%	0 wkn	din 6-11-29	din 6-11-29											6-11	
194		Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	16 wkn	din 20-11-29	din 26-3-30												
195		Start Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 20-11-29	din 20-11-29											20-11	
196		Opstellen overdrachtdossier en nacalculatie	TM	ON	0%	4 wkn	woe 21-11-29	din 18-12-29												
197		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	woe 19-12-29	din 29-1-30												
198		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	woe 13-3-30	din 26-3-30												
199		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	woe 13-3-30	din 26-3-30												
200		Einde Afronden contractuele verplichtingen IB			0%	0 wkn	din 26-3-30	din 26-3-30											26-3	
201		Gate 6			0%	4 wkn	woe 27-3-30	din 23-4-30												
202		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3 wkn	woe 27-3-30	din 16-4-30												
203		Gate doorlopen	PM	OG	0%	1 wk	woe 17-4-30	din 23-4-30												
204		Gate akkoord	PM	OG	0%	0 wkn	din 23-4-30	din 23-4-30											23-4	
205		DG4 Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0 wkn	din 23-4-30	din 23-4-30											23-4	

