


Verslag		
Datum vergadering	16-11-2023	
Plaats	Gemeentewerf Horst a/d Maas	
Opdrachtgever	Gemeente Horst a/d Maas	

Project : Reconstructie De Hees

Projectnummer : 23-022

Onderwerp : Nutsoverleg

Ons kenmerk : 23-022-VER-20231116-Nutsoverleg

Datum verslag : 20-11-2023

Opgesteld door : Kim Dahmen

Aanwezig	Gemeente Horst a/d Maas	Paul Heldens
		Luc van de Kerkhof
	Ducot Engineering & Advies	Kim Dahmen
	WML	Rob de Swart
	KPN / Reggefiber	Dwight Anthonij
	ZiggoVodafone	Jan Housmans
	Enexis	Patrick Geersheuvels

Afwezig : -

Kopie : Aan allen

KPN / Reggefiber

- Geen knelpunten en/of werkzaamheden

ZiggoVodafone

- Geen knelpunten en/of werkzaamheden

WML

- Er ligt op dit moment een stalenleiding uit het jaar 1953. Bij werkzaamheden wil WML dit saneren. Dit zal wel nog even geverifieerd worden met het management, voordat hier definitief uitslag komt.
- Inschatting planning tot uitvoering bedraagt:
 - Voorbereidingstijd ca 26 weken
 - Uitvoeringstijd ca 3 à 4 maanden
- De uitvoeringstijd is ook afhankelijk of bestaand blijft liggen of niet. De gemeente zal hierin een keus moeten maken.
- De heer de Swart gaat nog na of geplande werkzaamheden knelpunten oplevert.
- WML geeft de heer Heldens en de heer Dahmen binnen 3 weken uitsluitsel hierover is.

Enexis

- Naar aanleiding van energietransitie wil Enexis het LS-tracé verzwaren. Dit zal teruggekoppeld moeten worden met het management, voordat hier definitief uitslag komt.
- De heer de Geersheuvels gaat nog na of geplande werkzaamheden knelpunten oplevert.
- Qua planning lift Enexis mee met WML.
- Enexis geeft de heer Heldens en de heer Dahmen binnen 3 weken uitsluitsel hierover is.

Gemeente

- Reconstructie De Hees wordt in twee fasen uitgevoerd, namelijk:
 1. Kronenberg tot aan huidige komgrens Sevenum.
 2. Huidige komgrens Sevenum richting centrum Sevenum.
- Uitvoering liefst nog voor bouwvak 2024 uit.
- Resultaten bodemonderzoeken worden, zodra bekend, gedeeld met de nutsbedrijven.

Planning

Vervolg afspraak zal zo snel mogelijk na definitief voorontwerp.

Memo:

Correspondentie WML en Enexis na nutsoverleg:

WML:

Tijdens het interne overleg is besloten dat er aan de hoofdleiding geen aanpassingen zullen plaatsvinden binnen de reconstructie.

WML is echter voornemens om de huisaansluitingen te saneren, omdat het hierbij gaat om een aantal lekkagegevoelige aansluitingen. Om deze saneringen te kunnen uitvoeren binnen het werk van de reconstructie, dient verdere afstemming plaats te vinden met Harry Smolders.

Enexis:

Vanwege overvolle ploegen is besloten af te zien van het maken van proefsleuven. In overleg met collega's is vastgesteld dat er geen werkzaamheden aan de gasleiding plaatsvinden, aangezien deze, gezien het systeem, naar verwachting goed ligt. Voor de overige netvlakken stonden er sowieso geen werkzaamheden gepland.