



Meeuwennest

Den Helder

Keukeninrichting

Begane grond

BOUTER

GROOTS IN PROFFESSIONELE KEUKENS

omschrijving	positie van / tot	Wie	voorwaarde	start / wanneer	datum	doorlooptijd
Koel/Vriesinstallatie + cellen						
inmeten koel /vriescellen	131-181	Bouter	als wanden staan en zijn afgewerkt			0.5 dag
productietijd na goedkeur en inmeten		Bouter / opdrachtgever	na inmeten en goedkeur opdrachtgever			10 weken
controle aangebrachte aansluitpunten		Bouter / installateur	nadat deze door de installateur zijn aangebracht volgens tekening Bouter			0.5 dag
aanbrengen koelleidingtrace		Bouter koeltechniek	voor plafond en nadat sparingen door derden zijn aangebracht / voor de wandafwerking			12 dagen
maken sparingen en inbranden dakdoorvoeren waar nodig		aannemer	nadat koel/vriesleidingen zijn aangebracht eventueel brandwerend afwerken			door derden op te geven
koel/vriescellen	131-163	Bouter / syboned	toegangsweg vrij van obstakels			1 dag
plaatsen koel/vriescellen	131-163	Bouter / syboned	vloer vlak en waterpas tbv plaatsing cellen en voor dat het plafond geplaatst wordt (cel steekt door het plafond)			5 dagen
plaatsen koel/vriescellen	171-181	Bouter / syboned	vloer vlak en waterpas tbv plaatsing cellen en voor dat het plafond geplaatst wordt (cel steekt door het plafond)			2 dagen
installatie in koel/vriescellen		Bouter koeltechniek				12 dagen
koel/vriesinstallatie		Bouter koeltechniek				6 dagen
levertijd cellen na goedkeur en definitieve maatvoering		Bouter / SBS	na inmeten en goedkeur			10 weken
Apparatuur en maatwerk						
inmeten	203-793	Bouter	als wanden staan en zijn afgewerkt			1 dag
productietijd na goedkeur en inmeten		Bouter / opdrachtgever	na inmeten en goedkeur opdrachtgever			10 weken
controle aangebrachte aansluitpunten		Bouter / installateur	nadat deze door de installateur zijn aangebracht volgens tekening Bouter / voor de wandafwerking			0.5 dag
Inhuizen maatwerk en apparatuur		Bouter / Hobart	toegangsweg vrij van obstakels			4 dagen
goederen ontvangst	101-103	Bouter	ruimte geheel bouwkundig gereed			0.5 dag
voorbereidingskeuken	203-235	Bouter	ruimte geheel bouwkundig gereed			3 dagen
pannenwas	401-454	Bouter	ruimte geheel bouwkundig gereed			2 dagen
Warme keuken	303-367	Bouter	ruimte geheel bouwkundig gereed			8 dagen
Warme uitgifte	602-643	Bouter	ruimte geheel bouwkundig gereed			8 dagen
uitgifte	711-793	Bouter	ruimte geheel bouwkundig gereed			5 dagen
spoeelkeuken	501-517	Bouter / Hobart	ruimte geheel bouwkundig gereed			6 dagen
zeep tbv vaatwasmachine		Opdrachtgever / gebruiker	leverancier zeepdoecer installatie door opdrachtgever / gebruiker af te stemmen met gewenst leverancier			op te geven door derden
aansluiten						
aansluiten leidingen op koel/vriescellen en aggregaten		Bouter koeltechniek	na plaatsing koel/vrescellen			6 dagen
W en E		Bouter / installateur	tijdens of nadat apparatuur door Bouter is geplaatst			NTB
Vooropname						
Vooropname		Bouter /opdrachtgever	na einde plaatsing opname met opdrachtgever			0.5 dag
in bedrijfstelling						
in bedrijfstelling apparatuur (deze werkzaamheden kunne gelijktijdig plaatsvinden)			plaatsen en aansluiten gereed			5 dagen
in bedrijfstelling spoelkeuken (deze werkzaamheden kunne gelijktijdig plaatsvinden)			plaatsen en aansluiten gereed en zeepinstallatie door derden is geplaatst			1 dag
in berdijfstelling koel/vries (deze werkzaamheden kunne gelijktijdig plaatsvinden)			als installatie is aangesloten op E en W			5 dagen
Oplevering						
oplevering		Bouter / opdrachtgever	2 weken na vooropname			0.5 dag
Instructie gebruiker						
Instructie			na oplevering als eindgebruiker aanwezig is			3 dagen