




Suurhoffbrug – Fasering sloop

15 juli 2026
Amsterdam



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

movares



smart
urban
engineering



Haskoning
Enhancing Society Together

Fasering sloop bestaande brug

In het sloopplan (VO-fase) staat een hoofdwerkwijze en meerdere sub-varianten op onderdelen. Elk heeft voor- en nadelen, maar op dit moment is er voor geen van deze sub-varianten een knock-out criterium op basis van de gegeven randvoorwaarden. Afhankelijk van het beschikbare materieel of bekende werkwijze kan het meeste gunstige plan voor de ene aannemer anders uitvallen dan de andere.

De beschreven hoofdwerkwijze en subvarianten op onderdelen zijn:

Hoofdoverspanning en zuidelijke zijoverspanning:

- Hoofdwerkwijze: hoofdoverspanning via ponton/zuidelijke zijoverspanning via skidbaan richting water
- Subvariant 1A: gebruik ondersteuning pijlervoet
- Subvariant 1B: zuidelijke zijoverspanning over landhoofd richting aardenbaan/afvoer in delen

Basculebrug (val en ballastkist):

- Hoofdwerkwijze: basculebrug via ponton
- Subvariant 2A: variatie in volgorde doorhalen en mobilisatie ponton
- Subvariant 2B: afvoer ballastkist via noordelijke oever

Aanbrug Noord:


- Hoofdwerkwijze: Via skidbaan op loadspreaders richting baanlichaam/ delen afvoeren.
- Subvariant 3A: afvoeren via projectspecifieke gantry-kraan (later ook voor nieuwbouw)

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal

In de hoofdwerkwijze wordt de hoofdo overspanning afgevoerd door deze direct op het ponton te ondersteunen.

De zuidelijke zij overspanning wordt via een skidbaan richting het water gezet op een ponton.

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal




Voorbereiding:

Duur:	Voor afsl.:	2 weken
	Na afsl.:	1 week
Hinder:	A15:	enkele nachten voor afsl.
	Hartelkanaal:	geen
	Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg:	1 week
	D'arcyweg:	2 nachten

Sloop Fase 0

- Voorbereidingen voor afsluiting:
- Zuidelijke overspanning: aanbrengen palen en skidbaan en later tafelconstructie, versterkingen hoofdligger en landhoofd
- Basculebrug: aanbrengen skidbaan op kelder en half opgebouwd landhoofd
- Noordelijke overspanning: aanbrengen overkluizing (door drukverdeling tbv 20 kN/m²)
- na afsluiting:
- Ombouw 2x1
- Verwijderen wegmeubilair

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:


Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg: volledig
D'arcyweg: geen

Sloop Fase I.1

- Hoofdoversp. Invaren 2 pontons met ondersteuningsmateriael:
- Ponton 1 Tbv doorhalen hoofdoversp. midden onder- op 73m + en - 5m (68m, 78m) beide zijden van de snede
- Ponton 2 ondersteunen hoofdoverspanning op 95m en op 135m.

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal




Hoofdoverspanning:

Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)


Hinder: A15: voll A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 1 nacht. tijdens sneede 1
Krabbeweg: volledig
D'arcyweg: geen

Sloop Fase I.2

- Minimaliseren dwarskracht en moment rond positie (73m) om brug door te halen:
- Pontoon 1 aan weerszijde van de sneede brug op ondersteuning voorspannen
- Pontoon 2 met de steunpunten 50ton opdrukken



Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal




Hoofdoverspanning:

Duur:	1-2 weken (incl. uitloop)
Hinder:	A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal: volledig
	Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg: volledig
	D'arcyweg: geen

Sloop Fase I.3

- Afvoeren ponton 1 (uitsnede 10m) onder de TVS om ruimte te creëren uitvaart hoofdoverspanning:

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:

Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)


Hinder:

A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal:	volledig
Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg:	volledig
D'arcyweg:	geen

Sloop Fase I.4 t/m 7

- Noordelijk brugdeel wordt van de oplegging gelift
- Ponton vaart naar het midden van het kanaal
- Brugdeel laten zakken tot onder niveau TVS
- De brug afvoeren

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:

Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)


Hinder:

A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal:	volledig
Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg:	volledig
D'arcyweg:	geen

Sloop Fase I.4 t/m 7

- Noordelijk brugdeel wordt van de oplegging gelift
- Ponton vaart naar het midden van het kanaal
- Brugdeel laten zakken tot onder niveau TVS
- De brug afvoeren

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofd en zijoverspanning:


Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)

Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal:	volledig
	Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg:	volledig
	D'arcyweg:	geen


Sloop Fase I.8

(Zuidelijk brugdeel met methode WolkebeckerstraSse Brücke- ponton combi spmt met kidbaan)

- Invaren pontons met ondersteuningsmaterieel Ponton met 2 ondersteuning: ondersteuning 1 incl. aansluiting skidbaan om aan te sluiten aan skidbaan op land, ondersteuning op 2 spmt's.
- Zuidelijk brugdeel ondersteunen met skidschoenen
- Bij overnemen op ponton, terwijl een schoen nog steunt op de pijler wordt de schoen op het ponton opgedrukt en neemt het langzaam de belasting over totdat de schoen op de pijler volledig is ontlast.



Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:


Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg: volledig
D'arcyweg: geen

Sloop Fase I. 9

- Brug op skidschoenen richting ponton over 2^{de} steunpunt schuiven
- Hierbij voorste skidschoen verwijderen om voldoende ver over 2^{de} steunpunt te komen

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:


Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg: volledig
D'arcyweg: geen

Sloop Fase I.10

- Brug overnemen op 2^{de} steunpunt met spmt's op ponton

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:


Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg: volledig
D'arcyweg: geen

Sloop Fase I.11

- Aangedreven door de schuifbaan volgen spmt's onder 2^{de} steunpunt rijdend richting kanaal.
- De brug komt volledig uit boven de ponton op stp.1 en stp.2

Hoofdwerkwijze: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal



Hoofdoverspanning:

Duur: 1-2 weken (incl. uitloop)

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
Krabbeweg: volledig
D'arcyweg: geen


Sloop Fase I.12

- Skidbaan op stp.1 wordt losgekoppeld van skidbaan op land
- Ponton vaart naar het midden van het kanaal
- Zuidelijke brugdeel in het midden van het kanaal laten zinken tot onder niveau SHB
- De brug afvoeren

Subvariant 1A: afvoer hoofd- en zuidelijke zijoverspanning via het kanaal, maar ondersteund op pijlervoet

In voorgaande hoofdvariant is de hoofdo overspanning afgevoerd door deze direct op het ponton te ondersteunen. Als extra tussenstap kan de hoofdo overspanning eerst op tijdelijke constructies op de pijlervoet ondersteund worden tijdens het doorhalen van de brug. Manipulatie om het steunpuntsmoment zo klein mogelijk te krijgen, moet dan plaatsvinden via vjzelen op het landhoofd.

Nadeel is dat dit meer voorbereiding en tijdelijke constructies (plaatsing deels onder water) vergt, voordeel is dat de het doorhalen van de brug gecontroleerder kan plaatsvinden omdat er op dat moment nog geen ponton gebruikt wordt. Om de brug passend tussen de pijlers te krijgen moet bovendien een klein stuk extra aan de noordzijde losgehaald en afgevoerd worden. Dit is een raakvlak met de voorbereidende werkzaamheden voor het verwijderen van het val. In de hoofdvariant wordt in het midden een losse sectie tussen de brug uitgethaald om voldoende manoeuvreerruimte te krijgen.




Subvariant 1B : afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever

In onderstaande subvariant wordt de zuidelijke aanbrug afgevoerd over het zuidelijke landhoofd. Dit heeft als voordeel dat slechts één snede in de brug gemaakt hoeft te worden, omdat door het opvijzelen en weghalen van de aanbrug voldoende manoeuvreerruimte ontstaat. Een ander voordeel is dat de aanbrug niet via een skidbaan en Ro-Ro actie op een ponton geladen hoeft te worden.

Nadeel is dat de brug eindigt op de zuidelijke rijbaan, waar deze slechts in hele kleine delen afgevoerd kan worden. Hoewel er in de bouwtijd voldoende ruimte is voordat hier de nieuwe brug passeert, betreft het een krappe werklocatie tussen de in dienst zijnde sporen en de A15 in.

Onderstaande afbeeldingen gaan uit van de hoofdvariant met een ponton, echter is een combinatie met de eerdere subvariant van de extra tijdelijke ondersteuning op de pijlers ook mogelijk.


Subvariant 1B: afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever



Voorbereiding:		
Duur:	Voor afsl.:	2 weken
	Na afsl.:	1 week
Hinder:	A15:	enkele nachten voor afsl.
	Hartelkanaal:	geen
	Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg:	1 week
	D'arcyweg:	2 nachten

- Sloop Fase 0**
- Voorbereidingen voor afsluiting:
 - Zuidelijke overspanning: aanbrengen palen en skidbaan en later tafelconstructie, versterkingen hoofdligger en landhoofd
 - Basculebrug: aanbrengen skidbaan op kelder en half opgebouwd landhoofd
 - Noordelijke overspanning: aanbrengen overkluizing (door drukverdeling tbv 20 kN/m2)
 - na afsluiting:
 - Ombouw 2x1
 - Verwijderen wegmeubilair

Subvariant 1B: afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever




Hoofd en zijoverspanning:

Duur:	1-2 weken (incl. uitloop)	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal:	volledig
	Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg:	volledig
	D'arcyweg:	geen

Sloop Fase I.1

- Hoofdoversp. Invaren groot ponton met 3x ondersteuningsmaterieel:
- Tbv doorhalen hoofdoversp. een stp op 73m;
- Op ponton ondersteunen 2 stp de hoofdoverspanning op 95m en op 135m.


Subvariant 1B: afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever




Hoofd en zijoverspanning:		
Duur:	1-2 weken (incl. uitloop)	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal:	volledig
	Spoorlijn:	1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg:	volledig
	D'arcyweg:	geen

Sloop Fase I.2

- Minimaliseren dwarskracht en moment rond positie (73m) om brug door te halen:
- Op 1 ponton de hoofdoverspanning ondersteunen tpv de snede brug en daarnaast met twee stp en daar opdrukken



Subvariant 1B: afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever




Hoofd en zijoverspanning:

Duur:	1-2 weken (incl. uitloop)
Hinder:	A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal: volledig
	Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg: volledig
	D'arcyweg: geen

Sloop Fase I.3

- Op de skidbaan liften zuidelijk deel om ruimte te creëren de uitvaart van de hoofdoverspanning:

Subvariant 1B: afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever




Hoofd en zijoverspanning:

Duur:	1-2 weken (incl. uitloop)
Hinder:	A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal: volledig
	Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg: volledig
	D'arcyweg: geen

Sloop Fase 1.4 t/m 7

- Noordelijk brugdeel wordt van de oplegging gelift
- Ponton vaart naar het midden van het kanaal
- Brugdeel laten zakken tot onder niveau TVS
- De brug afvoeren
- Zuidelijk brugdeel op skidbaan gelift en via het land overgenomen en afgevoerd met smpt's

Subvariant 1B: afvoer zuidelijke zijoverspanning op zuidelijke oever



Hoofd en zijoverspanning:

Duur:	1-2 weken (incl. uitloop)
Hinder:	A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal: volledig
	Spoorlijn: 1 nacht, tijdens snede 1
	Krabbeweg: volledig
	D'arcyweg: geen

Sloop Fase 1.4 t/m 7


- Noordelijk brugdeel wordt van de oplegging gelift
- Ponton vaart naar het midden van het kanaal
- Brugdeel laten zakken tot onder niveau TVS
- De brug afvoeren
- Zuidelijk brugdeel op skidbaan gelift en via het land overgenomen en afgevoerd met smpt's

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal

In voorgaande slides is het sloopplan en zijn varianten voor de hoofdo overspanning en aanbrug Zuid weergegeven. Nu volgt de sloop van het stalen val en de aanbrug Noord. Van de subvarianten zijn geen losse afbeeldingen gemaakt, maar deze zijn tekstueel toegelicht in de **oranje** tekst.

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal

Noot: Subvariant 2A: in volgorde doorhalen en mobilisatie ponton



Basculebrug:


Duur: 1 week

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 2 nachten, overn. op ponton
Krabbeweg: geen
D'arcyweg: enekel dagen tbv aanvoer

Sloop Fase II.1

- Bascule: Invaren pontons met/en aanbrengen ondersteuningsmaterieel:
- Ter plaatse van het van de basculebrug een ondersteuning op ponton;
- Plaatsen skidschoenen onder het ballastdeel tpv de skidbaan op de basculekelder;
- Ontlasten basculebrug ballastkist en rijkdek door opdrukken tijdelijke ondersteuning -> resulterend in kleiner steunpuntsmoment boven het draaipunt
- Bij doorzagen van val, ondersteund op ponton, is een stabiel platform zoals een jack-up platform nodig. Nadeel is het raakvlak met funderingen onder bodemniveau. **Alternatief kan een extra oplegging op voorwand kelder gemaakt worden. Ontlasten steunpuntsmoment via vijzelen vooroplegging.**

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal



Basculebrug:


Duur: 1 week

Hinder: A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
Hartelkanaal: volledig
Spoorlijn: 2 nachten, overn. op ponton
Krabbeweg: geen
D'arcyweg: enkele dagen tbv aanvoer

Sloop Fase II.2


- Bascule: Invaren pontons met/en aanbrengen ondersteuningsmateriaal:
- Dek nagenoeg "spanningsloos" doorhalen nabij de ondersteuning op ponton. Na doorhalen aan de basculezijde een deel van ca. 1,0m in kleine delen van het dek afknabbelen en afvoeren. Dit t.b.v. de benodigde manoeuvreer-ruimte om dekdeel op ponton te kunnen afvoeren

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal




Basculebrug:			Sloop Fase II.3	
Duur: 1 week			• Ponton zijdelings verplaatsen in gecreëerde manoeuvre ruimte	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS		
	Hartelkanaal:	volledig		
	Spoorlijn:	2 nachten, overn. op ponton		
	Krabbeweg:	geen		
	D'arcyweg:	enkel dagen tbv aanvoer		

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal



Basculebrug:			Sloop Fase II.4	
Duur:	1 week		• dek afdalen en afvoeren	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS		
	Hartelkanaal:	volledig		
	Spoorlijn:	2 nachten, overn. op ponton		
	Krabbeweg:	geen		
	D'arcyweg:	enkel dagen tbv aanvoer		


Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal



Basculebrug:			Sloop Fase II.5
Duur: 1 week			dek aflateen en afvoeren
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS	
	Hartelkanaal:	volledig	
	Spoorlijn:	2 nachten, overn. op ponton	
	Krabbeweg:	geen	
	D'arcyweg:	enkele dagen tbv aanvoer	


Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal

Noot: Subvariant 2B afvoer ballastkist via noordelijke oever (niet ingeschetst)




<u>Basculebrug:</u>			Sloop Fase II.7
Duur:	1 week		
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS	Ballastdeel over skidbaan op ondersteuning op ponton schuiven
	Hartelkanaal:	volledig	
	Spoorlijn:	2 nachten, overn. op ponton	
	Krabbeweg:	geen	
	D'arcyweg:	enkele dagen tbv aanvoer	

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal




Basculebrug:			Sloop Fase II.8	
Duur: 1 week			• dek afdalen en afvoeren	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS		
	Hartelkanaal:	volledig		
	Spoorlijn:	2 nachten, overn. op ponton		
	Krabbeweg:	geen		
	D'arcyweg:	enkele dagen tbv aanvoer		

Hoofdwerkwijze: afvoer basculebrug via het kanaal



Basculebrug:			Sloop Fase II.9	
Duur: 1 week			• dek aflat en afvoeren	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS		
	Hartelkanaal:	volledig		
	Spoorlijn:	2 nachten, overn. op ponton		
	Krabbeweg:	geen		
	D'arcyweg:	enkel dagen tbv aanvoer		

Hoofdwerkwijze: afvoer noordelijke aanbrug via weg



Sloop noordelijk dek:


Duur:	1 week
Hinder:	A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal: volledig
	Spoorlijn: geen
	Krabbeweg: geen
	D'arcyweg: volledig

Sloop Fase III.1

- Sloop noordelijk dek:

Hoofdwerkwijze: afvoer noordelijke aanbrug via weg

Noot: Subvariant 3A afvoer via gantry-kraan (niet ingeschetst)



Sloop noordelijk dek:

Duur: 1 week

Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal:	volledig
	Spoorlijn:	geen
	Krabbeweg:	geen
	D'arcyweg:	volledig


Sloop Fase III.2

- Sloop noordelijk dek;
- Boven overkluizing aanbrengen tijdelijke steunpunten:
- Vast steunpunt 1 met skidbaan
- Vast steunpunt 2 ook met skidbaan
- Aanbrengen skidschoenen onder noordelijke brug

- Om raakvlak met K&L volledig weg te nemen, kan de aanbrug met een projectspecifieke gantry-kraan van bovenaf verwijderd worden. Hierbij worden na plaatsing van de kraan eerst de consoles verwijderd om de brug in breedte passend te maken. Vervolgens kan de kraan ook gebruikt worden voor het plaatsen van de ligger van de nieuwe aanbrug.


Randvoorwaarde: lastspreiding, tot bovenbelasting van maximaal 20 kN/m², ivm raakvlak kabels en leidingen.

Hoofdwerkwijze: afvoer noordelijke aanbrug via weg



Sloop noordelijk dek:			Sloop Fase III.3	
Duur:	1 week		- Sloop noordelijk dek: - Liften dek, aansluiten op skidbaan maaiveld	
Hinder:	A15:	volledig, A15: 2-0 via TVS		
	Hartelkanaal:	volledig		
	Spoorlijn:	geen		
	Krabbeweg:	geen		
	D'arcyweg:	volledig		

Hoofdwerkwijze: afvoer noordelijke aanbrug via weg



Sloop noordelijk dek:

Duur:	1 week
Hinder:	A15: volledig, A15: 2-0 via TVS
	Hartelkanaal: volledig
	Spoorlijn: geen
	Krabbeweg: geen
	D'arcyweg: volledig

Sloop Fase III.4

- Sloop noordelijk dek:
- afvoeren noordelijk dek richting A15, daar in delen afvoeren over de weg.

Vragen?





Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

movares  smart
urban
engineering



Kantoor Utrecht
Jaarbeursboulevard 280
3521 BC Utrecht

+31 (0)30 265 55 55
info@movares.nl
www.movares.com

