

## Opleveren bouwblokken datacentrum na ondertekening contract

Opmerking, dit is een bijlage waar het PvE naar verwijst (levertijd bij bouwblok AA)

Wat	Start	Einde (dit is een uiterste grens, gemeten vanaf de Start zoals in de linker kolom gespecificeerd)	Acceptatie
Opleveren floorspace, suites en m2, inclusief alle voorzieningen zoals koeling, luchtvochtigheidsregulatie, toegangscontroles, etc.	Nadat alle initiële Deelnemers specificatie hebben ingediend.	2 maanden later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Opleveren racks voor de initiële behoefte van alle Deelnemers, inclusief energievoorzieningen in de racks.	Nadat alle initiële Deelnemers specificatie hebben ingediend.	2 maanden later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Opleveren cages.	Nadat alle initiële Deelnemers specificatie hebben ingediend.	30 dagen later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Opleveren extra camera's	Nadat de beheerorganisatie van de Opdrachtgever de specificatie heeft ingediend.	15 dagen later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Opleveren bekabelingssysteem tussen de racks en suites.	Nadat alle initiële Deelnemers specificatie hebben ingediend.	10 dagen nadat de racks geplaatst zijn.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.

Wat	Start	Einde (dit is een uiterste grens, gemeten vanaf de Start zoals in de linker kolom gespecificeerd)	Acceptatie
			Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Overeengekomen DAP, DFA en SLA.	Na ondertekening contract.	30 dagen later.	Gemeenschappelijke ondertekening.
Realiseren dark fibre verbindingen tussen de twee locaties van het datacentrum.	Nadat een specifieke Deelnemer de specificatie heeft ingediend.	30 dagen later voor de betreffende Deelnemer.	Test/meetrapport juiste werking.
Aanwezigheid opgegeven providers in de meet-me rooms.	Na ondertekening contract.	2 maanden later.	Bevestiging provider dat er geleverd kan worden.
Bekabeling van de meet-me rooms naar de racks van de Deelnemers	Nadat een specifieke Deelnemer de specificatie heeft ingediend.	10 dagen later voor de betreffende Deelnemer.	Test/meetrapport juiste werking
Opslagruimte beschikbaar.	Na ondertekening contract.	30 dagen later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Stagingruimte beschikbaar.	Na ondertekening contract.	45 dagen later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Kantoorruimte beschikbaar.	Na ondertekening contract.	30 dagen later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Floor management ruimte beschikbaar.	Na ondertekening	30 dagen later.	Voorlopige acceptatie: Schouwing aan

Wat	Start	Einde (dit is een uiterste grens, gemeten vanaf de Start zoals in de linker kolom gespecificeerd)	Acceptatie
	contract.		de hand van Programma van Eisen.  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Bewaking ingeregeld.	Na ondertekening contract.	45 dagen later.	Voorlopige acceptatie: beoordeling processen en procedures  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Mogelijkheid om apparatuur af te laten leveren.	Na ondertekening contract.	30 dagen later.	Voorlopige acceptatie: beoordeling processen en procedures  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Floor management operationeel (optie)	Na ondertekening contract.	45 dagen later.	Voorlopige acceptatie: beoordeling processen en procedures  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Start rapportage	Na voorlopige acceptatie.	30 dagen later.	Voorlopige acceptatie: beoordeling eerste rapportages  Definitieve acceptatie: audit en uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Mogelijkheid voor plaatsen apparatuur door Deelnemers (via Floor management) in de racks op en m2.	Na plaatsing racks	3 werkdagen later.	Voorlopige acceptatie: beoordeling processen en procedures  Definitieve acceptatie: audit en

Wat	Start	Einde (dit is een uiterste grens, gemeten vanaf de Start zoals in de linker kolom gespecificeerd)	Acceptatie
			uitgevoerde aanbevelingen om aan eisen te voldoen.
Eerste factuur naar Deelnemers.	Na voorlopige acceptatie.	30 dagen later.	Acceptatie: beoordeling factuur. Indien deze niet aan de eisen voldoet, wordt deze teruggestuurd met reden.