





Voorstel Fasering Gebouw 1 entreegebied rechts:

Fase 1

- A) tijdelijke stofschotten met deur te voorzien
- B) deur visitatieruimte tijdelijk dichtzetten
- C) slopen van de elementen binnen de bouwzone

- bouwzone
- slopen
- bestaand
- nieuwbouw
- bouwroute
- tijdelijke route
- tijdelijk dichtzetten

-  bouwzone
-  slopen
-  bestaand
-  nieuwbouw
-  bouwroute
-  tijdelijke route
-  tijdelijk dichtzetten



Voorstel Fasering Gebouw 1 entreegebied:


Fase 3 (werkzaamheden tijdens nacht. Aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden voor de ochtend zijn afgerond of teruggedraaid kunnen worden)

A) weghalen tijdelijk stofsot

B) verplaatsen detectiepoort en bagagescanner

C) plaatsen detectiepoort en bagagescanner op nieuwe plek

- bouwzone
- slopen
- bestaand
- nieuwbouw
- bouwroute
- tijdelijke route
- tijdelijk dichtzetten




Voorstel Fasering Gebouw 1 entreegebied:

Fase 5

A) plaatsen van alle nieuw elementen binnen de bouwzone

- bouwzone
- slopen
- bestaand
- nieuwbouw
- bouwroute
- tijdelijke route
- tijdelijk dichtzetten



Voorstel Fasering Gebouw 1 entreegebied:

- Fase 6
A) verwijderen tijdelijk stofschotten
B) in gebruik nemen nieuwe routing BN3.

- bouwzone
- slopen
- bestaand
- nieuwbouw
- bouwroute
- tijdelijke route
- tijdelijk dichtzetten