



VERKLARING:

- ▬▬▬▬▬ Fase 1 Nutsbedrijven: start maandag week 34-2020 → werken voor civiel aannemer uit
- ▬▬▬▬▬ Fase 2 Civiel: start maandag week 34-2020 t/m vrijdag week 43-2020
Stand Still periode week 49-2020 t/m week 01-2021
- ▬▬▬▬▬ Fase 3 Civiel: start maandag week 44-2020 t/m vrijdag week 11-2021
- ▬▬▬▬▬ Fase 3 Civiel: start maandag week 12 t/m vrijdag week 27-2021
- ▬▬▬▬▬ Fase 4 Civiel: start maandag week 35-2021 t/m vrijdag week 42-2021
- ▬▬▬▬▬ Fase 4 Civiel: start maandag week 43 t/m vrijdag week 47-2022
Stand Still periode week 48-2021 t/m week 01-2022
Vervolg civiele maandag week 02-2022 t/m week 15-2022
- ▬▬▬▬▬ Fase 5
- ▬▬▬▬▬ Fase 6 Civiel: start maandag week 16-2022 t/m vrijdag week 29-2022

OPMERKINGEN:
 Maten in meters, tenzij anders vermeld.
 Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

D-1	13-02-2020	Definitief versie 1	J. van Koeveeringe
Versie	Datum	Omschrijving	Gefabriceerd door

Gemeente Halderberge

Project
Herinrichting Sint Janstraat te Hoeven

Onderdeel

FASERING

Gefabriceerd door	Projectnummer	Datum	Formaat	In 1	bladen, bladnummer 1
J. van Koeveeringe	18045030	13-02-2020	A1 (594x1470)	Tekeningnummer	
Gecontroleerd door	Beleidsnummer	Status	Schaal		
R. van Zitteren	-	Definitief-1	1:500		

