





20201211 Uitvoeringstijdschema AWZI Nieuwe Wetering.mpp

ID	Taak	Duur	Start	Einde
77	Afdekken kop BT bij puntbeluchter 1	5 days	Wed 11-1-23	Tue 17-1-23
78	Aansluiten en IBS puntbeluchter 1	1 day?	Wed 18-1-23	Wed 18-1-23
79	Vervangen puntbeluchter 2	13 days	Thu 19-1-23	Mon 6-2-23
80	Verwijderen puntbeluchter 2	2 days	Thu 19-1-23	Fri 20-1-23
81	Plaatsen nieuwe puntbeluchter 2	5 days	Mon 23-1-23	Fri 27-1-23
82	Afdekken kop BT bij puntbeluchter 2	5 days	Mon 30-1-23	Fri 3-2-23
83	Aansluiten en IBS puntbeluchter 2	1 day?	Mon 6-2-23	Mon 6-2-23
84	Renoveren Nabezinktank 1 en Pompegebouw 1	25 days	Mon 2-1-23	Fri 3-2-23
85	Leegzetten en ombouw NBT 1 C/W/E	10 days	Mon 2-1-23	Fri 13-1-23
86	Aanpassen Pompegebouw 1 C/W/E incl retourslibpomp NBT1 en aansluiten terreinleidingen	20 days	Mon 2-1-23	Fri 27-1-23
87	Inbedrijfname NBT 1	5 days	Mon 30-1-23	Fri 3-2-23
88	Slibindikker en Slibbuffer	30 days	Mon 19-12-22	Fri 3-2-23
89	Installeren en in bedijfstellen tijdelijke slibindikinstallatie	5 days	Mon 19-12-22	Mon 2-1-23
90	Leegzetten en ombouw Surplusslibindikker C/W/E	20 days	Mon 2-1-23	Fri 27-1-23
91	Leegzetten en ombouw Slibbuffer C/W/E	20 days	Mon 2-1-23	Fri 27-1-23
92	Inbedrijfname Surplusslibindikker en ingedikt slibpomp	5 days	Mon 30-1-23	Fri 3-2-23
93	Chemicalieninstallatie	27 days	Mon 2-1-23	Tue 7-2-23
94	Installeren en in bedijfstellen tijdelijke chemicalieninstallatie	5 days	Mon 2-1-23	Fri 6-1-23
95	Ombouw chemicaliëninstallatie	20 days	Mon 9-1-23	Fri 3-2-23
96	Inbedrijfname chemicaliëninstallatie	2 days	Mon 6-2-23	Tue 7-2-23
97	Bedieningsgebouw en Slibontwateringsgebouw	30 days	Mon 12-12-22	Fri 27-1-23
98	Aanpassen Bedrijfsgebouw C/W/E incl. verwijderen slibindikking	30 days	Mon 12-12-22	Fri 27-1-23
99	Definitief aansluiten HVK en verwijderen oude MCC en MRK	10 days	Mon 16-1-23	Fri 27-1-23
100	Terrein	45 days	Mon 12-12-22	Fri 17-2-23
101	Verwijderen vervallen ondergrondse leidingdelen	15 days	Mon 12-12-22	Fri 6-1-23
102	Vervangen toegangspoort en herstel hekwerken	5 days	Mon 30-1-23	Fri 3-2-23
103	Vervangen en uitbreiden terreinverlichting	5 days	Mon 30-1-23	Fri 3-2-23
104	Herstel en overlagen asfaltverharding	5 days	Mon 30-1-23	Fri 3-2-23
105	Herstel overige bestrating	10 days	Mon 30-1-23	Fri 10-2-23
106	Inzaaien en afwerken terrein	5 days	Mon 13-2-23	Fri 17-2-23
107	OPLEVEREN	76 days	Mon 7-11-22	Mon 27-2-23
108	Opname restpunten awzi	1 day	Mon 13-2-23	Mon 13-2-23
109	Restpunten	10 days	Tue 14-2-23	Mon 27-2-23
110	UM02 Oplevering	0 days	Mon 27-2-23	Mon 27-2-23
111	Opleverdossier	50 days	Mon 7-11-22	Mon 23-1-23
112	NAZORG	52 wks	Tue 28-2-23	Mon 26-2-24

The Gantt chart visualizes the project schedule. Tasks are represented by horizontal bars. The timeline spans from November 2022 to April 2024. Key milestones include the completion of the 'OPLEVEREN' phase in January 2023 and the start of the 'NAZORG' phase in February 2023. The chart shows complex dependencies between tasks, with some tasks having multiple predecessors or successors. Progress is indicated by blue arrows and percentage values (all currently at 0%). A red arrow points to the end of the project in February 2024.

Critical	<div></div>	Split	<div></div>	Finish-only	<div></div>	Baseline Milestone	<div></div>	Manual Summary	<div></div>	Inactive Task	<div></div>
Critical Split	<div></div>	Task Progress	<div></div>	Duration-only	<div></div>	Milestone	<div></div>	Project Summary	<div></div>	Inactive Milestone	<div></div>
Critical Progress	<div></div>	Manual Task	<div></div>	Baseline	<div></div>	Summary Progress	<div></div>	External Tasks	<div></div>	Inactive Summary	<div></div>
Task	<div></div>	Start-only	<div></div>	Baseline Split	<div></div>	Summary	<div></div>	External Milestone	<div></div>	Deadline	<div></div>

Page 3