

ZAA NSTAD NUTSOVERLEG

Onderwerp : Schildersbuurt Zaandam riool en herinrichting
: **referentie straat Vermeerstraat e.o Zaandam.**

Datum : do 13-2-20

Tijd/plaats : 9.00-10.00 uur / vergaderzaal 7

Aanwezig	: Alexander Reddering	Projectleider Zaanstad
	: Wietse Bouma	Zaanstad
	: Marco Land	Zaanstad
	: Monica Gaal	Zaanstad (verslag)
	: Luuk Moes	Zaanstad
	: Iwan van Straalen	Zaanstad
	: Nico van de Reep	KPN
	: Hans Fenger	PWN
	: Arthur van Gent	Liander Elektra
	: Leonie Smit	Liander Omgevingsmanager D&C
	: René Sluiter	Alliander Gas (afw. ivm file, tijdelijk ipv Vincent)
	: Ken Guvenc	Ziggo/Vodafone
Afwezig	: Ernst Jan Lam	Eurofiber, geen belang
	: René Drost	British Telecom, geen belang
	: Luuk Kuiper	Liander 50 KV, geen belangen
	: Jeffrey v/d berg	Liander telecom

Gegevens

Tekening : Zaanstad 1-4-19
 Onderwerp : Schildersbuurt riool en herinrichting
 Werkzaamheden : hele wijk aanpakken, alle onderdelen komen in meer of mindere mate aan de orde (wegen, riolering, groen, OV, verkeer)
 Werkvoorbereider : Iwan van Straalen
 Opzichter : nog niet bekend
 Uitvoerder : nog niet bekend

Inleiding (uitleg werkzaamheden)

26-9-19: vooruitlopend waarschijnlijk re-lining van het riool maar er moet nog worden gekeken of het riool daar geschikt voor is. Er zijn oudere panden, bewoners zijn aangeschreven om funderingsherstel uit te voeren. Kapvergunningen zijn nog niet aangevraagd omdat er eerst gekeken moet worden of dat wel nodig is. Liever bomen behouden. Opwaardering groen. De profielen van wegen zullen misschien aangepast worden. Moeten nog de wijk in om info op te halen bij de bewoners

Planning

- De planning is ongewijzigd: start uitvoering in 4^e kwartaal 2020
- Project duurt ca 1 jaar. Over 2 wkn wordt de wijk geïnformeerd en daarna worden de plannen definitief gemaakt. Na de Bouwvak is de aanbesteding, in oktober gunnen, in november starten
- Riool wordt (niet overal) vervangen ook plekken gere-lined
- Streven is meer groen terug te brengen dan dat er nu is. Hans wil graag de tekening waarin de kapvergunning verwerkt is. Iwan verwacht die over 2 mnd (ca eind april). Concepttekening is over ca 3 wkn te verwachten en zal doorgestuurd worden. Uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen te behouden. Proefsleuven zijn al gemaakt
- Alexander: er wordt nu een monitoringsplan Oude Panden voor onze werkzaamheden gemaakt, in dit geval voor het vervangen van riool. Is klaar als Hans gaat beginnen. Wordt ook rekening mee gehouden bij het schrijven van het bestek. Zal het plan delen maar weet niet wanneer het klaar is

Bodem rapport

Bodemonderzoek is uitgezet, Iwan verwacht over 1-2 mnd antwoord (ca eind april). Welk riool op welke diepte vervangen wordt, is nog niet duidelijk. Laatste berekeningen worden gemaakt, te verwachten eind maart

RONDJE NUTSBEDRIJVEN**Alliander gas**

26-9-19: onduidelijk of Rene Sluiter mee gaat met de werkzaamheden

Alliander elektra

- a. Leonie heeft een raakvlak met de aangrenzende Ruysdaelstraat, kan wellicht naar voor gehaald worden. Stam en Co kan voor september aan de slag. Wietse zou graag een tekening ontvangen zodat hij alvast met de vergunningen aan de slag kan. Alexander werkt per straat, zou kunnen dat de Ruysdaelstraat naar achter geschoven wordt, alleen bestrating en groen – geen riool
- b. Arthur weet niet of hij mee gaat, ziet alles voor het eerst en moet gaan rekenen. Ontvangt daarom graag alle gegevens van iedereen. Kan over ongeveer een maand antwoord geven, zal er haast mee maken
- c. Wietse zal op de volgende vergadering (12-3-20) naar een update vragen over elektra / Schildersbuurt

Alliander Telecom Jeffrey van de Berg**PWN**

- a. Gaat mee in de werkzaamheden, moet de hele buurt aanpakken en ook de Westzijde.
- b. Laat kaart met voorkeuren voor fases zien. Duurt allemaal ruim een jaar. Wil graag de bodemonderzoeken ontvangen van dit project. PWN project is iets groter dus dan kan hij de overgebleven gebieden laten onderzoeken. Ook voor de BUS-meldingen handig
- c. Alexander wil graag de tekening met fases van Hans voor Iwan ontvangen
- d. Er wordt een stuk kademuur door Zaanstad na de bouwvak vervangen maar daar zitten geen kabels & leidingen
- e. Hans zou graag zien dat Zaanstad achter PWN aan gaat. Na overleg kan Alexander dit in het bestek zetten. Hans wil graag al-met-al over 3 mnd starten (eind juli/begin aug), gebaseerd op dat Hans alle gegevens uiterlijk eind april heeft ontvangen

Ziggo / Vodafone

- a. Ken: is nieuw op het project en ziet nog 2 acties open staan:
 - 1) Wietse zou een lijst sturen naar Daisy maar heeft de pieken niet bijgehouden. Wietse vraagt Ken er nog even naar te laten kijken ivm het omgaan met de kabels
 - 2) omgaan met het verleggen van kabels ivm het plaatsen van ondergrondse containers. Arthur zou daar graag een lijstje van ontvangen omdat hij een verzoek tot rekenen heeft gekregen maar wil dat graag praktischer aanpakken. Wietse gaat op zoek naar dat lijstje en geeft die door aan Arthur en Ken
- b. Ken heeft verder nu geen vragen voor dit project

KPN

- a. Nico / verhogen maaiveld: geen wijzingen op vorig verslag
- b. Verleggen kabels icm ondergrondse containers: graag overleggen omdat hij niet vol automatisch wil/gaat verleggen
- c. Alexander: Aad Klinkhamer zou hebben gezegd dat er glasvezel komt. Nico heeft een planning om plaats voor plaats voor heel Nederland om te 'verglazen'. Gaat niet hap-snap per project, dus hier ook niet. Krijgt een nieuwe planlijst en zal navragen wanneer Zaandam aan de beurt is. Alexander wil dat graag weten voor de informatieavond over 2 wkn. Op de oude lijst staat Zaandam voor maart/juni 2021 en verder in 2022 gepland, maar dat gaat dus nog veranderen
- d. Hans wil ook wel op de informatieavond aanwezig zijn, krijgt uitnodiging van Alexander

Overig

- a. Alexander: Middel/Weiver, Westzaan: doodlopend weggetje naar KPN-mast van KPN, wordt nu niet meegenomen. Moeten we dat meenemen met herstraten op kosten van de eigenaar? Zou mooi zijn ten opzichte van de rest van de wijk. Nico: geen bezwaar maar zal informeren wie er over gaat en zal contact op laten nemen met Alexander
- b. Alexander: Aansluiting gemaal op Hoogtij, Grote Steng: Alexander teleurgesteld in Liander/elektra want ondanks afspraken is het nog niet aangesloten. Femke Vrolijk en Rinus de Keizer reageren niet op mailtjes en telefoontjes. Duurt al 2 jaar. Arthur zal eea uitzoeken

Afspraken

- a. Hans wil graag de tekening waarin de kapvergunning verwerkt is. Iwan verwacht die over 2 mnd (ca eind april). Concepttekening is over ca 3 wkn te verwachten en zal doorgestuurd worden door Iwan/Arnold
- b. Alexander zal het monitoringsplan Oude Panden delen maar weet nog niet wanneer het klaar is
- c. Wietse wil graag de tekening van Leonie ontvangen over het raakvlak met de aangrenzende Ruysdaelstraat zodat hij alvast met de vergunningen aan de slag kan
- d. Arthur ontvangt graag alle gegevens van iedereen zodat hij kan gaan rekenen en over ongeveer een maand zal hij doorgeven of ze mee gaan
- e. Wietse zal op de volgende vergadering (12-3-20) naar een update vragen over elektra / Schildersbuurt
- f. Hans wil graag van dit project de bodemonderzoeken ontvangen omdat het PWN project iets groter is dus dan kan hij de overgebleven gebieden laten onderzoeken
- g. Alexander wil graag de tekening met fases van Hans voor Iwan ontvangen
- h. Omgaan met het verleggen van kabels ivm het plaatsen van ondergrondse containers; Arthur zou daar graag een lijstje van ontvangen omdat hij een verzoek tot rekenen heeft gekregen maar wil dat graag praktischer aanpakken. Wietse gaat op zoek naar dat lijstje en geeft die door aan Arthur en Ken
- i. Nico zoekt uit wanneer Zaandam aan de beurt is om te 'verglazen' en zal dat aan Alexander doorgeven zodat hij over 2 wkn antwoord kan geven op de informatieavond voor bewoners. Wordt waarschijnlijk maart/juni 2021
- j. Alexander stuurt Hans een uitnodiging voor de informatieavond

referentie straat Vermeerstraat e.o.

