

ZAA NSTAD NUTSOVERLEG

Onderwerp	: voortgang werkzaamheden Liander en PWN; Schildersbuurt Zaandam
Datum	: ma 16-11-20
Tijd/plaats	: 13.00-14.00 uur / starleaf

Aanwezig	: Alexander Reddering	Projectleider Zaanstad
	: Iwan van Straalen	Werkvoorbereider Zaanstad
	: Wietse Bouma	Adviseur/vergunningverlener Nuts Zaanstad
	: Luuk Moes	Coördinator ondergrondse infra Zaanstad
	: Ron Greven	Hoofdopzichter Zaanstad
	: Monica Gaal	Notuliste Zaanstad
	: Hans Fenger	PWN
	: Stefan van der Knaap	Technisch Manager Stam&Co Infratechniek BV
Afwezig	: Arthur van Gent	Alliander Elektra
	: Paul Stoop	Alliander
	: Hamza Tadlaouihabibi	Alliander
	: Marco Land	Toezichthouder Zaanstad

Inleiding (uitleg werkzaamheden)

PWN is gestart maar Liander nog niet, wat zijn de consequenties voor de startdatum van de gemeente?

Planning

Zaanstad is klaar om de aanbesteding te starten, 1-2-21 gunnen en daarna aanvangen.

Alliander elektra / Arthur van Gent

Niet aanwezig, Stefan koppelt aan hem terug.

FASE 1**Hans**

- Rekent met werkbare dagen, is eind maart klaar met fase 1. Let op: heeft fase 1 in 5 stukken geknipt en Hans denkt dat hij dan in deelfase 5 zit.
- De planning van fase 1 is rond, andere fases zijn nog grof gepland.
- Heeft capaciteit over, aan het begin van het jaar omdat hij op andere projecten geen info ontvangt en dus niet kan plannen/starten.

Ron

- Werk moet volgend jaar gereed zijn, gaat met meerdere ploegen werken, zelfs in bouwvak.
- In fase 1 zit geen rioolwerk, straatwerk kan na 2 wkn starten. Stelt voor de planning van PWN mee te nemen in het bestek.

Alexander

- Wij kunnen na maart starten en dat betekent dat wij niet in de knel komen met onze werkzaamheden. Luuk: is wel een strakke planning, geeft risico's.
- De aannemer moet weten dat de nutsbedrijven ook werk hebben.

Iwan

- De kapvergunning is 2 wkn geleden aangevraagd, zou betekenen dat we begin januari kunnen starten met kappen.
- Hoe gaan jullie om met de bomen die blijven? PWN: zo voorzichtig mogelijk maar we hebben contact met de bomenchirurg. Wie dat is staat in het bestek.
- Luuk: wat als we bezwaren krijgen op de kap? Alexander: kans bestaat ondanks onze grondige onderzoeken. Gaan we niet van uit maar kan altijd gebeuren.

Stefan

- Zijn planning is naar PWN gestuurd want hij wil zich aanpassen aan de planning van PWN.
- Liander heeft in deelfase 1 geen werk, wel in 2, 3, 4 en 5. Is in oktober gestart, is ook eind maart/begin april 2021 klaar.
- Middenspanningsruimte moet worden geplaatst op de hoek van de Jan van Goyenkade/Hobbemastraat en aangesloten. Maar niet in fase 1. Er moet nog worden uitgezocht of dat conflicten geeft. Huisaansluitingen, nieuwe kabels; heeft eea uitstaan bij Liander. Lukt dat niet, dan moet de stoep nog een keer open om die kabels aan te sluiten. Hoort dat deze week van Arthur van Gent. Wietse tipt om ook de oude kabels er gelijk uit te halen.
- Geeft aan dat ze na het kappen van bomen nog vaak last hebben van de wortels. Iwan: we kunnen daar iets over opnemen in het bestek. Ron: als je gaat frezen, kun je in de knoop komen met eventuele leidingen die er nog liggen. Is dat ook onderzocht? Alexander: daar hebben we tekeningen van.

Wietse

Heeft voor deelfase 1 een vergunning afgegeven aan Liander/Stam&Co. Stefan: we hebben er inmiddels naar gekeken en de risico's zijn zo klein, er is geen vervanging nodig.

FASE 2

Hans: PWN heeft begin februari 2021 ruimte in de planning, aannemer wil graag starten in Oostzijde. Risico zit in kapvergunning en frezen. Zou voor de kerst bekend moeten zijn dus zou op tijd zijn om aan te passen. Als ze kunnen starten in fase 2, heeft Zaanstad dan een voorkeur aan welke kant we starten?

Ron: begin januari kan er gekapt worden dus PWN kan dan starten. Iwan: aan de kant van de riolering? Ron: ja is goed, dan gaan wij starten met het diepste punt. Alexander: we gaan uitzoeken waar dat is en we laten dat weten aan alle deelnemers.

Stefan: Aliander wil dan misschien ook mee, dus ook graag bericht. Arthur heeft werk in fase 2 en 3, Stefan heeft hier nog overleg over met Arthur. Hans heeft geen planningsontvangsten dus weet niet precies wanneer. Heeft zelf ook nog geen planning.

Ron: is er een overzichtstekening van alle fases? Hans: ja, zal die naar een ieder toesturen. Is een grove schets vanaf fase 2. Fase 3 is Westzijde, gaat gemeente niet in mee maar misschien Liander wel.

Alexander: ontvangt graag alle berichten zodat hij het eventueel met het bestek mee kan sturen. Nota van Inlichtingen komt op 11-12-20.

FASE 3

Geen werk voor de gemeente.