

ZAA NSTAD NUTSOVERLEG

Onderwerp : Voortgang Schildersbuurt Zaandam riool en herinrichting
 Datum : ma 22-6-20
 Tijd/plaats : 13.00-14.00 uur / StarLeaf

Aanwezig : Alexander Reddering Projectleider Zaanstad
 : Monica Gaal Zaanstad (verslag)
 : Luuk Moes Zaanstad
 : Iwan van Straalen Zaanstad
 : Nico van de Reep KPN
 : Hans Fenger PWN
 : Arthur van Gent Liander Elektra

Afwezig : Ernst Jan Lam Eurofiber, geen belang
 : René Drost British Telecom, geen belang
 : Luuk Kuiper Liander 50 KV, geen belangen
 : Jeffrey v/d berg Liander telecom
 : Leonie Smit Liander Omgevingsmanager D&C
 : René Sluiter Alliander Gas (afw. ivm file, tijdelijk ipv Vincent)
 : Ken Guvenc Ziggo/Vodafone
 : Wietse Bouma Zaanstad
 : Marco Land Zaanstad

Gegevens

Tekening : Zaanstad 1-4-19
 Werkzaamheden : hele wijk aanpakken, alle onderdelen komen in meer of mindere mate aan de orde (wegen, riolering, groen, OV, verkeer)
 Werkvoorbereider : Iwan van Straalen
 Opzichter : nog niet bekend
 Uitvoerder : nog niet bekend

Inleiding (uitleg werkzaamheden)

13-2-20: vooruitlopend waarschijnlijk re-lining van het riool maar er moet nog worden gekeken of het riool daar geschikt voor is. Er zijn oudere panden, bewoners zijn aangeschreven om funderingsherstel uit te voeren. Kapvergunningen zijn nog niet aangevraagd omdat er eerst gekeken moet worden of dat wel nodig is. Liever bomen behouden. Opwaardering groen. De profielen van wegen zullen misschien aangepast worden. Moeten nog de wijk in om info op te halen bij de bewoners.

Aanpassing:

Iwan heeft bomengegevens opgestuurd. Wie moet wat doen? Gaan we de planning halen?

Planning dd 13-2-20

- De planning is ongewijzigd: start uitvoering in 4^e kwartaal 2020*
- Project duurt ca 1 jaar. Aanbesteding na de Bouwvak, oktober gunnen, start: november*
- Riool wordt (niet overal) vervangen ook plekken gerelined*
- Streven is meer groen terug te brengen dan dat er nu is*
- Alexander: er wordt nu een monitoringsplan Oude Panden voor onze werkzaamheden gemaakt, in dit geval voor het vervangen van riool. Is klaar als Hans gaat beginnen. Wordt ook rekening mee gehouden bij het schrijven van het bestek.*
Zal het plan delen maar weet niet wanneer het klaar is

Aanpassing:

- DO wordt nu uitgewerkt in het bestek, aanbesteding dit jaar, start uitvoering volgend jaar.
- Vleermuizen geven vertraging t/m oktober. Kapvergunning is aangevraagd maar is ook vertraagd door de vleermuizen. Iwan wil liever in 1x de vergunning aanvragen maar kan in tweeën splitsen. Omdat het werk dan wel al kan starten in het oosten alwaar geen vleermuizen, gaat Iwan splitsen. Bezwaartermijn gaat dan nu in, na de bouwvak kunnen

de bomen gekapt worden. Gemeente zoekt daar een aannemer voor. Let op dat er gefreesd moet worden tot 30 cm diep.

Bodem rapport dd 13-2-20

Bodemonderzoek is uitgezet, Iwan verwacht over 1-2 mnd antwoord (ca eind april). Welk riool op welke diepte vervangen wordt, is nog niet duidelijk. Laatste berekeningen worden gemaakt, te verwachten eind maart.

Aanpassing:

Bodemgegevens zijn nog niet verstrekt omdat er vervuilingen geconstateerd. Nu wordt er uitgezocht waar het precies zit.

RONDJE NUTSBEDRIJVEN

PWN / Hans Fenger

- PWN gaat mee in het werk maar kan pas in Q1 2021 starten door de vertraging door de vleermuizen/kapvergunning. Wil wel in de zomer starten maar dan aan de kant waar de vleermuizen niet zitten (oostkant).
- PWN wil graag 1-9 starten, Alexander en Iwan laten deze week nog weten of dat haalbaar is. Na ontvangst zal PWN laten weten hoe de planning gaat worden.
- Fasering moet nog worden vastgesteld, Hans stuurt de zijne, Alexander kijkt even of wij kunnen aanpassen.
- Volgende week donderdag is de laatste keer voor de vakantie van Hans (3 wkn). Zijn vervanger wordt vermeld in zijn mail maar heeft niet de voorkeur.

Alliander Elektra / Arthur van Gent

- Liander gaat ook mee, in Q1 of Q2. Arthur zoekt nu het team bij elkaar. Gaat ruwweg 75% vervangen van koper naar aluminium.
- Gaat Liander samen met PWN in sept/okt? Nee, is niet haalbaar. Q1 kan wel. Zal asset manager bellen of Stam&Co ingehuurd kan worden. Laat dat eind volgende week weten.
- Als Liander meegaat, dan volgt Arthur PWN in F1, F2 en F3.

KPN / Nico van de Reep

- a. Hoeveel ophoging is er in de Paul Cézannestraat? VDSL verdeler staat redelijk laag. Alexander: hier gaan wij niet werken, nieuwe bestrating, daar gaan de gemeente op aansluiten.
- b. Kappen: soms staat er een boom op de kabels, ga voorzichtig te werk als er gefreesd moet worden. Proefsleuven zijn al gemaakt, resultaat? Iwan: nog niet binnen maar was om te kijken hoe/wat kabels en leidingen.
- c. Rode bomen (minder dan 1 jaar restlevensduur) zijn bestaande bomen en moeten nu weg, oranje bomen met een levensverwachting tussen 1-5 jaar en gele bomen met een levensverwachting van 5-10 jaar gaan ook weg.
- d. Is er een tekening met nieuwe bomen? Ja, Iwan zal hem sturen.
- e. Frans Halstraat heeft oranje bomen, gaan weg maar staan op kabels en leidingen. Iwan: daar maken we proefsleuven om te zien hoe diep we kunnen frezen. In de buurt van 2 mtr komt een wortelscherm.

Afspraken

- a. Volgende week donderdag 2-7 / 9.00u vervolgspraak.
- b. Iwan gaat de aanvraag kapvergunning splitsen zodat het werk dan wel al kan starten in het oosten alwaar geen vleermuizen zitten. Na de bouwvak kan dan worden gekapt.
- c. PWN wil graag 1-9 starten, Alexander en Iwan laten deze week nog weten of dat haalbaar is. Na ontvangst zal Hans laten weten hoe zijn planning gaat worden.
- d. Fasering moet nog worden vastgesteld, Hans stuurt de zijne, Alexander kijkt of wij kunnen aanpassen.
- e. Arthur laat eind volgende week weten of Stam&Co ingehuurd kan worden zodat hij ook in sept/okt kan starten.
- f. Iwan zal een tekening met nieuwe bomen rondsturen.