

Waterschap Vallei en Veluwe
Concept planning realisatie Circulaire rwzi Terwolde

versie: 2-10-2020

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
Aanbesteding en contractering	120 dagen	vri 5-6-20	don 19-11-20
Aanwijsmoment	1 dag	don 6-8-20	don 6-8-20
Uiterlijke datum vragen indienen 1e ronde	17 dagen	vri 17-7-20	maa 10-8-20
Nota van Inlichtingen 1 publiceren	4 dagen	din 11-8-20	vri 14-8-20
Uiterlijke datum vragen indienen 2e ronde	10 dagen	maa 17-8-20	vri 28-8-20
Nota van Inlichtingen 2 publiceren	10 dagen	maa 31-8-20	16-9-2020
Uiterlijke datum vragen indienen 3e ronde	5 dagen	maa 21-9-2020	vri 25-9-2020
Nota van Inlichtingen 3 publiceren	5 dagen	maa 28-9-2020	vri 2-10-2020
Inschrijven	1 dag	maa 12-10-2020	maa 12-10-2020
Beoordelen inschrijvingen	19 dagen	maa 12-10-2020	don 29-10-2020
Advies gunningsbeslissing	1 dag	vri 30-10-2020	vri 30-10-2020
Voornemen tot gunnen	1 dag	maa 2-11-2020	maa 2-11-2020
Aanlevering onderbouwende documenten opgegeven referenties	5 dagen	maa 2-11-2020	vri 6-11-2020
Alcatel/Stand-still periode	15 dagen	maa 2-11-2020	maa 23-11-2020
Versturen gunning	1 dag	maa 23-11-2020	maa 23-11-2020
Publicatie aankondiging van de gegunde opdracht	1 dag	din 24-11-2020	din 24-11-2020
Streefdatum ondertekening overeenkomst	1 dag	din 1-12-2020	din 1-12-2020
Streefdatum aanvang opdracht	1 dag	din 1-12-2020	din 1-12-2020
Bouwteam (2 fasen influentwerk en gehele rwzi):	172 dagen	maa 23-11-2020	don 22-7-21
Samenstellen bouwteam	6 dagen	maa 23-11-2020	din 1-12-20
Opstartfase (plannen + PSU)	1 dag	woe 2-12-20	woe 2-12-20
Ontwerp influentwerk o.b.v. 2nd opinion:	141 dagen	woe 2-12-20	woe 16-6-21
Opdrachtoomschrijving landschappelijke inpassing influentwerk	40 dagen	woe 2-12-20	din 26-1-21
Ontwerpen influentwerk (niet zijnde Verdygo) van SO naar DO	40 dagen	woe 2-12-20	din 26-1-21
Afrondende prijsvorming kritische leveranties (uitsluitend Verdygo-modules)	10 dagen	woe 27-1-21	din 9-2-21
Gunning leveranties	1 dag	woe 10-2-21	woe 10-2-21
Fabricage leverantie Verdygo modules (20 weken)	90 dagen	don 11-2-21	woe 16-6-21
Afrondende prijsvorming influentwerk	10 dagen	woe 27-1-21	din 9-2-21
Beoordeling prijs	1 dag	woe 10-2-21	woe 10-2-21
Uitvoeringsbeslissing door OG voor influentwerk	9 dagen	don 11-2-21	din 23-2-21
Definitief gunnen realisatie influentwerk	10 dagen	woe 24-2-21	din 9-3-21
Ontwerp uitwerken Schetsontwerp Tauw	101 dagen	woe 2-12-20	woe 21-4-21
Ontwerp rest rwzi van SO naar DO (ook prijsopgaven)	60 dagen	woe 2-12-20	din 23-2-21
Landschappelijke inpassing	60 dagen	woe 27-1-21	din 20-4-21
Acceptatie DO door OG	1 dag	woe 21-4-21	woe 21-4-21
Afrondende prijsvorming gehele rwzi (excl. Influentwerk)	15 dagen	don 22-4-21	woe 12-5-21
Beoordeling prijs	1 dag	don 13-5-21	don 13-5-21
Bestuursbesluit + aanvullend krediet door AB	40 dagen	vri 14-5-21	don 8-7-21
Definitief gunnen realisatie gehele rwzi	10 dagen	vri 9-7-21	don 22-7-21
Vergunningsaanvraag	350 dagen	woe 16-12-20	din 24-5-22
Uitvoeren aanvullende onderzoeken	30 dagen	woe 16-12-20	din 26-1-21
Vergunningprocedure influentwerk (uitgebreide proc.)	160 dagen	woe 27-1-21	din 28-9-21
Uitvoeren aanvullende onderzoeken	30 dagen	don 22-4-21	woe 2-6-21
Vergunningprocedure gehele rwzi (uitgebreide proc.)	160 dagen	woe 29-9-21	din 24-5-22

Waterschap Vallei en Veluwe
Concept planning realisatie Circulaire rwzi Terwolde

versie: 2-10-2020

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
Realisatie (na bouwteamfase)	875 dagen?	woe 10-3-21	din 24-9-24
Realisatie nieuw influentwerk	501 dagen	woe 10-3-21	woe 19-4-23
Ontwerpen influentwerk (niet zijnde Verdygo) van DO naar UO	25 dagen	woe 10-3-21	din 13-4-21
Ontwerpen Verdygo modules van DO+ naar UO (ook prijsopgaven)	35 dagen	woe 10-3-21	din 27-4-21
Vorbereidende werkzaamheden terreinen (sloop, bouwrijp, verharding, K&L, etc.)	70 dagen	woe 10-3-21	din 15-6-21
Sloopwerkzaamheden	10 dagen	woe 10-3-21	din 23-3-21
Verleggen K&L	20 dagen	woe 24-3-21	din 20-4-21
Bouwrijp maken	20 dagen	woe 21-4-21	din 18-5-21
Tijdelijke verharding	20 dagen	woe 19-5-21	din 15-6-21
Totaal realisatie influentwerk (Verdygo + niet Verdygo)	80 dagen	woe 29-9-21	din 1-2-22
Bouwkeet plaatsen	2 dagen	woe 29-9-21	don 30-9-21
Verleggen PL	10 dagen	vri 1-10-21	don 14-10-21
Bouw verdeelwerk	16 dagen	vri 15-10-21	vri 5-11-21
Fundatie werkzaamheden	16 dagen	maa 8-11-21	maa 29-11-21
Installeren installaties	16 dagen	din 30-11-21	din 21-12-21
Omschakeling bestaand - nieuw	10 dagen	woe 22-12-21	din 18-1-22
Definitieve terreininrichting (verharding, terreinriolering e.d.)	10 dagen	woe 19-1-22	din 1-2-22
Testperiode (2 weken SAT en SIT + 2 weken storingsvrij draaien)	20 dagen	woe 2-2-22	din 1-3-22
Training medewerkers Beheer en Onderhoud	10 dagen	woe 2-3-22	din 15-3-22
Ingebruikname en overdracht	5 dagen	woe 16-3-22	din 22-3-22
Nazorg en eindoplevering	256 dagen	woe 23-3-22	woe 19-4-23
Proces Verbaal van Oplevering	1 dag	woe 23-3-22	woe 23-3-22
Restpuntenlijst oplossen	100 dagen	don 24-3-22	woe 31-8-22
TCD completeren	155 dagen	don 1-9-22	woe 19-4-23
Realisatie gehele rwzi (excl. Influentwerk)	373 dagen	vri 23-7-21	din 7-3-23
Ontwerp rest rwzi van DO naar UO (ook prijsopgaven)	40 dagen	vri 23-7-21	don 7-10-21
Acceptatie UO door OG	1 dag	vri 8-10-21	vri 8-10-21
Totaal realisatie gehele rwzi	100 dagen	woe 25-5-22	din 1-11-22
Bouw/renovatie bedrijfsgebouw	75 dagen	maa 11-10-21	vri 4-2-22
Omschakeling bestaand - nieuw	30 dagen	woe 2-11-22	din 13-12-22
Testperiode (4 weken SAT en SIT + 4 weken storingsvrij draaien)	40 dagen	woe 14-12-22	din 21-2-23
Training medewerkers Beheer en Onderhoud	10 dagen	woe 22-2-23	din 7-3-23
Ingebruikname en overdracht	405 dagen?	woe 8-3-23	din 24-9-24
Nazorg en eindoplevering	405 dagen?	woe 8-3-23	din 24-9-24
Proces Verbaal van Oplevering	5 dagen	woe 8-3-23	din 14-3-23