

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	9 sep '13	16 sep '13	23 sep '13	30 sep '13	7 okt '13	14 okt '13	21 okt '13	28 okt '13	4 nov '13	11 nov '13	18 nov '13	25 nov '13	2 dec '13	9 dec '13	16 dec '13	23 dec '13	30 dec '13	
1	Aanbesteding; openbare procedure	31 dagen	don 12-9-13	don 24-10-13																		
2	Publicatie werk op Tendered	1 dag	don 12-9-13	don 12-9-13																		
3	Aanwijs in het veld	1 dag	don 19-9-13	don 19-9-13																		
4	Vragen stellen voor de nota	1 dag	maa 23-9-13	maa 23-9-13																		
5	versturen Nota van Inlichtingen	1 dag	woe 25-9-13	woe 25-9-13																		
6	Sluiting inschrijving	1 dag	din 1-10-13	din 1-10-13																		
7	Beoordelen stukken	2 dagen	din 1-10-13	woe 2-10-13																		
8	Voornemen tot gunning 20 dagen alcatel	16 dagen	don 3-10-13	don 24-10-13																		
9	Definitieve gunning	1 dag	don 24-10-13	don 24-10-13																		
10	Uitvoering	63 dagen	vri 4-10-13	din 31-12-13																		
11	afvissen	5 dagen	vri 4-10-13	don 10-10-13																		
12	Vorbereiding + Pva OCE	10 dagen	maa 14-10-13	vri 25-10-13																		
13	Graafwerkzaamheden	10 dagen	maa 28-10-13	vri 8-11-13																		
14	Ruimen explosieven	5 dagen	maa 11-11-13	vri 15-11-13																		
15	Oplevering	1 dag	vri 29-11-13	vri 29-11-13																		
16	Buffer	5 dagen	vri 29-11-13	don 5-12-13																		
17	Financiële afronding	19 dagen	don 5-12-13	din 31-12-13																		
18	einddatum subsidie	0 dagen	din 31-12-13	din 31-12-13																		

Project: 130826.RK.6368.planning Datum: din 10-9-13	Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline	
	Splitsing		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Voortgang	
	Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang, handmatig	
	Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal			