

Besteknr. 09-2021

Ontwerp V&G-plan

'Raamovereenkomst oeverwerken'

Gemeente Gorinchem

Team Stadsbeheer

Stadhuisplein 1

Postbus 108

4200 AC Gorinchem

Telefoon: 14 0183

Fax: 0183 - 630540

[gemeente@gorinchem.nl](mailto:gemeente@gorinchem.nl)

[www.gorinchem.nl](http://www.gorinchem.nl)

Inhoud		Blz.
0	Algemene informatie	3
0.1	Toelichting	3
1	Projectgegevens (Kennisgevingsformulier)	4
1.1	Omschrijving bouwwerk	4
1.2	Adres/ligging bouwwerk	4
1.3	Namen van de betrokken partijen	4
1.4	Planning en uitvoeringsgegevens	5
2	Risico inventarisatie en evaluatie	6
2.1	Van toepassing zijnde regels en voorschriften	6
2.2	Gesignaleerde rest(risico's uit het ontwerp	6
3	V&G coördinatie in de uitvoeringsfase	8
3.1	Coördinatie in de uitvoeringsfase	8
3.2	V&G-plan uitvoeringsfase	8
3.3	Werkzaamheden door derden	8

## 0 Algemene informatie

### 0.1 Toelichting

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en -evaluatie (ontwerp-RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de ontwerpfase rekening te (laten) houden met de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie/planning en bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en zelfstandigen in staat stellen aan hun arbo wettelijke verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de beheersfase. Deze laatste zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier.

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van de gebruikelijke risico's. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in dienst zijnde spoorlijnen of industriële processen welke een mogelijke wisselwerking kunnen hebben met de bouwactiviteiten.

De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en -evaluatie bij de betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te elimineren of zo nodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij het uitgangspunt:

- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;
- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;
- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;
- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet maatregelen nemen, zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten worden omschreven in het V&G-plan Uitvoeringsfase.

# 1 Projectgegevens (Kennisgevingsformulier)

## 1.1 Omschrijving bouwwerk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verwijderen van begroeiing;
- Het verwijderen van bestaande beschoeiing en damwand;
- Aanbrengen van nieuwe beschoeiing en damwand;
- Aanvullen achter nieuwe beschoeiingen;
- Het ontgraven van grond;
- Het verwerken van grond;
- Het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
- Bijkomende werkzaamheden.

## 1.2 Adres/ligging bouwwerk

Nader te bepalen, binnen de grenzen van de gemeente Gorinchem.

## 1.3 Namen van de betrokken partijen

### a) Opdrachtgever

Naam	Gemeente Gorinchem
Adres	Stadhuisplein 1
Postadres	Postbus 108, 2400 AC Gorinchem
Contactpersoon	M. van Delft
Telefoon	0183 – 659 614
E-mail	<a href="mailto:m.v.delft@Gorinchem.nl">m.v.delft@Gorinchem.nl</a>

### b) Ontwerpde partij(en)

Naam	Gemeente Gorinchem
Adres	Stadhuisplein 1
Postadres	Postbus 108, 2400 AC Gorinchem
Contactpersoon	M. van Delft
Telefoon	0183 – 659 614
E-mail	<a href="mailto:m.v.delft@Gorinchem.nl">m.v.delft@Gorinchem.nl</a>

### c) V&G-coördinator(en) ontwerpfase

Naam	Gemeente Gorinchem
Adres	Stadhuisplein 1
Postadres	Postbus 108, 2400 AC Gorinchem
Contactpersoon	M. van Delft
Telefoon	0183 – 659 614
E-mail	<a href="mailto:m.v.delft@Gorinchem.nl">m.v.delft@Gorinchem.nl</a>

### d) Directie

Naam	Gemeente Gorinchem
Adres	Stadhuisplein 1
Postadres	Postbus 108, 2400 AC Gorinchem
Contactpersoon	M. van Delft
Telefoon	0183 – 659 614
E-mail	<a href="mailto:m.v.delft@Gorinchem.nl">m.v.delft@Gorinchem.nl</a>

- e) Uitvoerende partij  
Naam .....  
Adres .....  
Postadres .....  
Contactpersoon .....  
Telefoon .....  
E-mail .....
- f) Uitvoerende partij (nevenaannemer)  
Uitvoerende partij  
Naam .....  
Adres .....  
Postadres .....  
Contactpersoon .....  
Telefoon .....  
E-mail .....
- g) V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase  
Uitvoerende partij  
Naam .....  
Adres .....  
Postadres .....  
Contactpersoon .....  
Telefoon .....  
E-mail .....

#### 1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

2.4.1	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden.	N.t.b.
2.4.2	Geplande uitvoeringsperiode.	N.t.b.
2.4.3	Geplande opleverdatum.	N.t.b.
2.4.4	Gepland aantal werknemers dat tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig zal zijn.	N.t.b.
2.4.5	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen.	N.t.b.

## 2 Risico inventarisatie en evaluatie

### 2.1 Van toepassing zijnde regels en voorschriften

De hieronder genoemde veiligheidsregels- en voorschriften zijn specifiek voor dit werk van toepassing. De lijst is niet uitputtend:

- CROW publikatie 96B: Verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen
- CROW publikatie 400: Werken in of met verontreinigde grond
- CROW publikatie 335: Werken met stabiele grond
- CROW publikatie 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen
- CROW publikatie 324: Verantwoord aanbrengen elementenverhardingen

### 2.2 Gesignaleerde rest(risico's uit het ontwerp

Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden worden hier de (rest)risico's beschreven voor zover ze boven het "normale" risico uitgaan.

De aannemer dient naast de gebruikelijke beheersmaatregelen bij de werkzaamheden die "normaal" zijn in haar bedrijfsvoering en uitvoering van haar werken, aan te geven welke project specifieke maatregelen zij neemt ten aanzien van onderstaande geïdentificeerde risico's.

Onderstaande lijst is niet uitputtend.

Bouwfase	Activiteit	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggestie beheersmaatregel
Verhardingen	Aanbrengen verhardingen en opsluitingen	Lichamelijk letsel, fysieke overbelasting	(te) veel handmatig werk en/of onjuiste inzet mechanische hulpmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opstellen straatwerkplan</li> <li>- werken volgens CROW 324</li> </ul>
Algemeen	Werken door- en met derden. Meerdere aannemers binnen werkgebied	Gezondheids- en veiligheid risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet- of onvoldoende afstemming van verschillende werkzaamheden</li> <li>- Onoplettendheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanstellen V&amp;G-coördinator</li> <li>- V&amp;G overleggen met derden</li> <li>- Juiste en volledige instructies</li> <li>- Opstellen V&amp;G locatieplan</li> </ul>
Verkeersmaatregelen				-
Drukke schoolroute	Verkeersbewegingen buiten de afzettingen	Lichamelijk letsel	Aanrijding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verkeersregelaar op drukke tijden</li> <li>• Akoestisch signaal</li> </ul>
(Winkelend) publiek	(bouw)verkeer	Lichamelijk letsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanrijding</li> <li>- Publiek op bouwplaats</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deugdelijke afzetting van het werkterrein</li> <li>• Buiten werktijd werkterrein afsluiten</li> <li>• Putten en sleuven afdekken</li> </ul>
Weggebruikers	Rijplaten	Lichamelijk letsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vallen</li> <li>- Uitglijden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platen vlak en aanéengesloten leggen</li> <li>• Beschadigde platen vervangen</li> </ul>

### 3 V&G coördinatie in de uitvoeringsfase

#### 3.1 Coördinatie in de uitvoeringsfase

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen (onderaannemers, nevenaannemers of ZZP-ers) die gelijktijdig op de locatie aan het werk zijn moet in het V&G-plan uitvoeringsfase aangegeven worden op welke wijze invulling gegeven zal worden aan samenwerking en communicatie.

#### 3.2 V&G-plan uitvoeringsfase

De V&G coördinator uitvoeringsfase stelt een V&G-plan uitvoeringsfase op zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het bouwbesluit.

Dit plan dient uiterlijk twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

In het V&G-plan uitvoeringsfase dient tenminste te worden opgenomen:

- De wissel- en samenwerking als gevolg van gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden door verschillende partijen.
- De taken en verantwoordelijkheden van de diverse leidinggevenden die bij het project zijn betrokken.
- Op welke wijze er invulling gegeven zal worden aan de samenwerking, communicatie en coördinatie betreffende de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers, omstanders en omgeving van het project.
- Overlegmomenten en vastlegging daarvan.
- De wijze van instructie aan de werknemers met betrekking tot het navolgen van de regels betreffende de veiligheidsrisico's en de getroffen beheersmaatregelen.
- Lijst van V&G-verantwoordelijke personen en hun contactgegevens
- Adres en rijroute naar arts en ziekenhuis
- Te gebruiken PBM's

#### 3.3 Werkzaamheden door derden

Werkzaamheden die door derden zullen worden uitgevoerd zijn:

- Geen.

De coördinatie van deze werkzaamheden worden gevoerd door de V&G-coördinator van de aannemer van bestek 15-2020.

De coördinatie heeft tot doel om de werkzaamheden van de verschillende aannemers op de bouwplaats zodanig op elkaar af te stemmen dat risico's met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers en omstanders worden geïnventariseerd en door maatregelen worden beperkt, dan wel weggenomen.

Deze overleggen worden gepland en afspraken worden vastgelegd.

In het V&P-plan uitvoeringsfase wordt een schema opgenomen met deze overleggen en de frequentie daarvan.