



bijlage

TOEZICHTKEURINGSPLAN

Bijlage -
Horend bij Besteknummer 17185-31 / 17185 – schietfaciliteiten Soesterberg / Bouwrijp maken
Datum 15-05-2020

Rijksvastgoedbedrijf
Directie T&P

Projectnaam
17185 – Schietfac. Soesterb.
BOUWRIJP MAKEN
Bwk en Install.werkzaamh.

Projectnummer
17185

Fase
Bestek

STABU nr.	Onderdeel	Controlepunt / Onderdeel	WP / BP	Toetsingswijze	Tijdstip / Frequentie	Eis conform bestek; Opmerkingen:	Rapportage schriftelijk; Opmerkingen:
00.02	Algemene projectgegevens	Peil			Voor uitzetten gebouw	Onuitwisbaar vastleggen	
00.01	Toepassing zijnde voorwaarden	Voorwaarden (onder) aannemers elektrotechnische werkz.	WP	Goedkeuring aannemer	Voor aanvang		
00.01	Toepassing zijnde voorwaarden	Voorwaarden (onder) aannemers infra werkz.	WP	Goedkeuring aannemer	Voor aanvang		
00.02	Administratieve bepalingen	Keuring bouwstoffen		Visueel	Bij levering op het werk, voor verwerking	Voorgeschreven kwaliteitsverklaring leveren	Kwaliteitsverklaring / certificaat
00.06	Verantwoordelijkheid	Installatie- en werkverantwoordelijkheid	WP	Schriftelijk	Voor aanvang		Schriftelijke verklaring
05.00	Bouwplaatsvoorzienin- gen, algemeen	Afval			Na elk transport	Bewijs van storting	
05.52	Uitzetten	Bouwraam, Peilmaten bouwlagen	WP	Controle meting door aannemer	Gerelateerd aan bouwfase	Onuitwisbaar vastleggen	
12.40	Grondwerk	Overblijvende grond	WP	Onderzoek	Voor transport	Bouwstoffenbesluit	Rapport
12.50	Grondwerk	Verwerken grond	WP	Onderzoek	Voor levering	Bouwstoffenbesluit	Schoon grondverklaring
12.50	Grondwerk	Indringingsweerstand per laag	WP	Handsondering	Na verdichten laag	Onder fundatie 4 N/mm2, overige 2 N/mm2	Rapport
12.60	Grondwerk	Verdichten van grond	WP	Handsondering	Na verdichten laag	Gehele bouwput 4 N/mm2	

STABU nr.	Onderdeel	Controlepunt / Onderdeel	WP / BP	Toetsingswijze	Tijdstip / Frequentie	Eis conform bestek; Opmerkingen:	Rapportage schriftelijk; Opmerkingen:
23.00	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen	Elementen (prefab)		Visueel	Bij levering		KOMO -attest met productcertificaat
23.00	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen	Elementen (prefab)	WP	Visueel	Voor montage		
23.00	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen	Hijs- en transportvoorzieningen	WP	Visueel	Voor productie		
46.00	Schilderwerk	Verfadvies			Voor start werkzaamheden		Rapport
46.00	Schilderwerk	Vochtpercentage	BP	Meting	Voor behandeling		Rapport
46.31/ 46.32	Schilderwerk	Laagdikten	WP	Controle meting(en)	Na gereedkomen / nat		Rapport
46.33	Schilderwerk	Vloercoating	WP	Beoordeling monster	Voor start werkzaamheden		
50.00	Dakgoten en hemelwaterafvoeren	Controle verbindingen			Na gereedkomen		Rapport
50.41	Dakgoten en hemelwaterafvoeren	Metalen buisleidingen			Bij levering		KOMO -certificaat met KOMO -keurmerk
52.00	Waterinstallatie	Onderhoud-bedrijf-/ bedienings voorschrift. Bedieningsinstructie LVD	BP	Visueel / bediening	Voor oplevering	52.00	Waterinstallatie
52.00	Waterinstallatie	Doorspoelen en/of desinfecteren van waterinstallatie	WP	Meting	Na gehele montage		Rapport
52.13	Waterinstallatie	Beproeven /inregelen		Beproeven	Voordat onderdelen aan het zicht zijn onttrokken		Rapport / certificaat
52.32	Waterinstallatie	Kunststof buisleidingen			Bij levering	KIWA-keur	Ook hulpstukken
54.00	Brandbestrijdings- installatie	Keuring installatie		Keuring	Na gereedkomen		Bevestiging keuring
54.13	Brandbestrijdings- installatie	Beproeven /inregelen:	WP	Beproeven	Na gereedkomen		Rapport
70.00	Elektrotechnische installaties	Goedkeuring installatie volgens NEN1010 hoofdstuk 61, Eerste	WP	Onafhankelijk Inspectie Bedrijf (afgekort OIB)	Voor inbedrijfstelling	Volgens NEN1010 hoofdstuk 61 (zie verder 1e inspectie)	Rapportage volgens NEN1010 rubriek 61.4. Rapport minimaal

STABU nr.	Onderdeel	Controlepunt / Onderdeel	WP / BP	Toetsingswijze	Tijdstip / Frequentie	Eis conform bestek; Opmerkingen:	Rapportage schriftelijk; Opmerkingen:
	installaties						
70.11	Elektrotechnische installaties	Verlichtingsinstallatie: plaats noodverlichtingpunten	BP	Visueel	Na gereedkomen definitieve bouwkundige plattegrond		
70.12	Elektrotechnische installatie	Werktekeningen en berekeningen Controle volgens NEN1010 rubriek 61.2 Werktekeningen en berekeningen	CP WP	OIB Controle	Minimaal 10 werkdagen voor aanvang werk- zaamheden Na stempel akkoord OIB Minimaal 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden		Stempel akkoord OIB Paraaf gezien
70.12	Elektrotechnische installatie	Noodverlichting projectie / armatuuradressen		Tekening	Voor inbedrijfstelling		
70.13	Elektrotechnische installaties	Beproeven /inregelen:	BP	Metingen	Na gereedkomen conform bestek		Rapport
70.14	Elektrotechnische installatie	Gebouwenmap / revisietekeningen	WP	Visueel	Voor oplevering		
70.41 / 70.42	Elektrotechnische installatie	Kanaliserie / buisleidingen	WP	Visueel	Voor sluiten plafonds		
70.43	Elektrotechnische installaties	Kunststof buis			Bij levering		
70.52	Elektrotechnische installatie	Schakel- en verdeelinrichting productiegegevens	WP	Tekening	Voor productie		Stempelschets / Product- certificaat
70.61 70.62	Elektrotechnische installatie	Grondkabels	BP	Visueel	Voor dichten kabelsleuf		
70.65	Elektrotechnische installatie	Waarschuwingsband	BP	Visueel	Voor dichten kabelsleuf		
70.88	Elektrotechnische installatie	Aardplaten / ringleiding	WP	Visueel	Voor aanvullen grondwerk / voor betonstort		
70.88	Elektrotechnische installatie	Aardelektrode	WP	Meting	Voor oplevering		Rapport