

VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas
Project : Bermbeheer bestek

Besteknummer : 061.001

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|--|----|
| 01 | ALGEMENE INFORMATIE | 4 |
| 01.01 | Wettelijke verplichtingen | 4 |
| 01.02 | Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase | 5 |
| 01.03 | Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase | 5 |
| 01.04 | Gebruikte informatie | 5 |
| 02 | ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK | 6 |
| 02.01 | Bestek | 6 |
| 02.02 | Globale omschrijving | 6 |
| 02.03 | Locatie | 6 |
| 02.04 | Planning | 6 |
| 02.05 | Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats | 6 |
| 02.06 | Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats | 6 |
| 03 | BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE | 7 |
| 03.01 | Vorbereidingsfase | 7 |
| 03.01.01 | Opdrachtgever | 7 |
| 03.01.02 | Ontwerpde partij | 7 |
| 03.01.03 | V&G-coördinatie | 7 |
| 03.02 | Uitvoeringsfase | 7 |
| 03.02.01 | Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever | 7 |
| 03.02.02 | Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt) | 8 |
| 03.02.03 | V&G Coördinator uitvoeringsfase | 8 |
| 03.03 | Samenwerking en communicatie in ontwerpfase | 8 |
| 03.04 | Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase | 8 |
| 03.05 | Kennisgeving aan inspectie SZW | 8 |
| 04 | VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE | 10 |
| 04.01 | Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen | 10 |
| 04.02 | Asbestinventarisatie opstellen | 10 |
| 04.03 | Chroom 6 verontreinigingen | 10 |
| 05 | INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S | 11 |
| 05.01 | Algemeen | 11 |
| 05.02 | V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp | 11 |

| | | |
|------------|--|----|
| 05.03 | V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk | 11 |
| 05.04 | Opleidingen en cursussen | 11 |
| 06 | UITWERKING V&G-PLAN | 12 |
| 06.01 | Algemeen | 12 |
| 06.02 | V&G-dossier | 12 |
| 07 | CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE | 13 |
| 08 | KENNISGEVINGSFORMULIER | 15 |
| 08.01 | Toelichting bij formulier | 15 |
| 08.02 | Arbeidsinspectie | 15 |
| BIJLAGE 1: | RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE | 18 |
| BIJLAGE 2: | RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE | 27 |

01

ALGEMENE INFORMATIE

01.01

Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

- een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
- een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

- betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
- in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
- in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
- de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
- de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
- 'ongevallen met verzuim' tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Horst aan de Maas, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW
- het inventariseren van de Arbo risico's
- het doen van suggesties voor maatregelen
- het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
- het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico's geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico's weg te nemen. Restrisico's zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
- voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.
- De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

01.04 Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

02 ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

02.01 Bestek

Naam project : Bermbeheer bestek
Besteknummer : 061.001
Versie : Definitief
Datum : 30-06-2021

02.02 Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- Maaien wegbermen;
- Maaien watergangen;
- Bijmaaien rondom bomen;
- Verzorgen tijdelijke verkeersmaatregelen;
- bijkomende werkzaamheden.

02.03 Locatie

Het werk bevindt zich , in de gemeente Horst aan de Maas.

02.04 Planning

Geplande aanvangsdatum bouw : 01-09-2021
Geplande bouwtijd :
Geplande opleveringsdatum : 31-12-2021

02.05 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats

Aantal werkgevers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.

02.06 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

Aantal werknemers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.

03 BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

03.01 Voorbereidingsfase

03.01.01 Opdrachtgever

Naam : Gemeente Horst aan de Maas
Bezoekadres : Wilhelminaplein 6
Postadres : Postbus 6005
Postcode en plaats : 5960 AA Horst
Contactpersoon : R. Kersten
Telefoon : (077) 477 9750
Emailadres : -

03.01.02 Ontwerpde partij

Naam : Gemeente Horst aan de Maas
Bezoekadres : Wilhelminaplein 6
Postadres : Postbus 6005
Postcode en plaats : 5960 AA Horst
Contactpersoon : R. Kersten
Telefoon : (077) 477 9750
Emailadres : -

03.01.03 V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfasen, conform artikel 2.29

Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

Naam : Gemeente Horst aan de
Bezoekadres : Wilhelminaplein 6
Postadres : Postbus 6005
Postcode en plaats : 5960 AA Horst
Contactpersoon : R. Kersten
Telefoon : (077) 477 9750
Emailadres : -

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

03.02 Uitvoeringsfase

03.02.01 Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever

Naam : Nog niet bekend
Bezoekadres : Nog niet bekend

Postadres : Nog niet bekend
Postcode en plaats : Nog niet bekend
Contactpersoon : Nog niet bekend
Telefoon : Nog niet bekend
Emailadres : Nog niet bekend

03.02.02 Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

Naam : Nog niet bekend
Bezoekadres : Nog niet bekend
Postadres : Nog niet bekend
Postcode en plaats : Nog niet bekend
Contactpersoon : Nog niet bekend
Telefoon : Nog niet bekend
Emailadres : Nog niet bekend

03.02.03 V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam : Nog niet bekend
Bezoekadres : Nog niet bekend
Postadres : Nog niet bekend
Postcode en plaats : Nog niet bekend
Contactpersoon : Nog niet bekend
Telefoon : Nog niet bekend
Emailadres : Nog niet bekend

03.03 Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

03.04 Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

03.05 Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

04 VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

04.01 Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

n.v.t.

04.02 Asbestinventarisatie opstallen

n.v.t.

04.03 Chroom 6 verontreinigingen

n.v.t.

04.04

05 INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S

05.01 Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico's overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico's zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico's te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

05.02 V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

05.03 V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie bijlage 2.

05.04 Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevend en de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen op de werkplek.

06

UITWERKING V&G-PLAN

06.01

Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

06.02

V&G-dossier

1. Omschrijving van het bouwwerk

2. Technische specificaties

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

4. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

07

CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
- Blussen beginnende branden.
- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er

informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

08

KENNISGEVINGSFORMULIER

08.01 Toelichting bij formulier

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

08.02 Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden. Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

Postadres : Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV UTRECHT

Internet : www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten)

Telefoon : 0800 - 5151

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK
(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

....., besteknummer

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente in diverse straten te

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 | Opdrachtgever | 2.2 | Ontwerpde partij(en) |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Naam | : Gemeente Horst aan de Maas | Naam | : |
| Adres | : | Adres | : |
| Postcode/plaats | : | Postcode/plaats | : |
| Contactpersoon | : | Contactpersoon | : |
| Telefoon | : | Telefoon | : |

2.3 Uitvoerende partij(en)

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

| 2.4 | Ontwerpde partij(en) | 2.5 | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| Naam | : | Naam | : |
| Adres | : | Adres | : |
| Postcode/plaats | : | Postcode/plaats | : |
| Contactpersoon | : | Contactpersoon | : |
| Telefoon | : | Telefoon | : |

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2 Geplande bouwtijd:

3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ...

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

4. Datum van kennisgeving:

5 Handtekening opdrachtgever:

.....

.....

BIJLAGE 1: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie | Abomafoon |
|-------------------|------------------|----------------------------|---|---|------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| 950010 | 100301 | Stelpost | Fysieke belasting Psycho sociale arbeidsbelasting Vermoeidheid | Geestelijk inspannend werk Te veel werk Tijdsdruk Slechte houding | | Ingerichte werkplek Voldoende tijd reserveren voor aanpak | Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen Aparte pauzeerruimte Ventilatie ruimte(n) | Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten Arbeidstijden afstemmen Werkoverleg organiseren Juiste persoon op de juiste plek Reële planning | | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress , https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen |
| 801010, 801020 | 100501 | Inzetten werknemer | Ongevallen Psycho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid | Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon | | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning | PBM afgestemd op takenpakket | https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/ , https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces , https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en- |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal , https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen , https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress |
| 802010 | 100513 | Inzetten hydraulische graafmachine | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid | | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 802020 | 100518 | Inzetten tractor | Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid | | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | arbeidsmiddelen bijgesloten | Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | | https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 802030 | 100534 | Inzetten bosmaaier | Snijden Lawaai Struikelen | Onvoldoende opleiding en kennis Orde en netheid Inzet materieel | | Inleen specialistische kennis Mechanisch maaien | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbeschermin g | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 201010, 202010, 202020, 203010 | 511401 | Uitmaaien watergang | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling | | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescher- ming, Veiligheids- schoeisel, gehoorbescher- ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op- |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <p>bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming</p> |
| 201020, 202040, 203020 | 511412 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang | <p>Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel</p> | <p>Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij verwijderen afval Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen</p> | | <p>Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal afval verwijderen</p> | <p>Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine machine</p> | <p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieselluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij inzet gereedschappen/scheid</p> | <p>Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheids-schoeisel, Gezichtsbescherming</p> | <p>https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw, https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/handbescherming</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | ing mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | | n.nl/hygiënische- voorzieningen-op- bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 101010, 102010, 102030, 102051, 102061, 103010, | 512501 | Maaien bermen en taluds | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling | | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescher- ming, Veiligheids- schoeisel, gehoorbescher- | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|
| 104010 | | | | | | | Afzetten werkgebied/markeren | CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | ming | https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-opbouw , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 105010 | 512505 | Bijmaaien rondom bomen | Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia | Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvalblootstelling | | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien | Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding, Handschoenen, Oogbescher- ming, Veiligheids- schoeisel, gehoorbescher- ming | https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-opbouw , |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming |
| 101020, 102020, 102040, 102052, 102062, 103020, 104020 | 512506 | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds | Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel | Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij verwijderen afval Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen | | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal afval verwijderen | Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine machine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij inzet gereedschappen/scheiding mens en machine | Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheids-schoeisel, Gezichtsbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/hygiënische- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------------------------------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | | Ventilatie /windrichting bepalen | | voorzieningen-op- bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 401010, 401020 | 620105 | Toepassen rijdende afzetting | Aanrijdgevaar | Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten | | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties | Obstakels Afzettingen | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning. |
| Fundering / grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
| | Frezen werkterrein | Lichamelijk letsel | Wegschietende materialen | Afscherming |
| | Ontgraven bouwputten | OmvalLEN zwaar materieel | Ongewilde beweging van de graafmachine | Stabiliseren |
| | | Instorten putwand Verwonding | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting |
| Aanvullen bouwputten | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten | |
| Leidingen & kabels | Graafwerkzaamheden | Brand Elektrocutie Explosie | Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer | KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer | Verkeervoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen |

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
|-----------------|--------------------|--|----------------------------|--|
| Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorschadigingen | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |
| Overige | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform 'richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering' |
| | Eiken | Eikenprocessierups | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf |