

Ruimte	Akkoord	Opmerkingen
Gymzaal 4		
Douche koppen	OK	Begrenzing 6l per min. aanbrengen
Isolatie kanalen LBK	OK	Dampdicht isoaltie nalopen op dichtheid
Luchtslang	OK	Montage plafond is deels los, herstellen
Condensafvoer LBK	OK	Controleren en goed vastzetten op vloerrooster
Noodverlichting kleedkamers	X	Plafond armatuur vervangen door muur armatuur (2 st)
Dimfunctie verlichting gymzaal	X	Dimmen heft zich zelf op bij activering beweging. Aanpassen!
Inregelen retourdebiel	X	Na plaatsen deuren/ rooster en gezakt scherm
Gymzaal 5		
Douche koppen	OK	Begrenzing 6l per min. Aanbrengen
Isolatie kanalen LBK	OK	Dampdicht isoaltie nalopen op dichtheid
Condensafvoer LBK	OK	Controleren en goed vastzetten op vloerrooster
Schakelaars douches in werkkast	X	O= automattisch en I= UIT! Hier nog een tekstplaatje maken!
Noodverlichting kleedkamers	X	Plafond armatuur vervangen door muur armatuur (2 st)
Dimfunctie verlichting gymzaal	X	Dimmen heft zich zelf op bij activering beweging. Aanpassen!
Inregelen retourdebiel	X	Na plaatsen deuren/ rooster en gezakt scherm
Gymzaal 6		
Douche koppen	OK	Begrenzing 6l per min. Aanbrengen
Isolatie kanalen LBK	OK	Dampdicht isoaltie nalopen op dichtheid
Condensafvoer LBK	OK	Controleren en goed vastzetten op vloerrooster
Noodverlichting kleedkamers	X	Plafond armatuur vervangen door muur armatuur (2 st)
Dimfunctie verlichting gymzaal	X	Dimmen heft zich zelf op bij activering beweging. Aanpassen!
Inregelen retourdebiel	X	Na plaatsen deuren/ rooster en gezakt scherm
Gymzaal 7		
Douche koppen	OK	Begrenzing 6l per min. Aanbrengen
Isolatie kanalen LBK	OK	Dampdicht isoaltie nalopen op dichtheid
Condensafvoer LBK	OK	Controleren en goed vastzetten op vloerrooster
Noodverlichting kleedkamers	X	Plafond armatuur vervangen door muur armatuur (2 st)
NoodverlichtingBSH	X	Deze is stuk en dient te worden vervangen
Dimfunctie verlichting gymzaal	X	Dimmen heft zich zelf op bij activering beweging. Aanpassen!
Inregelen retourdebiel	X	Na plaatsen deuren/ rooster en gezakt scherm
Ontbreekt nog een WKD bij een klimrek!	X	Is aangegeven door J&F. Navraag bij Peeman
Technische ruimte		
Keuring gasleiding	X	Staat voor 30 september in de planning
Gasleiding	OK	Extra beugel aanbrengen in de stijgleiding
Condensafvoer cv-ketels	OK	Tape bij de afvoeren verwijderen
Dak- PV Installatie		
PV installatie	OK	Alles in aangesloten, maar kan nog niet inbedrijf worden genomen
Omvormer PV- installatie	OK	Is gemonteerd

Aansluiting HVK	X	Moet nog een extra groep worden gemaakt
Brandmeldinstallatie		
Installatie	X	Nog niet afgerond, test 1 oktober
Oude bekabeling verwijderen	X	Op het entresol
Brandpaneel	X	Nog niet aangepast
Ontruimingsplattegronden	X	Nog niet aangepast (gemeente/ SRGO)
Bescheiden		
Tekeningen + techn. Info E instal.	X	Revisie map 1x maal op locatie en digitaal verstrekken
Tekeningen + techn. Info W instal.	OK	Revisie map 1x maal op locatie en digitaal verstrekken
Instructie gebruiker	OK	IBS regeltechniek is uitgevoerd en technische man SRGO heeft instructie gekregen
Legionella	OK	24 september is dit door De Melker ingesteld en toegankelijk voor SRGO. Kunnen ditzelf integreren in het beheerplan Legionella
OH-contract en garanties	X	Volgt nog na definitieve oplevering

X Restpunten voor 22 oktober afhandelen