

RISICODOSSIER		Project: Realiseren schietbaan DC Zeist							
17-11-2021		Project nummer: 24823							
ID	Ongewenste gebeurtenis	oorzaken	gevolgen	K	G	KxG	TYPE	Doel / KSF	Projectfase
20	Gebruiksaanwijzingen zijn niet gegeven en restpunten zijn niet afgehandeld bij ingebruikname	Instructies en afhandelen van restpunten worden niet uitgevoerd door ON.	Trainingsingen kunnen niet opgestard worden.	3	3	9		KSF 3: Samenwerking realisatiefase	Realisatiefase
4	Vertraging in bouwtijd door langere levertijden.	Door de huidige krapte op de markt van staal, hout en medewerkers kan de afgesproken planning niet gehaald worden.	Vertraging in oplevering en dus in gebruikname van Schietbaan.	3	2	6		KSF 1: Behalen mijlpalen	Realisatiefase
10	Storingen worden niet tijdig afgehandeld	verschillende onderaannemers	Niet eenduidig handelen bij storingen, waardoor het mogelijk is dat bij storingen het langer duurt voordat iets is verholpen. Waardoor de schietbaan mogelijk minder inzetbaar is.	3	2	6		KSF 4: Samenwerking onderhoudsfase	Onderhoudsfase
17	storingen worden niet spoedig opgepakt en storingen worden te laat gezien.	Er is geen verbinding met een storingsopvolging vanuit de installaties. Storingmelding komt niet door.	vertraging op de storingsopvolging, er kan ook niet voortijdig al geanticipeerd worden op mogelijke storingen	3	2	6		KSF 4: Samenwerking onderhoudsfase	Realisatiefase
19	Storingmelding wordt niet tijdig verholpen	Meldingen van storingen worden niet opgepakt door onderhoudspartij.	Trainingsingen kunnen niet doorgaan	2	3	6		KSF 4: Samenwerking onderhoudsfase	Onderhoudsfase
21	Preventieve onderhoud is niet (tijdig) uitgevoerd	ON voert benodigde onderhoudswerkzaamheden niet uit.	Trainingsingen kunnen niet doorgaan	2	3	6		KSF 4: Samenwerking onderhoudsfase	Onderhoudsfase
5	Vertraging in afgeven omgevingsvergunning.	Gemeente houdt omgevingsvergunning langer aan / of keurt niet goed.	Vertraging in start bouw en dus in oplevering en ingebruikname van Schietbaan.	2	2	4		KSF 1: Behalen mijlpalen	Ontwerpsfase
14	Wijzigingen in het gebruikers specifieke programma van eisen.	De planuitwerking is nog niet 100% hierdoor kunnen nieuwe / aanvullende inzichten ontstaan.	Vertraging in oplevering en dus in gebruikname van Schietbaan.	2	2	4		KSF 1: Behalen mijlpalen	Ontwerpsfase
22	Aanpassingen aan schietbaan gedurende gebruiksfase/ onderhoudsfase kosten veel extra tijd	Het aanpassen naar de nieuwste eisen is niet eenvoudig uit te voeren.	Trainingsingen kunnen niet doorgaan	2	2	4		KSF 5: Circulair	Onderhoudsfase
9	Technische kwaliteit installaties is niet conform eis.	Doordat leveringen van installaties moeilijk zijn (door grote vraag op markt) wordt er ivm de snelheid gekozen voor een minder kwalitatieve installatie)	Meer storingen en herstelwerkzaamheden hierdoor kan het zijn dat de inzetbaarheid van de schietbaan minder is.	3	1	3		KSF 2: Samenwerking ontwerpfase	Ontwerpsfase
15	Interferentie met andere lopende projecten, met effect op bedrijfsvoering PI (beveiligingsrisico's) / verstoren primaire proces	Geen duidelijke communicatie en afstemming met locatie en andere projecten.	Vertraging in oplevering en dus in gebruikname van Schietbaan.	2	1	2		KSF 1: Behalen mijlpalen	Realisatiefase
11	Het niet goed bereikbaar zijn van de bouwlocatie en mogelijke veiligheidsissues.	Op het complex zijn diverse kleine en grote projecten die lopen, en er zijn diverse medewerkers en bezoekerstromen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk dat de bouwplaats bereikbaar is en dat er personen zich in de verkeersstroom mengen die daar niet zouden moeten zijn.	Vertraging in oplevering en dus in gebruikname van Schietbaan.	1	1	1		KSF 1: Behalen mijlpalen	Realisatiefase