

Bijlage B107e Aandachtspunten ontdekt bij controle KPN ligging Proefsleuven

Kabels door bomenstrook worden voorzien van mantelbuizen.

KPN reguliere telecom-kabels

Contactpersoon

Voor vragen over lopende projecten of voor nieuwe projecten altijd rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling Engineering:

KPN CO IC Engineering Reconstructie

Postbus 3053

3800 DB Amersfoort

E-mail: orderintakeplan@kpn.com

Tel: (030) 2553444 optie 4

Vooroverleg geweest met:

Leon Houben, Liaison Management

Telefoonnummer 06-22 37 14 32

K1 (huisnummer 15)

- Boom in ontwerp iets verschuiven. Boom en kabel ca. 1 meter van elkaar. Geen verlegging KPN nodig.
 - o Indien geen mantelbuis aanwezig is, bestaande kabel voorzien van mantelbuis tijdens uitvoering.

K8/K9 (huisnummer 33)

- **KPN door nieuwe boom evenzijde. Verlegging noodzakelijk richting Andersonsweg min 1,5m.**

K10 (huisnummer 48)

- KPN ligt naast boomvak, obv proefsleuf geen verlegging nodig.
 - o Indien geen mantelbuis aanwezig is, bestaande kabel voorzien van mantelbuis tijdens uitvoering.

K15/16 (huisnummer 129-137)

- Mantelbuis gaat langs/door rand boomvakken, geen verlegging nodig.
- KPN leiding ligt aan oneven zijde in groenvak, geen bomen bovenop de kabel, geen verlegging nodig. Verlegging Oneven zijde vanuit KPN wenselijk?
 - o Indien geen mantelbuis aanwezig is, bestaande kabel voorzien van mantelbuis tijdens uitvoering.

K17/18 (huisnummer 159-161)

- Overstekende kabel KPN niet gevonden (Of moet dieper liggen dan 1m en meer dan 1m buiten de KLIC lijn).
 - o Indien deze na 2,5m richting Prins Bernhard ligt dan is verlegging alsnog noodzakelijk!

K19/20 (huisnummer 110)

- Geen KPN gevonden. Liggen conform KLIC buiten de nieuwe bomen. Geen verlegging nodig.
 - o Indien geen mantelbuis aanwezig is, bestaande kabel voorzien van mantelbuis tijdens uitvoering.

K24/25 (huisnummer 219)

- Mantelbuis staal van KPN, komt overeen met KLIC-lijn KPN. Mantelbuis verdeelkast rand boomvakken. Geen verlegging nodig.
 - o Indien geen mantelbuis aanwezig is, bestaande kabel voorzien van mantelbuis tijdens uitvoering.

K26/27 (groen Pappelhof-Parklaan)

- KPN Kabels in groenvak. Geen verlegging KPN voorzien.

Aanleg van glasvezel door KPN

Tussen de spoorwegovergang Kapellerlaan naar het zuiden tot aan de Kapel in 't Zand - Schoolstraat, wordt de KPN in de trottoirs glasvezelleidingen aangelegd, inclusief plaatsing nutskast voor Kapellerlaan 192. De aanleg vindt plaats voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de aannemer van de uitvoering.

Contactpersoon:

Rene van den Heuvel

Projectleider

KPN FAN INF Besturing

Stationsstraat 115, 3811MH Amersfoort

Mobiel: +31(0)6-52614934

Email: rene.vandenheuvel@kpn.com