

# GEMEENTE STADSKANAAL

## VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Voor het inspecteren en reinigen van kolken  
en lijngoten in de gemeente Stadskanaal.

Bijlage bij besteknr. 009527-BS-K

Projectnummer	:	009527-BS-K
Datum	:	22-06-2022
Revisie	:	
Datum	:	
Coördinator	:	Buro Hollema BV
Accordering	:	

## Veiligheids- en gezondheidsplan

### 1. Omschrijving van het bouwwerk

- 1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het inspecteren en reinigen van kolken en lijngoten in de gemeente Stadskanaal.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het reinigen van straat- en trottoirkolken
- b. het reinigen van lijn- en sleufgoten
- c. het toepassen van tijdelijke verkeersvoorzieningen en afzettingen t.b.v. werk en uitvoering.

- 1.2 Adres/licging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de kernen van de gemeente Stadskanaal.

### 2. De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt:

Omschrijving	maatregel/afspraken
Aanbrengen elementenverharding	Mechanisch straten conform CROW publicatie 324
Waarborgen bereikbaarheid hulpdiensten en woningen	Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren
Veilig werken op/en/of naast de rijbaan	Wegafzettingen conform CROW publicatie 96B
Opslag materiaal/materieel	Nader te bepalen terrein

### 3. De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase:

- 2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase
- Naam : Gemeente Stadskanaal  
Adres : Postbus 140  
Postcode/plaats : 9500 AC Stadskanaal  
Contactpersoon : dhr. T. Pomper  
Telefoon : 0599 631631

- 2.5 Coördinator (en) Uitvoeringsfase
- Naam  
Adres  
Postcode/plaats  
Contactpersoon  
Telefoon

### 4. Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats (werken die in elkaar grijpen):

- Geen werkzaamheden derden

## 5. Overzicht bijzondere gevaren

	Voorzien in ontwerpfase van dit bouwwerk	Latent in gebruiksfase
Bedelving, vastraken of vallen	<input type="checkbox"/> Riolering <input type="checkbox"/> Aanleggen gronddepot <input type="checkbox"/> Werken op daken/steigers	
Blootstelling aan chemische of biologische stoffen.	<input type="checkbox"/> verontreinigde grond/slib <input type="checkbox"/> Asbest in fundering <input type="checkbox"/> Asbestcementleidingen	
Werk met ioniserende stralingen	<input type="checkbox"/> Controleren lassen <input type="checkbox"/> Metingen aan de ondergrond	
Werk nabij hoogspanningskabels	<input type="checkbox"/> Raken overige kabels en leidingen.	
Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.	<input type="checkbox"/> Rioleringswerkzaamheden	
Werk met duikuitrusting	<input type="checkbox"/> funderingswerk	
Werkzaamheden met springstoffen	<input type="checkbox"/> Munitieresten	
Montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen	<input type="checkbox"/> Hijswerkzaamheden	

**6. Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.**

Gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Eventuele wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden	Inventarisatie van de specifieke gevaren	Evaluatie	Maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie	Toezicht op de maatregelen
Opslag materiaal en materieel op bouwlocatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>* beklemming;</li> <li>* Bedolven raken;</li> <li>* Vallen, stoten;</li> <li>* Gezondheid;</li> <li>* brand/kortsluiting;</li> <li>* Spelende kinderen;</li> <li>* vandalisme.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Obstakels signaleren;</li> <li>* Voorzieningen t.b.v. veilige bereikbaarheid gebouwen gelegen aan werkterrein;</li> <li>* Schaft- en toiletvoorzieningen in de nabijheid van het werk;</li> <li>* Maken aansluitingen voor elektra en water onbereikbaar voor onbevoegden;</li> <li>* Plaats alle gereedschap en klein materieel in een afsluitbare materieel container;</li> <li>* Werkterrein afschermen d.m.v. hekken</li> <li>* Bouwmateriaal binnen hekken van het werkterrein;</li> <li>* Partiële bewaking na werktijd en in weekenden</li> </ul>	
Werkzaamheden in nabijheid elektriciteitsleidingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>* kortsluiting;</li> <li>* brand- en explosiegevaar;</li> <li>* elektrocutiegevaar.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Klic info opvragen;</li> <li>* werkzaamheden uitstellen tot gevaar geweken is;</li> <li>* bestaande leidingen en kabels ondersteunen</li> </ul>	Aanvraag overhandigen aan directie drie dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden
Werkzaamheden in nabijheid gas en waterleidingen, rioleringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>* instortingsgevaar;</li> <li>* brand- en explosiegevaar;</li> <li>* Waterbezwaar;</li> <li>* blootstelling bodemverontreiniging/asbest</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Juist talud of sleufbekisting;</li> <li>* Klic info opvragen;</li> <li>* Bemalen;</li> <li>* bodemonderzoek NEN 5725, indeling veiligheidsklasse CROW132</li> </ul>	Aanvraag overhandigen aan directie drie dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden
Aanbrengen elementenverharding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* rugklachten;</li> <li>* Gehoorbeschadiging;</li> <li>Lichamelijk letsel;</li> <li>Bekneld raken kinderen onder dagvoorraad stenen;</li> <li>Aanrijdingen;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Machinaal (her)straten (CROW282)</li> <li>* geluidarme machine(s)</li> <li>Gehoorbescherming;</li> <li>Prefab elementen zwaarder dan 25 kg mechanisch stellen;</li> <li>* voorraad elementen verharding achter hekwerk bewaren;</li> <li>* afzettingen conform CROW publicatie 96b en 96a</li> </ul>	
Grondwerk t.b.v. ontgraving en ophoging	<ul style="list-style-type: none"> <li>* bedolven raken;</li> <li>* blootstelling bodemverontreiniging;</li> <li>* kantelen machine(s);</li> <li>* geraakt worden door machine(s)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* veilige taluds;</li> <li>* Sleufbekisting (goed stempelen)</li> <li>* veilig opslag grond (bv achter hekwerk)</li> <li>* bodemonderzoek NEN5725 indeling veiligheidsklasse CROW132;</li> <li>* veilige opstelling machine(s) mogelijk, verkeersplan</li> </ul>	

**7. Voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven bij start werkzaamheden en vervolgens op vaste momenten en wanneer daar aanleiding voor is. (bijvoorbeeld bij de start van ander soort werk en/of bij introduceren van nieuw gevaar)**

## Kennisgevingsformulier

### Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een bouwwerk (als bedoeld in artikel 2.27 arbeidsomstandighedenbesluit)

#### 1. Omschrijving van het bouwwerk

- 1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het inspecteren en reinigen van kolken en lijngoten in de gemeente Stadskanaal.  
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het reinigen van straat- en trottoirkolken
  - het reinigen van lijn- en sleufgoten
  - het toepassen van tijdelijke verkeersvoorzieningen en afzettingen t.b.v. werk en uitvoering.
- 1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:  
Het uit te voeren werk is gelegen in de kernen van de gemeente Stadskanaal.

#### 2. Namen en adressen van de betrokken partijen

- 2.1 Opdrachtgever(s)
- Naam : Gemeente Stadskanaal  
Adres : Postbus 140  
Postcode/plaats : 9500 AC Stadskanaal  
Contactpersoon : dhr. T. Pomper  
Telefoon : 0599 631631
- 2.2 Ontwerpende partij(en)
- Naam : Buro Hollema BV  
Adres : Asserstraat 12  
Postcode/plaats : 9451 AC Rolde  
Contactpersoon : dhr. M.S. Mensonides  
Telefoon : 0592-241313
- 2.3 Uitvoerende partij(en)
- Naam  
Adres  
Postcode/plaats  
Contactpersoon  
Telefoon
- 2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase
- Naam : Gemeente Stadskanaal  
Adres : Postbus 140  
Postcode/plaats : 9500 AC Stadskanaal  
Contactpersoon : dhr. T. Pomper  
Telefoon : 0599 631631
- 2.5 Coördinator (en) Uitvoeringsfase
- Naam  
Adres  
Postcode/plaats  
Contactpersoon  
Telefoon

**3. Plannings- en uitvoeringsgegevens**

- 3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
- 3.2 Geplande bouwtijd:
- 3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
- 3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
- 3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

**4. Datum van kennisgeving:**

**5. Handtekening opdrachtgever**

- 6. Voor aanvang van de werkzaamheden aanmelden via de volgende link <https://meldingen.inspectieszw.nl/DigitaleDienst.WebApp/Login.aspx> indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mensdagen zijn gemoeid.**