

AUTORISATIE	naam	paraaf
beoordeeld:		
vrijgegeven:		
status:	☐ concept ☐ actief	

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE

voor het project:

IKC Sint Pancras

project nummer 1687

datum 22-02-2022

inhoud:

- voorwoord
- projectgegevens
- risico-inventarisatie algemeen
- risico-inventarisatie werksoortgericht

bijlagen:

- model kennisgevingsformulier
- model veiligheids- en gezondheidsdossier
- model register

architect BRTArchitecten
opdrachtgever Gemeente Dijk en Waard



lid NVBK | BNB

VOORWOORD

Dit rapport zal deel uitmaken van de bestekstukken. De uitvoerende partij die is aangewezen voor de V&G-coördinatie moet een V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen. Deze bepaalt de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit geldt voor de eigen werknemers, die van onderaannemers en eventuele nevenaannemers, en derden. De maatregelen in verband met gezamenlijke raakvlakken worden compleet met de samenwerkingsafspraken (onder andere overleg, voorlichting en instructie) beschreven in het V&G-plan uitvoeringsfase.

De V&G-coördinator uitvoeringsfase actualiseert het dossier en completeert het met garantieverklaringen, instructies, tekeningen, berekeningen et cetera.

Met betrekking tot de publieksveiligheid zal een bouwveiligheidsplan worden opgesteld. Deze valt buiten het werkingsgebied van dit rapport.

Het V&G-plan ontwerpfase is gebaseerd op de volgende stukken:

bestek (met bijlagen) nr. 1687 d.d. 04-02-2022 van Kolom Bouw Advies / BRTArchitecten

1 PROJECTGEGEVENS

1.1 Algemene omschrijving van het werk

Het werk omvat in hoofdzaak

- de buitenriolering
 - de bouwkundige werken
 - de goten en hemelwaterafvoeren
 - de liftinstallatie
 - de werktuigbouwkundige installaties (door derden)
 - de elektrotechnische installaties (door derden)
- ten behoeve van de nieuwbouw van een schoolgebouw.

1.2 Locatie

Gemeente	Dijk en Waard
sectie	E
nummer	2231
tel	n.t.b.

1.3 Partijen

1.3.a Opdrachtgever

Gemeente Dijk en Waard	
Postbus 390	
1700 AJ Heerhugowaard	
contactpersoon	de heer J.W.Paap
tel	06 11 351 140
e-mail	w.paap@dijkenwaard.nl

1.3.b.1 Architect

BRTArchitecten	
Koelmalaan 350	
1812 PS Alkmaar	
contactpersoon	de heer Brinkerink
tel	072 512 24 20
e-mail	joris.brinkerink@brta.nl

1.3.b.2 Adviseur constructies:

Berkhout Tros Bouwadviseurs	
scheldestraat 32	
1823 WB Alkmaar	
contactpersoon	Cees Roosendaal
tel	072 5270090
e-mail	alkmaar@berkhouttros.nl

1.3.b.3 Adviseur installaties:

Adviesbureau Sijperda-Hardy BV	
Postbus 23	
8650 AA IJlst	
contactpersoon	n.t.b.
tel	0515 429 777
e-mail	info@sijperda-hardy.nl

1.3.c Coördinator ontwerpfase

zie 1.3.b.1 - Architect

1.3.d **Bouwkundig aannemer**

n.n.b.
Straat
PC Plaats
contactpersoon
tel
e-mail

1.3.e **Coördinator uitvoeringsfase**

zie 1.3.d.1 - Bouwkundig aannemer

1.4 **Uitvoeringsgegevens**

- 1.4.1 aanvangsdatum
- 1.4.2 bouwtijd (werkbare werkdagen)
- 1.4.3 aantal werknemers
- 1.4.4 aantal ondernemers
- 1.4.5 namen ondernemers:
 - naam
 - naam
 - naam
 - naam

1.5 **Opgesteld door**

Kolom Bouw Advies
Koelmalaan 350, unit 3.1
1812 PS Alkmaar

contactpersoon

tel

mob

e-mail

H.R. Kerkhof

072 511 84 10

06 125 99 249

kerkhof@kolombouwadvies.nl

Dit document is in elektronische vorm beschikbaar, als .xls bestand

2.1 RISICO-INVENTARISATIE ALGEMEEN

Locatie

locatie	De locatie wordt omsloten door de Aalscholverlaan, de fazentenlaan en de Pluvier.
gebied	Het betreft een locatie in een bestaande woonwijk van Sint Pancras.
wegen	De Aalscholverlaan en de Fazentenlaan zijn wegen voor bestemmingsverkeer. De Pluvier is een fietspad.
bouwplaats	Voor de bouwplaats en daarmee de opstelling van groot materieel zoals bouwkranen is rondom de nieuwbouw weinig vrije ruimte beschikbaar, derhalve dient er rekening te worden gehouden met tijdelijke afsluitingen van bestemmingswegen.
bodem	De stabiliteit van de bodem met betrekking tot het opstellen van groot materieel zal nader moeten worden onderzocht.
hulpdiensten	Zorgdragen voor een te allen tijde gewaarborgde goede bereikbaarheid voor hulpdiensten, met name tijdens afsluitingen van openbare wegen.
belendingen	Grenzend aan de nieuwbouw bevinden zich bestaand blijvende belendingen. De stabiliteit van deze belendingen zal gewaarborgd moeten worden.
bouwput	De bouwput zal worden ontgraven tot ca 0,8 m onder maaiveld. De hoogste grondwaterstand bevindt zich niet boven het niveau van de bodem van de bouwput. Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig voor het waarborgen van de grondstabiliteit in samenhang met het handhaven van de grondwaterstand rondom de bouwput.

Ontwerp / onderhoud

Glasbewassing gevels	Draaiende delen van gevelopeningen zijn naar binnendraaiend; reinigen van binnenuit. Er is echter ook veel vast glas dat niet van binnenuit bereikbaar is. Het hoogste punt van de gevels bevindt zich op ca 9 meter boven maaiveld. Professionele bewassing met een hoogwerker is goed mogelijk; de maaiveld inrichting moet zodanig zijn dat de opstelling mogelijk is. Tot 10 m. werkhoogte kan ook de staande ladder worden gebruikt, maar dit heeft niet de voorkeur en er is dan een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie nodig. Zie ook: RI&E schoonmaak- en glazenwassersbranche , module glas- en geveleiniging.
Onderhoud daken	De daken zijn niet voorzien van permanente aanlijnbeveiliging t.b.v. onderhoud. Daarom moeten bij onderhoud tijdelijke voorzieningen worden toegepast.

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

Per STABU bestekshoofdstuk (werksoort) zijn eerst de algemene veiligheidsrisico's vermeld. Vervolgens, per paragraaf, zijn aanvullend de specifieke risico's vermeld.

code	activiteit	onderwerp / oorzaak	toelichting / optredend risico
	<u>Algemeen</u>		
	machines	deugdelijkheid/keuring	verwonding
	machines	trillingen en lawaai	gehoorbeschadiging
	groot materieel	overbelasting, instabiliteit	
	verticaal transport	vallende voorwerpen	
	ruwbouw	weer en wind	
	afbouw	weer en wind, tocht	
05	<u>Bouwplaatsvoorzieningen</u>		
05	aan- en afvoer	aanrijgevaar / vallende voorwerpen	verwonding
	materieel/materiaal		
05	opstelplaatsen materieel	ruimte, afzetting, stabiliteit	
05	opbouwen bouwkransen/liften	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
05	opbouwen bouwkransen/liften	breuk of omvallen materieel door overbelasting of instabiliteit	verwonding
05	opbouwen bouwkransen/liften	vallende voorwerpen	verwonding
05	opbouwen steigers	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
05	opbouwen steigers	vallende voorwerpen	verwonding
05	verticaal transport	vallende voorwerpen	verwonding
0500	algemeen		
0531	plaatsen bouwplaatsinrichting		
0532	beschikbaarstelling materieel		
0534	schoonmaken	oplosmiddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
0534	vegen	stof	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
0541	inrichting werkterrein	aanleg en onderhoud voorzieningen	electrocutie
0542	afsluitingen en reclame		
0543	aanleg bouwwegen	zware materialen	fysieke overbelasting
0550	maatvoering		
0551	opmeten		
0552	uitzetten		
0561	tijdelijke drainage		
0562	tijdelijke bemaling		
12	<u>Grondwerk</u>		
12	ondergrondse leidingen	nader te onderzoeken	electrocutie, explosie
12	grondwerk, machinaal	trillingen en lawaai	gehoorbeschadiging
1230	bouwrijp maken		
1240	ontgraven van grond		
1240	ontgraven, afvoeren	verontreinigingen	licht verontreinigde grond
1240	ontgraven	instabiliteit grond	
1250	verwerken van grond	instabiliteit grond	
14	<u>Buitenriolering en drainage</u>		
14	putten	zware materialen	fysieke overbelasting
20	<u>Funderingspalen en damwanden</u>		
20	algemeen	vallende voorwerpen	
20	algemeen	breuk of omvallen materieel door overbelasting of instabiliteit	verwonding

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

2032	in de grond gevormde palen	vallende voorwerpen	
2032	in de grond gevormde palen	trillingen, lawaai	gehoorbeschadiging
21	<u>Betonwerk</u>		
	werkzaamheden aan vloeren en daken	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
2131	verloren bekisting fundering	gebukt werken	fysieke overbelasting
2132	tijdelijke bekisting		
2140	wapeningswerk	ruwe / scherpe materialen	verwonding
2140	wapeningswerk	zware materialen	fysieke overbelasting
2150	werken met beton	alkalisch materiaal (cement)	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2171	nabehandeling, curing compound	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2182	ankers en bevestigingsmiddelen		
2185	doorvoeringen en sparingen		
22	<u>Metselwerk</u>		
22	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
22	algemeen, cementgebonden mortels	alkalisch materiaal (cement)	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2231	baksteen met mortel	alkalisch materiaal (cement)	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2242	kalkzandsteen, gelijmd - blokken / elementen	zware materialen	fysieke overbelasting
2260	voorzieningen in metselwerk		
2272	voegwerk	alkalisch materiaal (cement)	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2281	lintvoegwapening en lateihaken	slijpen	verwonding
2281	lintvoegwapening en lateihaken	slijpen	gehoorbeschadiging
2282	verankeringen en opvangconstructies	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2282	- boorwerk	lawaai	gehoorbeschadiging
2283	isolatie, minerale wol	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2284	vochtkeringen		
2284	- branden bitumen	dampen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2284	- branden bitumen	hitte	verbranding
2285	kanaaltoebehoren en ventilatievoorzieningen		
23	<u>Vooraf vervaardigde steenachtige elementen</u>		
23	werkzaamheden aan vloeren en daken	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
2330	lateien	zware materialen	fysieke overbelasting
2342	vrijdragende vloerelementen; opleggingen		
2342	kanaalplaatvloeren; opleggingen	beknelling	
2361	trapelementen		
24	<u>Ruwbouwtimmerwerk</u>		

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

24	werkzaamheden aan vloeren en daken	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
24	bewerking vezelachtige materialen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
24	bewerking hout	versplintering	verwonding
2431	balkconstructies		
2432	regel- tengel- en rachelwerk		
2441	beschietingen		
	- gipsplaten		
	- brandwerende platen		
	- panelen met steenstrips		
	- multiplex	zware materialen	fysieke overbelasting
2445	aluminium composiet panelen	zware materialen	fysieke overbelasting
2452	HSB wandelementen		
2481	isolatie, minerale wol		irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
		vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	
2482	vochtkeringen		
2483	dampremmende / dampdoorlatende lagen		
25	<u>Metaalconstructiewerk</u>		
25	werkzaamheden aan vloeren, gevels en daken	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
25	algemeen	zware materialen	fysieke overbelasting
25	lassen	dampen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
25	lassen	verblinding	oogletsel
25	lassen	hitte	verbranding
25	slijpen	versplintering	verwonding
25	slijpen	lawaai	gehoorbeschadiging
2531	draagconstructies, borstweringsteunen en geveldragers.		
2582	voegmortel	alkalisch materiaal (cement)	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
2582	plaatsen opleggingsmateriaal	geringe werkruimte	beknelling
26	<u>Bouwkundige kanaalelementen</u>		
26	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
2640	dakkappen		
30	<u>Kozijnen, ramen deuren</u>		
30	werkzaamheden aan gevels en daken	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3032	houten buiten - en binnenkozijnen	zware materialen	fysieke overbelasting
3033	afhangen binnendeuren	zware materialen	fysieke overbelasting
3034	schuifloket		
3036	roosters in deuren		
3038	toebehoren kozijnen, ramen en deuren		
3041	dakvensters	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3041	dakvensters	zware materialen	fysieke overbelasting
3044	dakluiken	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3044	dakluiken	zware materialen	fysieke overbelasting
3070	mobiele paneelwand	zware materialen	fysieke overbelasting
3080	hang- en sluitwerk		

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

31 Systeembekledingen

31	werkzaamheden aan daken en gevels	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3131	bewerking metalen panelen	metaalsplinters, scherpe randen	verwonding

32 Trappen en balustraden

32	algemeen	zware materialen	fysieke overbelasting
32	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
32	inboren ankers / bevestigingsmiddelen	trillingen en lawaai	gehoorbeschadiging
32	inboren ankers / bevestigingsmiddelen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
3237	houten treden		
3251	balustraden	zware materialen	fysieke overbelasting
3252	leuningen		

33 Dakbedekking

33	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3331	voorbehandeling ondergrond		
3332	isolatie / afschotlaag		
3333	bitumineuze dakbedekking, branden	dampen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
3333	branden dakbedekking	hitte	verbranding
3334	kunststof dakbedekking, lassen	hitte	verbranding
3335	dakdetails		
3338	daktegels	zware materialen	fysieke overbelasting
3338	daktegels	gebukt werken	fysieke overbelasting

34 Beglazing

34	algemeen	zware materialen	fysieke overbelasting
34	algemeen	glasbreuk	verwonding
34	beglazing - kitwerk	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
3432	gelaagd glas		
3433	meerbladig isolerend glas		

35 Natuur en kunststeen

35	bewerking steenachtig materiaal	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
35	bewerking steenachtig materiaal	lawaai	gehoorbeschadiging
35	algemeen	zware materialen	fysieke overbelasting
3535	natuursteen dorpels	gebukt werken	fysieke overbelasting
3544	kunststeen vensterbanken	zware materialen	fysieke overbelasting

36 Voegvulling

36	algemeen, werkzaamheden aan gevels	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3630	voegvulling kit	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
3640	voegvullingen met schuimband		
3660	voegvullingen met schuim	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
3690	isolatie, minerale wol	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

38 Gevelschermen

3830	zonwering	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
3830	zonwering	zware materialen	fysieke overbelasting

40 Stukadoorwerk

40	handmatig werk	zware materialen	fysieke overbelasting
40	algemeen	vezel- / stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
40	algemeen	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4040	pleisterwerk		
4081	profielen bewerken	versplintering	verwonding
4081	slijpen metaal	lawaaï	gehoorbeschadiging

41 Tegelwerk

41	bewerking steenachtig materiaal	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
41	bewerking steenachtig materiaal	lawaaï	gehoorbeschadiging
41	tegelerwerk	werkhouding	fysieke overbelasting
41	cementgebonden mortels	alkalische materialen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4122	voorbehandelen ondergrond	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4132	wandtegelerwerk		
4171	voegwerk	vezel- / stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4171	kitwerk	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4183	profielen bewerken	versplintering	verwonding
4183	slijpen metaal	lawaaï	gehoorbeschadiging

42 Dekvloeren

42	algemeen	gebukt werken	fysieke overbelasting
4231	cementgebonden mortels	alkalische materialen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4231	morteldekplaat	vezel- / stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4240	kunstharsgebonden vloerafwerking	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen

43 Metaal en kunststoffen

4331	vloerluiken	zware materialen	fysieke overbelasting
4338	gevelbelettering	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
4341	aluminium afdekkingsprofielen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
4341	bewerken zinken goten	versplinteren	verwonding
4341	bewerken zinken goten	lawaaï	gehoorbeschadiging

44 Plafonds en wandsystemen

44	plafonds en wandsystemen	versplinteren	verwonding
44	- slijpen metalen dragers		
44	plafonds en wandsystemen	lawaaï	gehoorbeschadiging
44	- slijpen metalen dragers		
4431	panelenplafonds	werkhouding	fysieke overbelasting
4436	baffle-plafonds	werkhouding	fysieke overbelasting
4439	akoestische wandpanelen		
4441	gipsplaten wand	zware materialen	fysieke overbelasting

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

4441	isolatie, minerale wol	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4441	afwerken gipsplaat	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4442	sanitaire wanden, kunststof	zware elementen	fysieke overbelasting
45	<u>Afbouwtimmerwerk</u>		
45	bewerkingen hout	versplintering	verwonding
4531	regelwerk		
4532	tengel- en rachelwerk		
4541	beschietingen		
	- gipsplaat		
	- multiplex	zware materialen	fysieke overbelasting
4541	- bewerkingen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4541	afwerken plaatmaterialen, kunsthars	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4546	aftimmeringen	werkhouding	fysieke overbelasting
46	<u>Schilderwerk</u>		
46	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
46	schuren	vezel- / stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4631	nieuwe ondergrond hout	giftige stoffen in niet- watergedragen producten	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4632	nieuwe ondergrond, metaal		
4633	nieuwe ondergrond, steenachtig		
47	<u>Binneninrichting</u>		
47	algemeen	zware elementen	fysieke overbelasting
4731	kasten		
4733	garderobes		
4760	spiegel	glasbreuk	verwonding
4780	keukeninrichting, pantry's		
48	<u>Behangwerk, vloerbedekking en stoffering</u>		
48	algemeen	gebukt werken	fysieke overbelasting
48	algemeen	zware materialen	fysieke overbelasting
4841	egalisatie, cementgebonden	alkalische materialen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4842	tussenlaag, kurkplaat	chemische bestanddelen lijm	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4843	elastische vloerbedekkingen	chemische bestanddelen lijm	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
4844	plaatsen drooglopmatten	zware materialen	fysieke overbelasting
50	<u>Dakgoten en hemelwaterafvoeren</u>		
50	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
5050	isolatie, minerale wol	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
51	<u>Binnenriolering (door derden)</u>		
51	algemeen, lijmverbindingen	chemische bestanddelen lijm	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
51	isolatie, minerale wol	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
51	putten	zware materialen	fysieke overbelasting

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

52 Waterinstallaties (door derden)

52	solderen	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
52	boren	lawaaai	gehoorbeschadiging
52	boren	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen

53 Sanitair (door derden)

53	algemeen	zware materialen	fysieke overbelasting
53	inboren bevestigingsmiddelen	lawaaai	gehoorbeschadiging
53	inboren bevestigingsmiddelen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen

54 Brandbestrijdingsinstallaties (door derden)

54	boren	lawaaai	gehoorbeschadiging
54	boren	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
54	brandblustoestellen	zware materialen	fysieke overbelasting

60 Verwarmingsinstallaties (door derden)

60	boren	lawaaai	gehoorbeschadiging
60	boren	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
60	verwarmingstoestellen	zware materialen	fysieke overbelasting

61 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties (door derden)

61	installaties op het dak	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
61	boren	lawaaai	gehoorbeschadiging
61	boren	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
61	slijpen metalen kanalen	versplinteren	verwonding
61	aanbrengen buitenroosters en dakkappen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen

68 Regelinstallaties (door derden)

68	boren/frezen	lawaaai	gehoorbeschadiging
68	boren/frezen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
68	opnemers aan gevel / dak	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
68	meetorganen en opnemers	chemische bestanddelen	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen

70 Electrotechnische installaties (door derden)

70	boren/frezen	lawaaai	gehoorbeschadiging
70	boren/frezen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
70	werkzaamheden aan in gebruik zijnde installaties	electrische spanning aanwezig	electrocucie
70	verlichtingsarmaturen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
70	slijpen metalen kanalisatie	versplintering	verwonding
70	PV-systeem	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
70	PV-panelen	zware materialen	fysieke overbelasting

75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties (door derden)

75	boren/frezen	lawaaai	gehoorbeschadiging
75	boren/frezen	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen

2.2 RISICO-INVENTARISATIE WERKSOORTGERICHT

80	<u>Liftinstallaties</u>		
80	algemeen	werken op hoogte (> 2,5 m.)	vallen; vallende voorwerpen
80	algemeen	beperkte werkruimte	fysieke overbelasting
80	boren	lawaaï	gehoorbeschadiging
80	boren	vezel- / (kwarts)stofdeeltjes	irritatie / schade ogen, huid en luchtwegen
80	aansluiten	electrische spanning aanwezig	electrocutie

MODEL KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM EEN BOUWWERK TOT STAND TE BRENGEN
(als bedoeld in artikel 2.26 Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen)

1.1 Algemene omschrijving van het werk

1.2 Locatie

Gemeente

Sectie

Nummer

Straat

PC Plaats

tel.

fax

2 Partijen

2.1 Opdrachtgever

Naam

Straat

PC Plaats

Contactpersoon

tel.

fax

2.2.1 Architect

Naam

Straat

PC Plaats

contactpersoon

tel.

fax

2.2.2 Adviseur constructies:

Naam

Straat

PC Plaats

contactpersoon

tel.

fax

2.3 Coördinator ontwerpfase

Naam

Straat

PC Plaats

contactpersoon

tel.

fax

2.4.1 Bouwkundig aannemer

Naam

Straat

PC Plaats

contactpersoon

tel.

fax

MODEL KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM EEN BOUWWERK TOT STAND TE BRENGEN
(als bedoeld in artikel 2.26 Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen)

2.4.2 Installatietechnische aannemer

Naam	
Straat	
PC Plaats	
contactpersoon	
tel.	
fax	

2.5 Coördinator uitvoeringsfase

Naam	
Straat	
PC Plaats	
contactpersoon	
tel.	
fax	

3 Uitvoeringsgegevens

3.1	aanvangsdatum	
3.2	bouwtijd (werkbare werkdagen)	
3.3	aantal werknemers	
3.4	aantal ondernemers	
3.5	namen ondernemers:	

4	Datum van kennisgeving:	
---	--------------------------------	--

5	Handtekening opdrachtgever:	
---	------------------------------------	--

MODEL VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER

Ontwerpfase

Project

Versie

Datum

Coördinator Ontwerpfase

Lijnverantwoordelijk

1 Inleiding

Voor het onderhavige project is door

Naam

Adres

PC Plaats

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

conform artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling bouwplaatsen de 0-versie van onderliggend veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) opgesteld.

2 Beschrijving van het bouwwerk

Dit V&G-dossier is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, werktuigbouwkundige, installatie-technische en electrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende bestekken:

3 Onderliggende documenten

Doelstelling van het V&G dossier is het vastleggen van de bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk, alsmede de kenmerken betreffende de inrichting of outillage, waarmee bij het verrichten van latere werkzaamheden in verband met de veiligheid en gezondheid rekening dient te worden gehouden.

Deze kenmerken zijn tijdens de ontwerpfase door de ontwerpende partij vastgelegd in de op het werk betrekking hebbende bestekken, tekeningen en overige ontwerp-documenten, die daarmee een integraal onderdeel uitmaken van dit V&G-dossier.

Voornoemde documenten zijn reeds in bezit van de opdrachtgever en vanwege besparing van grondstoffen niet standaard bij dit V&G-dossier gevoegd.

Het V&G-dossier zal gedurende het bouwproces door de Coördinator voor de Uivoeringsfase verder worden aangevuld met voor de veiligheid en gezondheid relevante aspecten.

4 Register van V&G-documenten (zie bijgaand model/bijlage)

MODEL REGISTER VAN V&G-DOCUMENTEN

[illegible]

*)

$$A =$$
$$B =$$
$$C =$$
$$D =$$
 $E =$
$$F =$$
 $G =$ $H =$