

SERVICERAPPORT TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 01 J

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 1 van 4

PROJECT:	InHolland Hoge School te Rotterdam NIEUWBOUW		
ADRES:	Posthumalaan te Rotterdam		
PROJECTNUMMER:			
BOUWDEEL:	Gehele complex Nieuw		
OPDRACHTGEVER:	InHolland	CONTROLE NO.	Week:49 Jaar: 2021
DATUM:	6-12-2021	SERVICEMONTEUR	J.Hulsman

Procedure onderhoud en reparaties en testen sprinklerinstallatie:

Contactpersonen en telefoonnummers:

Naam	Telefoonnummer	Mobiele telefoonnummer
Remco Robbertsen		06-21115442

Parkeren : In de parkeergarage aan de Veemstraat

Melden : Receptie/Beveiliging

Vragen : Toegangspas

Waarschuw eerst, voordat u enige werkzaamheden aan de installatie verricht de volgende instellingen

Brandweer : 088-3330023

Met vermelding van de juiste Code : 302517

Particuliere Alarmcentrale : Door beveiliging

Met vermelding van de juiste Code : Door beveiliging

Deze instellingen zullen de meldingen in de teststand zetten

Na beëindiging van de werkzaamheden dient de installatie in bedrijf gesteld te worden.

Zet alle afsluiters en appendages in de juiste stand en vergrendel deze met riem en slot

Wacht enige minuten of de installatie in rust blijft en:

-Sprinklerruimte OUD bevindt zich : In de parkeerkelder, ruimte K.451

Naast entree in de parkeerkelder.

-Sprinklerruimte NIEUW bevindt zich : In de parkeerkelder, ruimte K.601

-Brand meld / Sprinkler meldcentrales bevinden zich : In de pompkamers

-Overbruggen: Akobe

OUDBOUW/ NIEUWBOUW. Centrales zijn gekoppeld

-Overbruggen

- Eerst Espa uitschakelen=menu-nr5-nr14-toets nr1-oké+uit.

-“ontruiming” Uit

-“Sturingen” Uit

-“BMP Zoemer” Uit

-“Zoemers” Uit

CONTROLEER OF DE BRAND EN STORINGSMELDINGEN ZIJN BINNENGEKOMEN IN DE GOEDE VOLGORDE

SERVICERAPPORT

TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 01 J

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 2 van 4

No	ONDERWERP BMC / SMC : Akobe	JA	NEE	NVT	OPMERKINGEN OUD EN NIEUWBOUW
	Systeem afgemeld BAC	☒	☐	☐	
	Systeem afgemeld PAC	☒	☐	☐	Door beveiliging
	Is de centrale storingsvrij	☒	☐	☐	
	Spanning aanwezig op SMC	☒	☐	☐	
	Lampentest BMC / SMC	☒	☐	☐	
	Controle doormelding BAC	☒	☐	☐	
	Controle doormelding PAC	☒	☐	☐	Door beveiliging
	Controle accu's	☐	☐	☐	

No	ONDERWERP Watervoorziening DWL	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN NIEUWBOUW
	Afsluiter DWL open en geborgd	☒	☐	☐	
	1 ^e Afsluiter bypass open	☒	☐	☐	
	2 ^e Afsluiter bypass open	☒	☐	☐	
	Melding lage druk DWL	☒	☐	☐	0,5 Bar
	Leidingwerk in goede staat	☒	☐	☐	

No	ONDERWERP Jockeypomp	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN NIEUWBOUW
	Pomp in bedrijf	☒	☐	☐	
	Netspanning aanwezig	☒	☐	☐	
	Afsluiter zuigleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter persleiding open	☒	☐	☐	
	Lampentest	☒	☐	☐	
	Jockeypomp storing	☒	☐	☐	
	Inschakeldruk 10,5 bar bij IBS	☒	☐	☐	

No	ONDERWERP Electro pompset	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN NIEUWBOUW
	Pomp in bedrijf	☐	☐	☐	
	Lage netspanning	☒	☐	☐	
	Afsluiter zuigleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter persleiding open	☒	☐	☐	
	Lampentest	☒	☐	☐	
	Koelwater ventiel	☒	☐	☐	
	Inschakeldruk in bar bij IBS	☒	☐	☐	
	Gegevens bij 100% belasting	☐	☐	☐	
	Temperatuur lagers pomp	☒	☐	☐	

No	ONDERWERP Diesel pompset	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN
	Accu controle staat (3-12 jaar)	☒	☐	☐	
	Accu set 1 Voltage	☒	☐	☐	28 Volt
	Accu set 2 Voltage	☒	☐	☐	28 Volt
	Brandstof nivo voldoende	☒	☐	☐	
	Koelvloeistofpeil voldoende	☒	☐	☐	
	Oliepijl voldoende	☒	☐	☐	
	Water tegen de pomp	☒	☐	☐	

SERVICERAPPORT

TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 01 J

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 3 van 4

	Pomp in bedrijf	☒	☐	☐	
	Startautomatiek	☒	☐	☐	
	Storing Laadstroom	☒	☐	☐	
	Storing netspanning	☒	☐	☐	
	Laag brandstof nivo (op kast)	☒	☐	☐	
	Afsluiter zuigleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter persleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter Koelleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter brandstof open	☒	☐	☐	
	Lampentest	☒	☐	☐	
	Toerental bij belasting 100%	☐	☐	☐	RPM lpm bar
	Koelwaterdruk	☐	☐	☐	Bar
	Koelwatertemperatuur	☐	☐	☐	89 °C
	Temperatuur lagers pomp	☐	☐	☐	°C
	Oliedruk	☐	☐	☐	4 Bar
	Inschakeldruk 8.5 bar bij IBS	☒	☐	☐	
	Urenstand dieselmotor	☒	☐	☐	Einde test: 94,20
	Ventilatieluiken open/dicht	☒	☐	☐	
	Brandstof gevuld / besteld	☒	☐	☐	

ALARMKLEPPEN NIEUWBOUW

Type alarmkleppen	Nummer van de installatieklep						
Voor beproeving							
Druk voor alarmklep in bar							
Druk na alarmklep in bar							
Afsluiterbewaking op SMC							
Voldoet							
Luchttoevoer systeem							
Lage luchtdruk systeem							
Alarm binnen 60 seconden?							
Na beproeving							
Druk voor alarmklep in bar							
Druk na alarmklep in bar							
Afsluiters juiste stand							
Vertragingkamer loopt leeg							
Volgende revisie							

Stroming-schakelaars NIEUW BOUW	Testen per kwartaal			Max. tijd tussen openen test-sprinkler en melding SMC is 60 seconden.	
	Getest : september 2021			Akkoord	< 60 sec
	Naam bouwdeel	Afsl. op SMC	Terugslagklep sectie		
FS	Pompkamer	☐ JA ☐ NEE		☐ JA ☐ NEE	
FS	Begane Grond	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	1 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	2 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	3 ^e verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	4 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	5 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60

SERVICERAPPORT TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 01 J

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 4 van 4

FS	6 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	7 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	8 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	9 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	10 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	11 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	12 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	13 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	14 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	15 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS	16 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60

No	ONDERWERP NIEUWBOUW	JA	NEE	NVT	OPMERKINGEN
	Afsluiterbewaking 4 ^e t/m 8 ^e V.	☐	☐	☐	
	Afsluiterbewaking 9 ^e t/m 13 ^e V.	☐	☐	☐	
	Afsluiterbewaking 14 ^e t/m 16 ^e V.	☐	☐	☐	
	Afsluiterbewaking testleiding	☐	☐	☐	
	Water op vloer pompkamer	☒	☐	☐	
	Lage temperatuur pompkamer	☒	☐	☐	
	Storing vuilwaterpomp	☐	☒	☐	Storing komt niet op BMC
	Lage druk hoofdleiding	☒	☐	☐	8,5 Bar
	Storing voeding tracing	☐	☐	☐	

IN BEDRIJFSTELLING OUD EN NIEUWBOUW

Is de installatie weer in bedrijf	☒	☐	☐	Handtekening Monteur: J.Hulsman Datum: 6-12-2021
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

BUITEN BEDRIJFSTELLING

Klant op zijn plicht gewezen om verzekeraar en wanneer noodzakelijk de brandweer op de hoogte te stellen	☐	☐	☒	Handtekening klant: Datum:
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Note:

Bij grote of onoplosbare storingen dient de monteur de gebouweigenaar/gebruiker te wijzen op de verantwoording, met schriftelijke bevestiging, die vanaf dat moment geldt, om de verzekeraar en wanneer nodig ook de brandweer hiervan op de hoogte te stellen van de situatie met betrekking tot de veiligheid en brandverzekering. Dit geldt ook voor de eventuele consequenties die een storing met zich mee kan brengen;

Datum	Controle uitgevoerd door	Paraaf
6-12-2021	J.Hulsman	JH

Opmerkingen:
Storing vuilwaterpomp komt niet op de BMC. Elektrisch probleem.