

SERVICERAPPORT TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 02 F

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 1 van 4

PROJECT:	InHolland Hoge School te Rotterdam OUDBOUW		
ADRES:	Posthumalaan te Rotterdam		
PROJECTNUMMER:			
BOUWDEEL:	Gehele complex Oud		
OPDRACHTGEVER:	InHolland	CONTROLE NO.	Week: 49 Jaar: 2021
DATUM:	6-12-2021	SERVICEMONTEUR	J. Hulsman

Procedure onderhoud en reparaties en testen sprinklerinstallatie:

Contactpersonen en telefoonnummers:

Naam	Telefoonnummer	Mobiele telefoonnummer
Remco Robbertsen		06-21115442

Parkeren : In de parkeergarage aan de Veemstraat

Melden : Receptie/Beveiliging

Vragen : Toegangspas

Waarschuw eerst, voordat u enige werkzaamheden aan de installatie verricht de volgende instellingen

Brandweer : 088-3330023

Met vermelding van de juiste Code : 302517

Particuliere Alarmcentrale : Door beveiliging

Met vermelding van de juiste Code : Door beveiliging

Deze instellingen zullen de meldingen in de teststand zetten

Na beëindiging van de werkzaamheden dient de installatie in bedrijf gesteld te worden.

Zet alle afsluiters en appendages in de juiste stand en vergrendel deze met riem en slot

Wacht enige minuten of de installatie in rust blijft en:

- Sprinklerruimte OUD bevindt zich : In de parkeerkelder, ruimte K.451
Naast entree in de parkeerkelder.
- Sprinklerruimte NIEUW bevindt zich : In de parkeerkelder, ruimte K.601
- Brand meld / Sprinkler meldcentrales bevinden zich : In de pompkamers

-Overbruggen: Akobe
OUDBOUW/ NIEUWBOUW. Centrales zijn gekoppeld

-Overbruggen

- **Eerst Espo uitschakelen=menu-nr5-nr14-toets nr 1 in-oké+uit.**

- "ontruiming" Uit

- "Sturingen" Uit

- "BMP Zoemer" Uit

- "Zoemers" Uit

CONTROLEER OF DE BRAND EN STORINGSMELDINGEN ZIJN BINNENGEKOMEN IN DE GOEDE VOLGORDE

SERVICERAPPORT TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 02 F

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 2 van 4

No	ONDERWERP BMC / SMC : Akobe	JA	NEE	NVT	OPMERKINGEN OUD EN NIEUWBOUW
	Systeem afgemeld BAC	☒	☐	☐	
	Systeem afgemeld PAC	☒	☐	☐	Door beveiliging
	Is de centrale storingsvrij	☒	☐	☐	
	Spanning aanwezig op SMC	☒	☐	☐	
	Lampentest BMC / SMC	☒	☐	☐	
	Controle doormelding BAC	☒	☐	☐	
	Controle doormelding PAC	☒	☐	☐	Door beveiliging
	Controle accu's	☒	☐	☐	10-12-2020

OUDBOUW

No	ONDERWERP Watervoorziening DWL	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN OUDBOUW
	Afsluiter DWL open en geborgd	☒	☐	☐	
	1 ^e Afsluiter bypass open	☒	☐	☐	
	2 ^e Afsluiter bypass open	☒	☐	☐	
	Melding lage druk DWL	☒	☐	☐	1,2 Bar
	Leidingwerk in goede staat	☒	☐	☐	

No	ONDERWERP Jockeypomp	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN OUDBOUW
	Pomp in bedrijf	☒	☐	☐	
	Netspanning aanwezig	☒	☐	☐	
	Afsluiter zuigleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter persleiding open	☒	☐	☐	
	Lampentest	☒	☐	☐	
	Jockeypomp storing	☒	☐	☐	
	Inschakeldruk 6,9 bar bij IBS	☒	☐	☐	

No	ONDERWERP Electro pompset	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN Oudbouw
	Pomp in bedrijf	☒	☐	☐	
	Lage netspanning	☒	☐	☐	
	Afsluiter zuigleiding open	☒	☐	☐	
	Afsluiter persleiding open	☒	☐	☐	
	Lampentest	☒	☐	☐	
	Koelwater ventiel	☒	☐	☐	
	Inschakeldruk in bar bij IBS	☒	☐	☐	
	Gegevens bij 100% belasting	☒	☐	☐	
	Temperatuur lagers pomp	☒	☐	☐	

SERVICERAPPORT TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 02 F

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 3 van 4

ALARMKLEPPEN OUDBOUW

Type alarmkleppen	Nummer van de installatieklep						
	1 N	2 D	3 D				
Voor beproeving							
Druk voor alarmklep in bar	8.1	8.1	8.1				
Druk na alarmklep in bar	8.2	3.8	3.0				
Instelwaarden druk onder AK	8	8	8				
Instelwaarden druk boven AK	8	3.8	3.0				
Afsluiterbewaking op SMC	V	V	V				
Voldoet	v	v	v				
Luchttoevoer systeem	NVT	v	v				
Lage luchtdruk systeem	NVT	V	V				
Alarm binnen 60 seconden?			-60				
Na beproeving							
Druk voor alarmklep in bar			8.1				
Druk na alarmklep in bar			3.0				
Afsluiters juiste stand	V	V	V				
Vertragingkamer loopt leeg	V	NVT	NVT				
Versneller in bedrijf	NVT	Ja	Ja				

Stroming-schakelaars OUDBOUW	Testen per kwartaal			Max. tijd tussen openen test-sprinkler en melding SMC is 60 seconden.	
	Getest :				
	Naam bouwdeel	Afsl. op SMC	Terugslagklep sectie	Akkoord	< 60 sec
FS B3	Begane Grond	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B4	1 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B5	2 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B6	3 ^e verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B7	4 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B8	5 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B9	6 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B10	7 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60
FS B11	8 ^e Verdieping	☒ JA ☐ NEE		☒ JA ☐ NEE	-60

No	ONDERWERP OUDBOUW	Ja	NEE	NVT	OPMERKINGEN
	Compressor 2x				
	Spanning aanwezig	☒	☐	☐	
	Storing compressor	☒	☐	☐	Compressor ak3 komt niet binnen
	Juiste afstelling	☒	☐	☐	
	Condens afgetapt	☒	☐	☐	
	Stevige opstelling	☒	☐	☐	

No	ONDERWERP OUDBOUW	JA	NEE	NVT	OPMERKINGEN
	Lage druk hoofdleiding	☒	☐	☐	6,8 Bar
	Uitval stroomvoorziening	☒	☐	☐	
	Wateroverlast pompkamer	☒	☐	☐	
	Lage temperatuur pompkamer	☒	☐	☐	

SERVICERAPPORT TESTEN 2-WEKELIJKS

Servicerapport sprinklerinstallaties

Datum aanmaak document: 24-01-2012

Versie: 02 F

Installateur: Strukton WorkSphere

Pagina 4 van 4

IN BEDRIJFSTELLING OUDBOUW

	Is de installatie weer in bedrijf	☒	☐	☐	Handtekening Monteur: J. Hulsman Datum: 6-12-2021
--	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

BUITEN BEDRIJFSTELLING

	Klant op zijn plicht gewezen om verzekeraar en wanneer noodzakelijk de brandweer op de hoogte te stellen	☐	☐	☒	Handtekening klant: Datum:
--	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Note:

Bij grote of onoplosbare storingen dient de monteur de gebouweigenaar/gebruiker te wijzen op de verantwoording, met schriftelijke bevestiging, die vanaf dat moment geldt, om de verzekeraar en wanneer nodig ook de brandweer hiervan op de hoogte te stellen van de situatie met betrekking tot de veiligheid en brandverzekering. Dit geldt ook voor de eventuele consequenties die een storing met zich mee kan brengen;

Datum	Controle uitgevoerd door	Paraaf
6-12-2021	J. Hulsman	JH

	Opmerkingen: