



5-8-2022

Status:

Concept

Volgnummer (tot TVO-nummer) Verantwoordelijke aanvraag Type vergunning Verantwoordelijke RVB discipline Omschrijving					Toestemming	Bevoegd gezag	Status aanvraag	Voorbereiding (weken) Procedureditijd (weken) Bezwaartermijn (weken)			Datum vergunning benodigd	Datum vergunning in te dienen (excl. verlenging)	Datum indieningsvereisten benodigd	Datum werkelijk ingediend	Datum verleend	Datum onherroepelijk
N001	OG	Project	NLC	Nadelige effecten op beschermde soorten	Ontheffing Wnb	RVO	In voorbereiding	14	13	6	1-2-2024	21-9-2023	15-6-2023			
N002	OG	Beheer	NLC	Nadelige effecten van de realisatie- en beheersfase op Natura 2000 gebieden	Vergunning Wnb	LNv	In voorbereiding	42	13	6	1-11-2024	21-6-2024	1-9-2023			
N003	OG	Project	NLC	Kappen van bomen welke vallen onder bescherming Wnb	Melding Voorgenomen Kap	RVO	In voorbereiding	5	4		1-3-2024	2-2-2024	29-12-2023			
N004	OG	Project	NLC	Herplant bomen onder Wnb	Ontheffing Wnb voor herplant elders	RVO	In voorbereiding	26	13	6	1-8-2024	21-3-2024	21-9-2023			
N005	OG	Project	NLC	Uitvoeren werkzaamheden in beschermde gronden Archeologie	Omgevingsvergunning Aanleg	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
R001	OG	Project	Ruimte	Nieuwbouw en activiteiten in Radarverstoringgebied	ILS Verstoringstoets	CLSK	In voorbereiding	26	4		1-7-2023	3-6-2023	3-12-2022			
R002	OG	Project	Ruimte	Overschrijding van de maximale bouwhoogte	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
M001	OG	Beheer	Milieu	Er dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het veranderen van de milieu-inrichting. Ofwel algehele revisie.	Omgevingsvergunning Milieu	ILT	In voorbereiding	22	26	6	1-6-2026	20-10-2025	19-5-2025			
W001	OG	Beheer	Water	Wijziging watervergunning	Wijziging watervergunning	HHNK	In voorbereiding	16	8	6	1-6-2026	23-2-2026	3-11-2025			
W002	OG	Project	Water	Bemaling: Onttrekken en lozen van grondwater	Melding/ Watervergunning	HHNK	In voorbereiding	20	8	6	1-6-2024	24-2-2024	7-10-2023			
W003	OG	Project	Water	Toename verhard oppervlak	Melding/ Watervergunning	HHNK	In voorbereiding	20	8	6	1-6-2024	24-2-2024	7-10-2023			
O001	OG	Project	BRIKS	Realiseren van nieuw squadrongebouw, 4 helikopter onderhouddocks, een beschutte transportroute	Omgevingsvergunning Bouwen	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
O002	OG	Project	BRIKS	Aanpassingen aan het bestaande gebouw 70	Omgevingsvergunning Bouwen	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
O003	OG	Project	BRIKS	Realiseren van een interim voorziening	Omgevingsvergunning Bouwen	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
O004	OG	Project	BRIKS	Realiseren van een nieuw wasdock	Omgevingsvergunning Bouwen	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
O005	OG	Project	BRIKS	Verplaatsen bestaande gebouwen waaronder fietsenstallingen en trafostation	Omgevingsvergunning Bouwen	ILT	In voorbereiding	22	8	6	1-4-2024	25-12-2023	24-7-2023			
O006	OG	Project	BRIKS	Slopen squadrongebouw 860 of verwijdering asbest	Sloopmelding	ILT	In voorbereiding	8	4		1-4-2024	4-3-2024	8-1-2024			
O007	OG	Project	BRIKS	Slopen gebouw 70 of verwijdering asbest	Sloopmelding	ILT	In voorbereiding	8	4		1-4-2024	4-3-2024	8-1-2024			
O008	OG	Project	BRIKS	Slopen bestaande gebouwen waaronder fietsenstallingen, gebouw aeroclub, diverse loodsen en een trafostation of verwijdering asbest	Sloopmelding	ILT	In voorbereiding	8	4		1-4-2024	4-3-2024	8-1-2024			
O010	OG	Project	BRIKS	Het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk	Gebruiksmelding	ILT	In voorbereiding	8	4		1-7-2026	3-6-2026	8-4-2026			
B001	OG	Project	Bodem	Uitvoeren werkzaamheden in verontreinigde gronden	Ontheffing Wet Bodembescherming (Wbb)	Provincie Noord-Holland	In voorbereiding		12		1-8-2023	9-5-2023	9-5-2023			