

Quick Scan V&G risico's ontwerpfase

Besteknummer: 2021-OOR-054

Kenmerk: 1100166824

Project :

Herinrichting en riolering Kanaaleilanden Noord te Utrecht

Projectleider:

M. Vinckers

Tekening d.d. 26 mei 2022

Quick scan d.d. 26 mei 2022

Vijfde beoordeling na definitief Bestek				
V&G risico's	Nog Aanwezig Ja/Nee?	Beschrijving	Risico beoordeling Hoog, middel of laag	Uitvoering maatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)
1 Werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden (werken in sleuven, opslag)	Ja	Aanbrengen riolering	Laag	Toepassen sleufbekisting. Werken uitvoeren onder geldende richtlijnen / toolboxmeetings.
2 Werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen (werken op hoogte) of getroffen worden door een vallend voorwerp (dus ook hijsen)	Nee			
3 In aanraking komen met verontreinigde grond-, water of asbest, biologische en / of chemische stoffen/ Teerhoudende materialen	Ja	Er is teerhoudend asfalt aangetroffen (zie bijlage milieukundig onderzoek)	Laag	Werken uitvoeren onder geldende richtlijnen / toolboxmeetings
	Ja	Er wordt gewerkt in grond klasse Achtergrondwaarde / Wonen / Industrie, industrie (zie bijlage milieukundig onderzoek)	laag	Werken conform CROW publicatie 400 / toolboxmeetings
	Ja	Afstrooien en invegen elementenverharding met inveen- en straatzand	laag	Aanbrengen onder toevoeging van water
4 Werkzaamheden waarbij medewerkers vast- of bekneeld kunnen raken (onslag machines)	Ja	Afhankelijk van het toe te passen materieel en werkwijze van de aannemer	laag	Aandacht voor Arbo-omstandigheden / toolboxmeetings.
5 Blootstelling aan ioniserende straling (trafo, ziekenhuis)	Nee			
6 Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels ondergrond, bovengronds	Nee			
7 Verdrinkingsgevaar (nabij water, in gemalen)	Nee			
8 Het graven van putten, ondergronds- of tunnelwerken	Nee			
9 Werkzaamheden met duikuitrusting	Nee			
10 Werken onder overdruk (zie punt 3)	Nee			
11 Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt (sloop)	Nee			
12 (De)montage zware prefab elementen (liggers, vloerdelen, balken)	Ja	Prefab banken	laag	Treffen van de juiste veiligheidsvoorzieningen conform bestek.
13 Omgevingsgevaaren, passanten andere bouwactiviteiten	Ja	Er wordt gewerkt in de openbare ruimte waarbij de belendende percelen bereikbaar moeten blijven	middel	Treffen van de juiste veiligheidsvoorzieningen conform bestek.
14 Graafwerkzaamheden elektrocutie gevaar (zie punt 7)	Ja	Er vinden graafwerkzaamheden plaats met gevaar op het raken van	laag	KLIC graafmelding en het graven van proefsleuven CROW 500
15 Werken in besloten ruimte (kelders, putten, gemalen)	Nee			
16 Aanrijdingsgevaar auto, fiets (bouwverkeer, werken langs de weg)	Ja	Er wordt gewerkt in de openbare ruimte	middel	Treffen van de juiste verkeersvoorzieningen conform bestek.
17 Stof (eventueel) bouwwegen	Ja	Frezen asfalt	laag	Stofvrij frezen
	Ja	Zagen bestaande asfalt-betonverharding	laag	Stofvrij zagen met water
	Ja	Zagen nieuwe elementenverharding	laag	Zagen verharding met waterzaagtafel
	Ja	Ontgraven cunet en aanbrengen funderingen	laag	Uitvoeringswijze / toolboxmeetings Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie, zie opgesteld BLVC-plan
18 Gevaarlijk gereedschappen	Nee	In te zetten materieel, ter keuze	laag	Houden toolboxmeetings uitvoeringsfase
19 Aanwezigheid meerdere aannemers	Ja	Afstemming verantwoordelijkheden	laag	Coördinatieverplichting in het bestek
20 Vluchtwegen aangrenzende percelen (kantoor, moskee, school etc.)	Ja	Bereikbaarheid en toegankelijkheid percelen	laag	Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie, zie opgesteld BLVC-plan
21 Brandgevaar/ snijgevaar (las, snijwerk damwand, buispalen etc)	Nee			
22 Stabiliteit ondergrond(opstelplaats machines, kraan)	Nee			
23 Vellen, planten, snoeien frezen Bomen (Groenwerken)	Nee			
24 Werkzaamheden binnen spoorzoné	Nee			