

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

**VOOR HET TERREINONDERHOUD OP DE
LOCATIES VAN TNO VOOR DE
CONTRACTPERIODE 2023-2027**

Ontwerpfase

INHOUDSOPGAVE

Inhoud:

Bladzijde:

1. INLEIDING	3
2. MELDING	5
3. VEILIGHEID EN GEZONDHEID	6
A. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK	6
A1. BOUWWERKGEGEVENS	6
A2. NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN	7
B. RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE	8
B1. ALGEMEEN	8
B2. GEVAREN VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP	10
C. MAATREGELEN OM VEILIGHEID EN GEZONDHEID TE WAARBORGEN	14
D. AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT UITVOERING VAN DE MAATREGELEN	14
D1. CONCRETE AFSPRAKEN OVER DE VEILIGHEIDSMATREGELEN	14
E. WIJZE VAN TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN VEILIGHEIDSMATREGELEN	14
E1. TOEZICHTMOMENT	14
E2. AGENDAPUNTEN VOOR DE COÖRDINATIEVERGADERING(-EN)	15
F. BOUWKUNDIGE, TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE KEUZEN	15
F1. KEUZEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID EN GEZONDHEID	15
F2. ONDERBOUWING KEUZEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID	15
G. VOORLICHTING	15

1. INLEIDING

In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald. Tevens worden de daarbij behorende maatregelen aangegeven.

Dit V&G-plan is opgesteld conform artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan van de geldende Arbeidsomstandighedenwet.

Een V&G-plan wordt vereist voor de volgende werkzaamheden:

1. ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen (zie figuur 1);
2. ten aanzien van een bouwwerk waarvan een melding verplicht is.

NIET-VOLLEDIGE LIJST VAN WERKEN DIE VOOR DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMERS BIJZONDERE GEVAREN MEEBRENGEN BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 2, TWEEDE ALINEA	
1.	Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procédés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken (*).
2.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3.	Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom (*).
4.	Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6.	Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7.	Werkzaamheden met duikuitrusting.
8.	Werkzaamheden onder overdruk.
9.	Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10.	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Figuur 1

In het V&G-plan dienen minimaal de volgende onderdelen te worden vermeld en opgenomen:

- a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
- b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- c. de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b;
- d. de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c;
- e. de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- f. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;
- g. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Onderdeel a t/m g wordt in hoofdstuk 3 nader omschreven.

2. MELDING

Overeenkomstig Artikel 2.27 dient voor aanvang van de werkzaamheden een melding gedaan te worden bij de regionaal directeur van de arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie zich bevindt, indien:

1. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
2. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

Voor dit werk is deze melding NIET vereist.

3. VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Zoals in de inleiding is vermeld, valt het onderhavige project onder de Arbeidsomstandighedenwet en het daarbij behorende Arbobesluit en de publicatiebladen. In het Arbobesluit zijn doelvoorschriften verwoord. Deze doelvoorschriften zijn bepalingen in de wet- en regelgeving die tot doel hebben de werknemers tot in het redelijke te beschermen tegen risico's binnen de directe en indirecte werkomgeving. De doelvoorschriften kunnen algemeen zijn, of gericht op specifieke arbeidsrisico's. In het Arbobesluit zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

- Inrichting arbeidsplaatsen
- Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
- Fysieke belasting
- Fysische factoren
- Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
- Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

A. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK

Het onderhavige Veiligheids- en Gezondheidsplan vormt een onderdeel van:

- 20210092: het terreinonderhoud op de locaties van TNO, verspreid door Nederland, voor de contractperiode 2023-2027

In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de hoofdaannemer. Iedere (onder)aannemer is verplicht kennis te nemen van dit V&G- plan, en daarmee de risico-inventarisatie, en deze daar waar nodig aan te passen aan zijn werkmethoden dan wel uit te breiden.

A1. Bouwwerkgegevens

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van

Het terreinonderhoud op de locaties van TNO, verspreid door Nederland, voor de contractperiode 2023-2027.

Adres/ligging van de bouwlocatie

Het werk is verspreid over meerdere locaties gelegen in west- en midden Nederland. Hierna wordt in dit document enkel verwezen naar locatienummers en plaatsnamen.

Locaties van TNO:

Rijswijk Lange Kleiweg 137	locatie 11
Delft Van Amstelpark 8	locatie 39
Soesterberg Kampweg 55	locatie 67
Helmond Automotive Campus 30	locatie 84 en 85
Den Haag Oude Waalsdorperweg 63	locatie 91
Ypenburg Ypenburgse Boslaan 2	locatie 99

Beschrijving van het tot stand te brengen project

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het jaarrond onderhouden en werkzaamheden t.b.v.:

1. Grassen, culturele beplantingen, natuurlijke beplantingen, verhardingen, terreininrichting en afvalbeheersing op kwaliteitsniveaus A, B en C.
2. Het onderhouden van watergangen, vijvers, oevers en andere waterelementen.
3. Het ledigen van kolken en lijngoten.

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

De contractperiode vangt aan op 1 januari 2023.

Geplande bouwtijd:

De contractperiode heeft een looptijd van 5 kalenderjaren tot en met 31 december 2027.

Opdrachtgever is voornemens in te zetten op een duurzame arbeidsrelatie en heeft de mogelijkheid om de contractperiode eenzijdig na de contractperiode met 2 kalenderjaren te verlengen tot en met 31 december 2029. De verlenging zal per contractjaar worden uitgevoerd.

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

5 werknemers

vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

2 werkgevers

A2. Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever		Ontwerpende partij	
Naam	TNO	Naam	SmitsRinsma
Adres	Postbus 96800	Adres	Coehoornsingel 6
Postcode/ plaats	2595 DA Den Haag	Postcode/ plaats	7201 AB Zutphen
Vast telefoonnummer	088 866 08 66	Vast telefoonnummer	0575-585220
Contactpersoon	Johan Landman	Contactpersoon	Niek van Langen
Mobiele nummer	06-51367766	Mobiele nummer	06-13143746
E-mail	johan.landman@tno.nl	E-mail	niek.van.langen@smitsrinsma.nl
Directie		Toezicht	
Naam	SmitsRinsma	Naam	SmitsRinsma
Adres	Coehoornsingel 6	Adres	Coehoornsingel 6
Postcode/ plaats	7201 AB Zutphen	Postcode/ plaats	7201 AB Zutphen
Vast telefoonnummer	0575-585220	Vast telefoonnummer	0575-585220
Contactpersoon	Niek van Langen	Contactpersoon	Daisy van Boven
Mobiele nummer	06-13143746	Mobiele nummer	06-86860096
E-mail	niek.van.langen@smitsrinsma.nl	E-mail	daisy.van.boven@smitsrinsma.nl
Aannemer		Onderaannemer	

Naam		Naam	
Adres		Adres	
Postcode/ plaats		Postcode/ plaats	
Vast telefoonnummer		Vast telefoonnummer	
Contactpersoon		Contactpersoon	
Mobiele nummer		Mobiele nummer	
E-mail		E-mail	
V&G-coördinator ontwerpfase		VGM-coördinator uitvoeringsfase	
Naam	SmitsRinsma	Naam	
Adres	Coehoornsingel 6	Adres	
Postcode/ plaats	7201 AB Zutphen	Postcode/ plaats	
Vast telefoonnummer	0575-585220	Vast telefoonnummer	
Contactpersoon	Niek van Langen	Contactpersoon	
Mobiele nummer	06-13143746	Mobiele nummer	
E-mail	niek.van.langen@smitsrinsma.nl	E-mail	

B. RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Het doel van dit V&G-plan is een zodanige structuur in beheerorganisatie, ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen met bijbehorende verantwoordelijkheden, vast te leggen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de locaties is gewaarborgd. Een goed werkplan met algemeen geldende regels is daarvoor een vereiste. Daarom moet de hoofdaannemer van het bestek zo spoedig mogelijk na gunning van het werk een werkplan opstellen ter goedkeuring van de directie. In dit plan moeten alle elementen zijn verwerkt, die in dit V&G-plan zijn genoemd. Van de veiligheidscoördinator, conform het Bouwprocesbesluit, van de hoofdaannemer wordt verlangd dat hij/zij hierin het initiatief neemt.

De inrichting en afzetting van het werkgebied is van belang om de risico's met betrekking tot de algemene veiligheid en hygiëne te vermijden.

B1. Algemeen

Algemene voorzieningen

Bij algemene voorzieningen moet worden gedacht aan risico's die voortvloeien uit:

- de algemene veiligheid en hygiëne;
- hulp bij ongevallen.

Algemene veiligheid en hygiëne

De aannemer dient bij de inrichting van het werkgebied en het aanbrengen van ontspanningsruimten en andere voorzieningen rekening te houden met hoofdstuk 3 artikel 3.6. tot en met artikel 3.31. van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Hulp bij ongevallen

Iedere hoofdaannemer moet beschikken over voldoende bedrijfshulpverleners op de bouwplaats. Ook moet de samenwerking tussen de verschillende bedrijfshulpverleners (Bhv'ers) van de diverse in het werkgebied aanwezige aannemers geregeld zijn.

De hoofdaannemer zorgt tevens voor voldoende en volledig ingerichte EHBO-ruimte(n). Hierin dienen minimaal de onderstaande zaken in aanwezig te zijn:

1. een duidelijk zichtbare instructie voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig;
2. een duidelijk zichtbaar aangebracht alarmnummer;
3. noodzakelijke eerste-hulpuitrusting;
4. eenvoudig bereikbare brancards;
5. eerstehulpkasten en de eerste-hulpuitrusting zijn voorzien van doeltreffende signalering.

B2. Gevaren voortvloeiend uit het ontwerp

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSFACTOREN OMGEVING			
Omgevingsfactor	bestek post	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Lawaai en trillingen	Deel 2.2	Hinder ervaren vanuit de omwonenden.	Werkzaamheden zullen in de regel overdag plaatsvinden. Lawaai en trillingen zullen tot een minimum worden beperkt door inzet van modern geluid gedempt materieel door de aannemer.
Klimaat	Deel 2.2	Kleding niet aangepast aan weersomstandigheden.	Instructie en voorlichting; Voldoende middelen beschikbaar stellen voor weersomstandigheden.
Natuurlijke gevaren (tekenbeet, sappen van Reuzenberenklauw, etc)	Deel 2.2	Kleding niet aangepast aan weersomstandigheden; Onbekendheid met situatie	Instructie en voorlichting; Gepaste werkkleding; Middelen op werklocatie beschikbaar (bijv. pincet)
Verkeerssituatie/ verkeersvoorzieningen	Deel 2.2	Aanrijgevaar.	Reconstructiewerkzaamheden (in de ruimste zin van het woord) in de openbare ruimte zowel binnen als buiten het hekwerk worden uitgevoerd in de volgende situaties: - de werklocatie wordt voorzien van een afzetting. - gebruikers van het terrein worden middels bebordingen geïnformeerd over de werkzaamheden en een eventuele omleidingsroute.
BOUWPLAATS			
Omgevingsfactor	bestek post	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Openbaar verkeer in directe omgeving van de bouwplaats	Deel 2.2	Verkeersafzettingen onduidelijk of onvoldoende geleidend;	Dagelijkse controle van de afzettingen en bebordingen; Overleg met directie t.a.v. de tijdelijke verkeersontsluitingen;

		Onvoldoende ordelijkheid op de bouwplaats.	Wegen vrijhouden van alle soorten obstakels.
Werkzaamheden derden	Deel 2.2	Werken in een situatie met meerdere aannemers.	Instructie en voorlichting; Werkafstemming en coördinatieoverleg met derden.
WEGVERHARDINGEN			
Omgevingsfactor	bestek post	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Reinigen bestaande verharding	Deel 2.2	Aanrijding veegzuigauto; Aantasting luchtwegen.	Akoestisch signaal achteruitrijdgevaar op veegauto, voldoende werkruimte maken, voldoende sproeiwater gebruiken.
Aanbrengen elementenverharding	Staat van verrek en prijs en	Hoge fysieke belasting; Beknelling handen en voeten; Overbelasting.	Mechanisch straten verplicht, tenzij, voorlichting m.b.t. houding, machinaal uitrijden van banden, afwisseling in werkzaamheden, gebruik kniebeschermers, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen.
Aanbrengen halfverharding	Staat van verrek en prijs en	Aanrijdgevaar; Beknelling handen en voeten; Gehoorbeschadiging; Fysieke belasting.	Deugdelijke verkeersafzettingen, verkeersvesten, handschoenen, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming dragen, sluitend schoeisel en kleding dragen, voorzieningen op machine aanpassen aan gebruiker, handwerk beperken.
GROENVOORZIENING			
Omgevingsfactor	bestek post	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Maaien gras/kruidenvegetaties	Deel 2.2	Fysieke belasting; Gehoorbeschadiging; Wegvliegende obstakels	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen veiligheidsschoenen; Afscherming werkgebied; beschermkap op materieel.

Maaien taluds/oever/watergangen	Deel 2.2	Valgevaar; Gehoorbeschadiging; Verdrinkingsgevaar	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Controle op ondergrond voorafgaand aan werkzaamheden; afstemmen op weersomstandigheden (gladheid bij nat weer)
Snoeien bomen	Deel 2.2	Fysieke belasting; Gehoorbeschadiging; Beknelling lichaamsdelen; Vallen van onderdelen; Valgevaar	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Afscherming werkgebied;
Schoffelen en handmatige onderhoudswerkzaamheden	Deel 2.2	Fysieke belasting; Snijden/stoten/schaven	Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Taakroulatie; Voorlichting over werkhouding- en methode
Grondbewerking en bemesting	Deel 2.2	Fysieke belasting; Beknelling lichaamsdelen.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen veiligheidsschoenen; Afscherming werkgebied.
Grasaanleg	Staat van verrek en prijzen	Fysieke belasting; Beknelling lichaamsdelen.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Afscherming werkgebied.
Aanbrengen beplanting	Staat van verrek en prijzen	Fysieke belasting; Beknelling lichaamsdelen; Vallende onderdelen van vrachtauto's; Vallen van last.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen veiligheidsschoenen; Hijsinstructie; Afscherming werkgebied.
Aanbrengen water/oeverbeplanting	Staat van verrek en prijzen	Fysieke belasting; Beknelling lichaamsdelen; Verdrinking; Onderkoeling.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen Veiligheidsschoenen.
TERREININRICHTING			

Omgevingsfactor	bestek post	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Verwijderen terreininrichting	Staat van verrekennprijzen	Beknelling lichaamsdelen; Vallen van de last; Vallende onderdelen van vrachtauto's; Omgeving onvoldoende afgebakend.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen veiligheidsschoenen; Hijsinstructie; Machinaal verwijderen en laden; Afdekken van vrachten; Afscherming werkgebied.
Vervoeren terreininrichtings-elementen	Staat van verrekennprijzen	Beknelling lichaamsdelen; Terreininrichtingselementen verrijden en verplaatsen; Vallen van last; Stapelen.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen veiligheidsschoenen; Hijsinstructie; Voldoende afstand bewaren.
Aanbrengen terreininrichtings-elementen	Staat van verrekennprijzen	Terreininrichtingselementen lossen met kraan; Vallen van last; Ongelijkmatige ondergrond (blok en plaat en/of cunet).	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Hijsinstructie; Vooraf nalopen vlakheid ondergrond.
Bevestigen terreininrichtings-elementen	Staat van verrekennprijzen	Zwaar gereedschap; Geluidsoverlast.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Gehoorbescherming; Ergonomisch tillen; Instructie.
ALGEMENE SPECIFIEKE HANDELINGSRISICO			
Omgevingsfactor	bestek post	Risico/oorzaak	Suggesties voor maatregelen
Aantrillen	Staat van verrekennprijzen	Zwaar gereedschap; Geluidsoverlast. Fysieke belasting; Beknelling lichaamsdelen.	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Dragen van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen; Gehoorbescherming; Ergonomisch tillen.
Aan- en afvoer	Deel 2.2	Transport op het werk;	Afscherming werkgebied;

materialen		In- en uitvoegen van materieel; Achteruitrijden materieel.	Akoestisch signaal bij achteruitrijden op vrachtauto's.
Bladblazen	Deel 2.2	Geluidsoverlast, opspattende delen zoals grind	Afscherming werkgebied, toepassen geluidsarm materiaal.

C. MAATREGELEN OM VEILIGHEID EN GEZONDHEID TE WAARBORGEN

Suggesties voor maatregelen om de veiligheid en gezondheid van alle bij het werk betrokken personen te waarborgen, zijn opgenomen in de tabel onder B2.

D. AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT UITVOERING VAN DE MAATREGELEN

D1. Concrete afspraken over de veiligheidsmaatregelen

Gedurende het werk zullen veiligheidsvoorschriften aangepast dienen te worden op de aard van de werkzaamheden. Eventuele afspraken worden hieronder vastgelegd.

Afsprakenlijst		
Datum	Omschrijving afspraak	Actiehouder

E. WIJZE VAN TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN VEILIGHEIDSMATREGELEN

De VGM-coördinator uitvoeringsfase voert minimaal maandelijks een werkplekinspectie uit op het project en beoordeelt of de V&G-instructies worden nageleefd. De bevindingen van de werkplekinspectie worden vastgelegd. De coördinator is ervoor verantwoordelijk dat geconstateerde onvolkomenheden tijdens een werkplekinspectie adequaat worden opgelost.

E1. Toezichtmoment

Naam vergadering	Frequentie	Deelnemers	Notulen door
Coördinatievergadering	1x per maand	- V&G-coördinator; - Aannemers; - Contactpersoon opdrachtgever (toehoorder); - Genodigden (op uitnodiging).	- Aannemer
Werkbespreking / Bouwvergadering	1x per kwartaal	- Contactpersoon opdrachtgever	- Aannemer

		- Directie; - Toezicht; - Adviseur inkoop; - Aannemers; - Genodigden (op uitnodiging)	
--	--	---	--

E2. Agendapunten voor de coördinatievergadering(-en)

Agendapunten voor de coördinatievergadering(-en) kunnen zijn:

- Concretisering V&G-plan ontwerpfasen;
- Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G-coördinator en leidinggevend van aannemers, rapportage V&G deskundigen/ Arbeidsinspectie);
- Eventuele ongevallen en incidenten;
- Voorlichting aan werknemers;
- Eventuele nieuw ontstane risico's;
- Genomen of te nemen maatregelen;
- Actualiseren V&G-plan;
- Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier

De VGM-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en onderneemt zo nodig actie (acties vastgelegd in notulen).

F. BOUWKUNDIGE, TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE KEUZEN

F1. Keuzen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid

De onderstaande keuzen zijn gemaakt ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen op de bouwplaats.

Organisatorische voorschriften		
Nr.	Omschrijving voorschrift:	Reden

F2. Onderbouwing keuzen veiligheid en gezondheid

De keuzen uit paragraaf F1 zijn gemaakt op basis van de volgende onderzoeken en rapporten:

Onderbouwing keuzes		
Nr.	Omschrijving onderzoek/ rapport	Datum

G. VOORLICHTING

Van iedere werkgever op de bouw wordt verwacht dat zijn werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.

De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van eenieder blijft gewaarborgd.

Alle (tijdelijke) werknemers nemen kennis van het geldende V&G-plan en krijgen een werkinstructie bij de start van het werk door de V&G-coördinator. Eenieder tekent voor het gelezen hebben van dit plan en het bijwonen van de instructie.

Maandelijks (of zoveel vaker als nodig) zal op het werk een gerichte Toolboxmeeting worden gehouden. Alle deelnemers aan de Toolboxmeeting tekenen voor deelname aan de Toolboxmeeting.

Werknemers die het V&G-plan hebben gelezen en instructie hebben bijgewoond			
Datum	Werknemer	V&G-plan gelezen (paraaf)	Werkinstructie bijgewoond (paraaf)

Werknemers die de toolboxmeeting hebben bijgewoond		
Datum	Werknemer	Toolbox bijgewoond (paraaf)