



Cleverland

Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3

Gemeente Stein

V&G-PLAN ONTWERPFASE

Projectnummer:	2022089
Documentnr.:	2022089-402-RAP
Versie:	3.0
Datum:	19 april 2023

Toelichting

Het Veiligheid&Gezondheidsplan beschrijft de projectgebonden uitvoeringsrisico's welke het resultaat zijn van de uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor een bepaalde ontwerp- of besteksfase. Voor een ontwerpfase worden maatregelen beschreven ter voorkoming van projectgebonden uitvoeringsrisico's. In de besteksfase worden de projectgebonden uitvoeringsrisico's beschreven die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen (restrisico's), zo mogelijk met suggesties voor maatregelen.

In artikel 2.27 van het Arbo-besluit is aangegeven welke informatie ten minste in het V&G-plan moet worden vermeld. In de GWW-sector wordt veelal gewerkt met de hieronder aangegeven inhoudsopgave voor het standaardmodel V&G-plan.

Het voorliggend V&G-plan betreft een deel-V&G-plan en heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden volgens de omschreven ontwerp- of bestekswerkzaamheden

Inhoudsopgave standaardmodel V&G-plan

1.	BOUWWERKGEGEVENS
2.	ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES
2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden
2.2	Bouwplanning en -fasering
2.3	Taken en bevoegdheden op het werk
3a.	COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE)
3b.	COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE)
3.1	Coördinatieoverleg met neven- en onderaannemers / zelfstandigen
3.2	(Bouw)vergaderingen
4	OVERLEG EN VOORLICHTING / INSTRUCTIE WERKNEMERS
5a.	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERFASE)
5.1	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren omgeving
5.2	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren ontwerp
5.3	Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige
5b.	RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN (UITVOERINGSFASE)
6.	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS
6.1	Bouwplaatsvoorzieningen
6.2	Bouwplaatsregels
7	RAPPORTAGE EN EVALUATIE
8.	BIJAGEN BIJ HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

In dit V&G-plan ontwerpfase zijn overeenkomstig artikel 2.27 van het Arbo-besluit de volgende onderdelen uitgewerkt:

Hoofdstuk 1: Bouwwerkgegevens

De beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk en de naam van de V&G-coördinator ontwerpfase. De overige gegevens (zoals betrokken partijen, V&G-uitvoeringscoördinatie e.d.) zijn voorzover deze in de ontwerpfase al bekend zijn eveneens vermeld.

Onderdeel 3a. Coördinatie en samenwerkingsafspraken (optioneel)

Vastlegging van overleg en afspraken bij meerdere ontwerp opdrachten. Is op te vatten als een hulpblad en hoeft geen onderdeel te vormen van het V&G-plan Ontwerp. Dit hoofdstuk is optioneel en is eventueel opgenomen.

Hoofdstuk 5a Veiligheids- en Gezondheidsgevaren (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Een inventarisatie en evaluatie van gevaren overeenkomstig artikel 4.1 Arbowet

In de uitvoeringsfase worden de overige onderdelen van het standaard model V&G-plan ingevuld en geactualiseerd (door de aannemer, zie de inhoudsopgave).

Hoofdstuk 1 Bouwwerkgegevens

1.1 Het project bestaat uit:

Voorbereidende werkzaamheden, Grondwerkzaamheden, Opbreken en aanbrengen elementenverharding, Opbreken, frezen en aanbrengen asfaltverharding, Opbreken en aanbrengen kolken en kolkaansluitingen, Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen, Opbreken en aanbrengen verkeersborden, Aanbrengen natuursteen geleidebanden, Aanbrengen markering, Aanbrengen plantgatverbeteringen tbv groenvoorzieningen, Aanbrengen groenvoorzieningen, Overige bijkomende werkzaamheden.

1.2 Adres/ligging van de bouwplaats:

Mauritsweg te Stein vanaf de Schinekstraat tot aan de rotonde Heidekampweg/Stadhouderslaan

1.3 Namen en adressen van:

Opdrachtgever

Naam Gemeente Stein

Adres Postbus 15

Postcode/plaats 6170 AA Stein

Contactpersoon Roger Vluggen

telefoonnr. 046 435 92 27

mobielnr.

faxnr.

email roger.vluggen@gemeentestein.nl

Ontwerpende partij:

Naam Cleverland

Adres Produktieweg 1

Postcode/plaats 6045 JC Roermond

Contactpersoon Han Knapen

telefoonnr.

mobielnr. 06 - 3933 6863

faxnr.

email han.knapen@cleverland.nl

V&G-coördinator Ontwerp

Naam Gemeente Stein

Adres Postbus 15

Postcode/plaats 6170 AA Stein

Contactpersoon Roger Vluggen

telefoonnr. 046 435 92 27

mobielnr.

faxnr.

email roger.vluggen@gemeentestein.nl

Uitvoerende partij(en)

Naam

Postbus

Postcode/plaats

Contactpersoon

telefoonnr.

mobielnr.

faxnr.

email

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam

.....

Postbus

.....

Postcode/plaats

.....

Contactpersoon

.....

telefoonnr.

.....

mobielnr.

.....

faxnr.

.....

email

.....

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

n.t.b.

1.4.2 Geplande bouwtijd:

n.t.b.

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:.....

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:.....

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

.....

.....

.....

.....

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):

.....

.....

.....

.....

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming en werken van derden

Nevenaanneming&samenloop met werken van derden wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden:

- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het areaal van de gemeente;
- werkzaamheden aan de openbare verlichting. o.a. het plaatsen van nieuwe lichtmasten het verwijderen of verplaatsen van bestaande lichtmasten door ZIUT.
- Verleggen van kabels en leidingen door Nuts-bedrijven. Revisie is reeds uitgevoerd door de Nuts-bedrijven.

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:

Hoofdstuk 5 Gesignaleerde V&G-risico's (ontwerpfase)

Toelichting

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het bouwwerk zullen realiseren. Arborisico's, die in de ontwerpfase niet kunnen worden vermeden, worden geïnventariseerd en geëvalueerd en vastgelegd in het V&G-plan. Er is onderscheid gemaakt tussen gevaren die samenhangen met algemene gevaren (organisatorisch); die met de omgeving en gevaren die met de specifieke bouwlocatie en werkzaamheden samenhangen.

De V&G-coördinator ontwerpfase kan eventueel in de kolom "suggesties" reeds attenderen op mogelijke te nemen maatregelen (bijvoorbeeld: een bepaalde werkvolgorde aanbevelen). Indien toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door een deskundige wenselijk is, wordt tabel paragraaf 5.3 gebruikt.

5a. Veiligheids- en gezondheidsgevaren (Ontwerpfase)

Zie tabel op volgende pagina's.

5.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige (optioneel)

Getoetst	ja/nee
Zo ja, door	
Verklaring afgegeven	ja/nee
Datum	

Risico Inventarisatie en Evaluatie V&G-plan Ontwerpfase

V&G-risico's bij de uitvoering voortvloeiend uit de Organisatie, Omgeving, Omstandigheden en Ontwerp

(Maatregel= aanpassen ontwerp/organisatie / Restriscico= niet wegneembare uitvoeringsrisico)

Maatregel of restriscico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restriscico) of toelichting
Maatregel& restriscico	Grondwerk	Ontgraven, ver-/bewerken, transporten van verontreinigde grond	ntb	gezondheid-schade	te weinig / slecht (historisch) onderzoek naar asbest en overige stoffen; contact met schadelijke stoffen	**** Oriënterend onderzoek en bij twijfel een nader bodem- of saneringsonderzoek door een gespecialiseerd bureau. ***Maatregelen zoals voorgeschreven voor de betreffende veiligheids- resp. gevaarclassen in de CROW publicatienr 132.
	Omgeving	Werken in of nabij een woonwijk of bedrijventerrein	ntb	letsel, gezondheids-schade	onbekendheid, onwetendheid bewoners, verkeer, bedrijven	**** Omwonenden tijdig informeren over de voorgenomen werkzaamheden en betrekken bij de besluitvorming over voor hen relevante zaken (b.v. geluidsoverlast).
		Geen zicht op je werk door omvang project	ntb	letsel, electrocutie	vandalisme, onwetendheid mensen	Deugdelijke bouwhekken met waarschuwingsborden.
		Werken in openbare ruimten	ntb	letsel, electrocutie	vandalisme, onwetendheid mensen	Deugdelijke bouwhekken met waarschuwingsborden.
	Algemeen	Bereikbaarheid werkonderdelen door hulpdiensten bij ongelukken/calamiteiten	ntb	gezondheids-schade	slechte bereikbaarheid/ inrichting locatie bij calamiteiten	Opstellen faseringsplan/verkeersplan: rekening houden de toegankelijkheid voor hulpdiensten en hulpdiensten inlichten.
	Kabels& leidingen, ondergronds	Grondwerk, boringen (onderzoek, bemalingen)	ntb	elektrocutie, bedelving, explosie	onbekende ligging kabels&leidingen (publiek, particulier, defensie), instabiliteit, uitspoeling	KLIC-melding en tijdig overleg met betreffend nutsbedrijf.
	Verkeer	Werken op of nabij de openbare weg	ntb	aanrijding	aanwezige verkeer	Opstellen faseringsplan/verkeersplan met verkeersmaatregelen, voldoende werkruimte, vluchtroutes.
	Materiaalkeuze	Vervoeren, opslaan en aanbrengen van materialen	ntb	leestel	te zwaar/te grote materialen voor handwerk	Machinaal aanbrengen elementenverhardingen
	Transport	Bereikbaarheid werk voor materieel	ntb	letsel	(leeg)	Opstellen faseringsplan/verkeersplan met verkeersmaatregelen, voldoende werkruimte, vluchtroutes.

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Grondwerk	Erosie, verwaaiing	ntb	inhalatie kwarts, bedelving	verstuiving, uitspoeling	Nat houden of ander maatregelen tegen verwaaiing toepassen
	Omgeving	Bouwverkeer en in-/uitritten	ntb	aanrijdgevaar (derden)	veel meer en zwaarder transport dan normaal; te weinig ruimte, onduidelijke routes	**** Verkeersonafhankelijke, tijdelijke route aanleggen**** Bouwmethode afstemmen op aan- en afvoermogelijkheden gegeven de verkeerssituatie**** Overleg met de wegbeheerder over de te nemen verkeersmaatregelen en schriftelijk vastleggen.*** Verkeer omleiden d.m.v. alternatieve route incl. verkeersmaatregelen*** Aan- / afvoer in kleine hoeveelheden. Just-in-time leveringen.** Bestaande route voorzien van extra verharding en verkeersmaatregelen** Buiten spits tijden aan- en afvoeren.*** Rekening houden met de nodige transporten vanwege de planning en fasering en dat afstemmen op de mogelijkheden ter plaatse.**** Bouwlocatie afzetten met bouwhek.**** Toegangsregeling opstellen (is ook één van de taken van de V&G-coördinator Uitvoeringsfase).
		Grondwerk, overige transport van en naar de locatie	ntb	inhalatie kwarts, bedelving, slipgevaar	verwaaiing en erosie door uitspoeling; modder/grond op de openbare weg	**** Alternatieve onafhankelijke route creëren*** Voorzieningen als afzettingen, schuttingen, stof- en vangschotten plaatsen.
		Werken boven/direct naast openbaar gebied	ntb	letsel	vallende voorwerpen op verkeer/ publiek/ passanten	Verkeer omleiden d.m.v. alternatieve route incl. verkeersmaatregelen.Verkeer stilleggen tijdens risicovolle werkzaamheden.
		Werkzaamheden op of nabij de openbare weg	ntb	aanrijding	belemmerde doorgang, confrontatie lokaal en bouwverkeer, gewijzigde verkeerssituaties	***Vroegtijdige aankondiging van de werkzaamheden.

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Omgeving	Uitvoeren werkzaamheden met aanwezigheid/ nabij bewoners/personeel in belendingen	ntb	letsel, gehoorbeschadiging/ gezondheidschade	instortgevaar; trillings-/geluidsoverlast	**** Tijdelijke uitplaatsing overwegen.*** Tijdens risicovolle werkzaamheden tijdelijke ontruiming.*** Niet met lasten boven in gebruik zijnde gebouw(en)(delen) draaien. ***Recht van overpad tijdens bouwwerkzaamheden **** Alternatieve onafhankelijke route creëren*** Voorzieningen als afzettingen, schuttingen, stof- en vangschotten plaatsen.*** Tijdens risicovolle werkzaamheden doorgang tijdelijk afsluiten.
		Aanbrengen afvoerleidingen bemalingen in openbaar gebied	ntb	gezondheidschade	leidingen worden losgemaakt (vandalisme): wegspoeling en verzakkingen	**** Bronnering zodanig aanleggen (leidingen bijvoorbeeld ingraven) dat er geen gevaar voor personen ontstaat. ****Vergrendelde leidingen. **** Bouwlocatie afzetten met bouwhek. **** Toegangsregeling opstellen (is ook één van de taken van de V&G-coördinator Uitvoeringsfase).
		Werken in of nabij een woonwijk of bedrijventerrein	ntb	letsel, gezondheidschade	geen toegang tot eigen gebruik; geen/slechte toegankelijkheid minder validen/ geen toegang voor hulpverleners	**** Alternatieve onafhankelijke route creëren. ***Voorzieningen als afzettingen, schuttingen, stof- en vangschotten plaatsen. ***Tijdens risicovolle werkzaamheden doorgang tijdelijk afsluiten.
		Het aanleggen en instandhouden van een depot	ntb	letsel, verdrinking	slechte omheining, onwetendheid kinderen van risico's op bouwplaatsen	
	Rijplaten	Transport van rijplaten op locatie	ntb	letsel, beknelling	schuiven rijplaten van het materieel	
	Markering en wegbebakening	Aanbrengen (tijdelijke) wegmarkeringen en bebording	ntb	aanrijding	verkeer	
	Besloten ruimte	Betreden en/of werken in besloten ruimte met veel geluid/lawaai	ntb	gehoorbeschadiging	te hoog geluidsniveau machines	
		Betreden en/of werken in besloten ruimte met veel slechte verlichtingen en/of te weinig werkruimte	ntb	vallen, struikelen	te volle/kleine werkruimte, slechte verlichting	

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Besloten ruimte	Betreden en/of werken in besloten ruimte met bedwelmende stoffen (gas-/dampvorming door materieel, bodemverontreiniging)	ntb	bedwelmning	ontbreken luchtverversing, meetapparatuur, PBM's, ventilatie, signalering, alarmering, procedures en nooduitgang	
		Betreden en/of werken in besloten ruimte met explosiegevaarlijke stoffen (gas-/dampvorming door materieel, bodemverontreiniging)	ntb	elektrocutie, explosiegevaar	niet explosieveilige elektrische installatie bij explosiegevaarlijke damp	
	Bestaande riolering	Werkzaamheden nabij bestaande (oude)riolen	ntb	bedelving	Inzakking van oude riolen	****Tijdig overleg met betreffend beheerder. ***Proefsleuven.
		Werkzaamheden in bestaande rioleringen, rioolreiniging en inspecties, plaatsen tijdelijke afsluitingen, relining, maken nieuwe aansluitingen	ntb	bedwelmning, explosie, contact met verontreiniging	rioolgas, te weinig zuurstof, besloten ruimte	***Ontluchten leiding, dragen beschermende kleding. ***Maatregelen conform AI-5
	Grondslag	Betreden, berijden, gebruiken bouwterrein	ntb	fysieke belasting/kantelen& vastrijden materieel	slechte beloop-/berijdbaarheid van het terrein; nat maaiveld (draagkracht, vlakheid, hoogte, ontwatering)	**** Grondmechanisch onderzoek (grondsoorten, maximaal toelaatbare korrelspanning en doorlatendheid) geeft uitsluitsel over de te nemen maatregelen. **** Bouwen in droge periode (grond- en funderingswerkzaamheden niet in herfst en winter). *** Schone en/of droge draagkrachtige grondverbetering van min. 30 cm en ontwatering tot 50 cm onder de bouwputbodem; evt. bouwdrainage toepassen. **** Altijd werken op (dubbele) draglineschotten. ***Bij het opstellen van het advies bouwrijp maken ook rekening houden met de bouwfase (bouwdrainage)
	Sloop	Verwijderen groenvoorzieningen	ntb	letsel	onvoldoende ruimte voor omvallende bomen/ verwerking van groenafval	***Bevochtigen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Sloop	Verwijderen/zagen van teerhoudende asfalt en teer-/asbesthoudend funderingsmaterialen	ntb	gezondheids-schade	geen of te weinig (historisch) onderzoek: inhalatie teer(damp), asbest	
	Weer	Aanbrengen/gebruiken van installaties bij onweer	ntb	elektrocutie door blikseminslag	geen aarding van installaties	
		Grondwerk, bemaling, boringen bij veel neerslag evt. in combinatie met veel kwel	ntb	fysieke belasting/ kantelen& vastrijden materieel	geen snelle afvoer van water mogelijk bij stortbuien, te weinig bemalingscapaciteit; instabiliteit bodem	***Voldoende pompovercapaciteit, tijdelijke overstortvoorzieningen eerst aanbrengen.
		Werken bij (extreem) heet weer	ntb	verhoogde opname toxische stoffen	meer vrijkomende toxische stoffen	
	Bouwplaats-inrichting	Opstellen (mobiele) kranen en ander (groot) materieel	ntb	omvallen materieel, aanrijding	te weinig ruimte in relatie tot bouwput, bouwweg	Bij het bepalen van de bouwwegen met opstelplaatsen. In de planning rekening houden met plaatsingsmogelijkheden.
		Inrichten grond-/afvaldepots, opslaan van materiaal, materieel, afval; opstellen en gebruiken van keten, loodsen en parkeren werknemers	ntb	aanrijding, bedelving, beknelling (spelende kinderen)	te weinig ruimte in relatie tot bouwput, bouwweg, te steile taluds; onoverzichtelijk werkterrein, toegang onbevoegden	Door grondmechanisch onderzoek nagaan wat de taluds bij grondopslag kunnen zijn. Grondopslag op een andere locatie. Ruimte reserveren voor afvalcontainers. Bij het bepalen van de plaats van het object op de bouwlocatie hiermee rekening houden. Keten en loodsen in de nabijheid plaatsen in overleg met betreffende grondeigenaar. Denk daarbij ook aan eventueel noodzakelijke verkeersvoorzieningen en overleg met de wegbeheerder. Just in time leveringen. Prefabriceren en rechtstreeks van de wagen aanbrengen. Materialen niet te hoog opstapelen. Toepassen bouwhekken.
		Bouwverkeer op de bouwlocatie	ntb	aanrijding	slechte communicatie, geen vaste rijroute, onoplettendheid	

Maatregel of restrisico?	Categorie	Activiteit	Bestekpost-nummer	V&G-risico	V&G-oorzaak	Suggesties (indien restrisico) of toelichting
Restrisico bestek	Bouwwegen	Transport op de locatie (bouwverkeer)	ntb	letsel, aanrijding	te weinig ruimte/ te smalle bouwstraten	Reserveren van voldoende ruimte ten behoeve van de bouw, rekening mee houden in de planning van de werkzaamheden.
		Gebruik door bouwverkeer en nieuwe bewoners	ntb	aanrijding	gladheid, stofvorming door slecht onderhoud, bevriezing	Kiezen voor geschikte ondergrond (bv asphalt) Regelmatig onderhoud (vegen)
	Transport per as	Vervoer over onverharde terreinen	ntb	bedelving, verzakking materieel, nat / onbegaanbaar maaiveld	instabiele ondergrond	
	Kabels& leidingen nieuw trace	Gronddekking tijdens de bouwfase	ntb	elektrocutie, bedelving, explosie	beschadiging elektrakabels / water-/gasleidingen, instabiliteit, uitspoeling	***Voldoende gronddekking in bouwfase (minimaal 1,0 m) tpv k&l-stroken. ***Toepassen puinlaag, stelconplaten.