



**gemeente
Haarlemmermeer**


BLVC-

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie



Gemeente Haarlemmermeer Onderhoud 2-tal kunstgrasvelden Hoofddorp en Nieuw- Vennep

Ingenieursbureau	
Datum BLVC	1-12-2022
Status BLVC	Definitief
Steller BLVC	R. Schoorstra
Werkordernummer	302153, 302154, 302155
Datum Uitvoering	Juni – augustus 2023
	Naam
Projectleider:	W. Dekker
Werkvoorbereider:	L-J. Korsuize



gemeente
Haarlemmermeer

Inhoudsopgave


1.	Inleiding	3
2.	Omgevingsanalyse	4
2.1	De Reigers, Hoofddorp	4
2.2	SV DIOS, Nieuw-Vennep	5
3.	Bereikbaarheid	6
3.1	Fasering.....	6
3.2	Bestemmingsverkeer	6
3.3	Nood- en hulpdiensten	6
3.4	Bouwverkeer.....	7
4.	Leefbaarheid.....	7
5.	Veiligheid	7
6.	Communicatie	7
7.	Melding.....	8
7.1	Wijziging en uitloop planning	8
Bijlage 1	Aan te pakken velden – Hoofddorp en Nieuw-Vennep.....	9
Bijlage 2	Informatieborden	11
Bijlage 3	Communicatieplanning	13
Bijlage 4	Verspreidingsgebied bewonersbrief	14

1. Inleiding

Naar aanleiding van de verplichte keuringen is gebleken dat een aantal niet meer voldoen aan de gestelde normen. De velden moeten daarom vervangen worden. Het betreft:

- MHC De Reigers (veld 1) Hoofddorp, Arnolduspark 5
- SV DIOS (veld 2) Nieuw-Vennep, Dotterbloemstraat 2

Voor een overzicht van de locaties zie figuur 1 en bijlage 1.



Figuur 1: Locaties te renoveren kunstgrasvelden te Hoofddorp en Nieuw-Vennep (bron: gemeente Haarlemmermeer)

De werkzaamheden staan gepland in de periode juni - augustus 2023.

Per veld duren de totale werkzaamheden ongeveer 4 à 5 weken.

De planning is als volgt:

- MHC De Reigers (veld 1) 26 juni – 4 augustus
- SV DIOS (veld 2) 26 juni – 4 augustus

De zomervakantie van de scholen in deze regio is van 22 juli t/m 3 september 2023. De werkzaamheden vinden dus bijna volledig in de vakantie plaats. Ervan uitgaande dat de diverse competities afgerond zijn is het niet noodzakelijk dat de werkzaamheden alleen in de vakantie uitgevoerd worden.

In dit BLVC-memo staat beschreven hoe wordt omgegaan met de **B**ereikbaarheid, de **L**eefbaarheid, de **V**eiligheid en de **C**ommunicatie. Gevolgen van de projectuitvoering voor de omgeving en gebruikers, samen met de beheermaatregelen om de gevolgen te verminderen en te beheersen worden zo in beeld gebracht. Tevens worden voorwaarden aangegeven voor de aannemer met betrekking tot de BLVC-aspecten.

2. Omgevingsanalyse

2.1 De Reigers, Hoofddorp

MHC De Reigers is gelegen in en aan het Arnolduspark in de oksel Hoofdweg OZ en de Weg om de Noord (N201). Het Arnolduspark is zowel de toegangsweg voor het autoverkeer (30 km/h) als het langzaam verkeer. Naast de Reigers is hier ook de Atletiek Vereniging gevestigd

Voor zover nu, november 2022, bekend zijn er geen andere werkzaamheden die conflicteren met deze werkzaamheden.

Voor een impressie van de bestaande situatie zie onderstaande foto's (bron: gemeente Haarlemmermeer).





2.2 SV DIOS, Nieuw-Vennep

SV DIOS is gelegen ten zuiden van de Hoofdvaart midden in een woonwijk in een 30 km zone.

Voor zover nu, november 2022, bekend zijn er geen andere werkzaamheden die conflicteren met deze werkzaamheden.

Voor een impressie van de bestaande situatie en aanrij routes zie onderstaande foto's (bron: gemeente Haarlemmermeer).





gemeente
Haarlemmermeer



3. Bereikbaarheid

3.1 Fasering

- Per veld duren de werkzaamheden ongeveer 4 à 5 weken.
- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 26 juni t/m 4 augustus, de volgorde naar inzicht van de aannemer.

3.2 Bestemmingsverkeer

- De overige sportvelden en bijbehorende clubhuizen blijven altijd bereikbaar.
- Speciale aandacht voor de bereikbaarheid van de aanwezige mindervalidenparkeerplaatsen.
- Er hoeven geen omleidingsroutes te worden ingesteld.
- Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, hiervoor moet een bereikbaarheidsplan worden opgesteld waarbij voldaan wordt aan de richtlijn "Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid brandweer 2019"
- De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Zie kopje 'Melding'.

3.3 Nood- en hulpdiensten

- De nood- en hulpdiensten ondervinden géén hinder.
- De aannemer stelt een werkplanning en fasering op en legt deze – via de melding bij het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid – voor ter toetsing aan de nood- en hulpdiensten en toont aan dat er geen hinder is. Zo is voor de nood- en hulpdiensten inzichtelijk wanneer waar wordt gewerkt en of de aannemer voldoet aan de bereikbaarheidseisen.



3.4 Bouwverkeer

- De route van het bouwverkeer door de woonstraten dient zo kort mogelijk te zijn
 - De voorkeursroute voor SV DIOS is via de Hoofdweg OZ. Hier geldt een vrachtwagenverbod echter uitgezonderd bestemmingsverkeer, waardoor transporten mogelijk zijn. Indien de aannemer met opleggers wil werken moet gecheckt worden of deze de locatie kunnen bereiken, anders moet kleiner materieel ingezet worden.
- In overleg tussen Gebiedsbeheer en de directievoerder van de gemeente wordt bepaald waar materieel en materiaal wordt opgeslagen. Uitgangspunt is dat dit binnen het werkterrein wordt opgeslagen.



4. **Leefbaarheid**

- De werkzaamheden vinden regulier plaats doordeweeks tussen 07:00 uur en 17:00 uur; indien nodig kan hierbuiten gewerkt worden, de aannemer moet hiervoor wel toestemming vragen.

5. **Veiligheid**

- De toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 527 '**Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in uitvoering 96b 2020**'.
- Er dient voldaan te worden aan datgene wat in het document "**Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid brandweer 2019**" gesteld wordt. Dit is ook van toepassing voor ambulance en politie.
- Werkzaamheden rond bomen uitvoeren volgens Bomenposter "**Werken rond bomen**".
- Een werkterrein wordt veilig afgeschermd voor passanten

6. **Communicatie**

- | | |
|---|------------------------|
| • De Wijkraad Hoofddorp-oost en de Dorpsraad Nieuw-Vennep worden geïnformeerd door de gebiedsbeheerder over de uitvoeringsdatum van de werkzaamheden en wordt gevraagd dit te plaatsen op de eigen website / nieuwsbrief / anders | Actie
Gemeente |
| • De directievoerder / aannemer maken zo nodig specifieke afspraken met bedrijven en/of bewoners over de bereikbaarheid voor leveranciers en personeel. | Gemeente /
Aannemer |
| • Bewoners ontvangen een algemene bewonersbrief. In deze brief staat aangegeven wat het werk inhoudt, de totale duur van de werkzaamheden, (eventueel) de fasering, waar informatie op internet is na te lezen en de naam van de contactpersoon | Gemeente |
| • Passanten worden door middel van attentieborden op de werkzaamheden (en daarmee de afsluiting van een werkterrein) gewezen | Aannemer |
| • Informatie op de website, "Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen" | Gemeente |
| • Indien van toepassing worden scholen en andere voorzieningen geïnformeerd met betrekking tot de werkzaamheden | Gemeente /
Aannemer |

In de bijlage "Communicatieplanning" worden de termijnen voor informatie benoemd.



**gemeente
Haarlemmermeer**

7. Melding

De faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen, TVM) dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de melding bij Team Vergunningen aan het ingenieursbureau aangeleverd te worden ter goedkeuring.

Uiterlijk 45 kalenderdagen (inclusief 2 weken t.b.v. verspreiding bewonersbrief) vóór aanvang van werkzaamheden dienen de werkzaamheden door de aannemer digitaal te worden gemeld ter toetsing bij het Team Vergunningen via de link:

<https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel> , inclusief het bereikbaarheidsplan voor de hulpdiensten en de goedgekeurde faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen). Hierbij wordt ook de locatie voor opslag van materiaal aangevraagd.

De directievoerder meldt, ter controle, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, de feitelijke startdatum aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid.

7.1 Wijziging en uitloop planning


Bij wijziging en/of uitloop van de planning moet de aannemer dit direct melden aan de directievoerder die op zijn beurt dit terstond terugkoppelt aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid. Het Coördinatiepunt Bereikbaarheid toetst of het werk inderdaad uitgesteld kán worden. Pas na goedkeuring kan doorgewerkt worden conform de nieuwe planning.



gemeente
Haarlemmermeer


Bijlage 1 Aan te pakken velden – Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Veld 2 valt buiten de werkzaamheden






gemeente
Haarlemmermeer



Figuur 3: Locatie sportvelden Hoofddorp en Nieuw- Vennep (bron: gemeente Haarlemmermeer)


Bijlage 2 Informatieborden



Overzicht Locatie MHC de Reigers- Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Rode stip: locatie aankondigings- en attentiebord

	Bord 1
Tekst bord:	‘Werkzaamheden kunstgrasvelden’
(attentiebord)	‘van Xx – Yy 2023’ ‘www.haarlemmermeer.nl/verkeer’



Overzicht Locatie sv DIOS– Nieuw-Vennep (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Rode stip: locatie aankondigings- en attentiebord

	Bord 1 
Tekst bord:	'Werkzaamheden kunstgrasvelden'
(attentiebord)	'van Xx – Yy 2023' ' www.haarlemmermeer.nl/verkeer '



gemeente
Haarlemmermeer

Bijlage 3 Communicatieplanning

Toe te passen middelen

- Dorps- en wijkraden 4 à 6 weken vooraf informeren
- Gele vooraankondigingsborden twee weken vooraf plaatsen

Wie verzorgt de communicatie?

- De projectleider van het IB i.s.m. GM en anderen
- De gemeentelijke directievoerder is het aanspreekpunt voor de werkzaamheden

Door vóór de informatiebijeenkomst contact op te nemen is het uitwisselen van ideeën, het toelichten van planning en fasering en dergelijke tussen gemeente en wijkraad mogelijk.

Contactschema, NAW-gegevens uitvoeringswerkzaamheden

Functie	Naam	Telefoon	emailadres
Projectleider	Wim Dekker	tel 023-5676341	Wim.Dekker@haarlemmermeer.nl
Directievoerder	Ton Schoone	tel 023-5676346	Ton.Schoone@haarlemmermeer.nl
Toezichthouder	Erik Pessel	Tel 023-5674460	Erik.Pessel@haarlemmermeer.nl
Werkvoorbereider	Leendert-Jan Korsuize	tel 023-5676212	Leendert-Jan.Korsuize@haarlemmermeer.nl
Bereikbaarheid	Dienstdoende medewerker	tel 023-5674390	Bereikbaarheid@haarlemmermeer.nl

Datum /week nummer	Wat	Wie
X-##	GM beoordeelt of het concept BLVC afgestemd moet worden met dorps- of wijkraad en/of andere belangenvertegenwoordigers en stemt af	gemeente
X-6	CB informeert nood- en hulpdiensten (als er een concept plan ligt voor de nood- en hulpdiensten)	gemeente
X-6	GB informeert wijkraad en anderen	gemeente
X-4	Opstellen bewonersbrief	gemeente
X-2	versturen bewonersbrief (GB en GM) (IB en GM)	gemeente
X-2	Plaatsen aankondigingsborden (na versturen bewonersbrief)	aannemer
x-1	Website online "Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen"	gemeente
X	start werkzaamheden plaatsen overige borden	aannemer aannemer
Y#	voltooien werkzaamheden verwijderen attentieborden en tijdelijke verkeersmaatregelen	aannemer aannemer

IB Ingenieursbureau gemeente Haarlemmermeer

GM GebiedsManagement

GB Gebiedsbeheer

CB Coördinatiepunt Bereikbaarheid

Wijkraad Hoofddorp-oost

info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Dorpsraad Nieuw-Vennep


secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

MHC De Reigers

SV DIOS

Bijlage 4 Verspreidingsgebied bewonersbrief

In figuur 4 staat het voorgestelde verspreidingsgebied van de bewonersbrief aangegeven. Dit wordt afgestemd tussen GM en het IB (*kan nog wijzigen is niet van toepassing voor aannemer*).




Figuur 4.1: overzicht voorgesteld verspreidingsgebied (bron: www.openstreetmap.nl)

Bewonersbrief ook sturen aan:

- Wijkraad Hoofddorp-oost
- Dorpsraad Nieuw-Vennep

info@wijkraadhoofddorpoost.nl
secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

- MHC De Reigers
- SV DIOS



Figuur 4.2: overzicht voorgesteld verspreidingsgebied (bron: www.openstreetmap.nl)