

Project Oude Hockeyvelden
Onderdeel Overlall-planning (voorlopig)

Datum: 10-2-2023
Versie: Voorlopig

	VMS	VME	
Initiatief fase en structuurontwerp	01-01-23	28-02-23	
Deze periode inclusief :			
- procedure afstemming met gemeente			
. Afstemming tender			
. Planning			
. Afstemming stedenbouw/welstand			
** Procedure Goedkeuring Haalbaarheid RvC Intermaris	13-03-23	20-04-23	<i>go/no go moment</i>
Voorlopig Ontwerp	01-03-23	07-07-23	
Deze periode inclusief :			
- welstandprocedure			
Technisch ontwerp	14-07-23	20-10-23	
** Procedure Goedkeuring Gunning RvC Intermaris	30-10-23	30-11-23	<i>go/no go moment</i>
Procedure Omgevingsvergunning	04-12-23	27-03-24	
** Omgevingsvergunning onherroepelijk		27-03-24	
Bouwrijp en nuts	03-05-23	22-12-23	
** Hoofdtracee nutsleidingen		22-12-23	
** Bouwrijp terrein		22-12-23	
Uitvoering	27-03-14	02-04-25	

VMS = vroegst mogelijke start

VME = vroegst mogelijke start einde.

**** go/no go moment**
 ivm fabrieksproductie en afname van product zijn data met **** - fatale data**.