

7-2 Risico's en maatregelen / voorzieningen uitvoeringsfase: Installatiewerk: projectnummer U19006 onderaannemer #Opdrachtnemer#

Activiteit - productietaak	Besteks post	Arbo-Risico	Risico-oorzaak	Maatregel/voorziening	Aangebracht door	In stand gehouden door	Toezicht rapportage door
----------------------------	--------------	-------------	----------------	-----------------------	------------------	------------------------	--------------------------

Installatiewerk		Veiligheid					
		Vallen van hoogten	onjuist gebruik rolsteigers ontbreken van kantbeveiliging	rolsteigers juist gebruiken kantbeveiliging aanbrengen	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Omvalen van	onjuiste opstelling ladders	ladders op juiste wijze opstellen	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Breken/bezwijken	breken van hijsmiddelen	gebruik gekeurde hijsmiddelen	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Stoten/snijden	bramen aan pijpuiteinden	pijpen afbramen, gebruik handschoenen.	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		struikelen/knellen	niet opgeruimde werkvloer, afknelling tussen zware onderdelen	werkvloer opgeruimd houden ledematen tijdig verwijderen	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Vallen in/vallen door	niet afgedekte springen/trapgaten	springen en trapgaten dichtleggen	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Aanraking hete delen	aanraking pas gesoldeerde/gelaste oppervlakten	laten afkoelen gebruik handschoenen	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Brandgevaar	onoordeelkundig gebruik branders samenloop andere werkzaamheden	goede opleiding en instructie afstemming andere werkzaamheden	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Vallende voorwerpen	gelijktijdig werken op meerdere verdiepingen	zorg voor afscherming/afstemming helmplicht	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
Installatiewerk		Gezondheid					
		Fysieke belasting	sjouwen materiaal materieel werken boven de macht, werken in nauwe ruimten, werkhoudingen	inzet van hulpmiddelen voorlichting en instructie taakroulatie	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Geluid	Boormachines	leidingen doorvoeren bij prefab meenemen, gehoorbescherming	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Trillingen	hand- armtrillingen boormachines	voorlichting en instructie	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#
		Toxische stoffen	las- en soldeerdampen, kwarts- houdend stof bij boren in beton	zorg voor voldoende ventilatie gebruik ademhalingsbescherming	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#	#Opdrachtnemer#