

Planning Tender- en Realisatiefase
VAN GHENTKAZERNE TOEPAD 120 ROTTERDAM
Programma VDL geb. 020

Id	Task Name	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	202320242025																							
						1ste helft aprmijun	2de helft julaugsepoktnovdec	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun	1ste helft janfebmrta	2de helft aprmijun		
1	Tenderfase																												
2	Aanbesteding en gunning	70 dagen	don 1-6-23	woe 6-9-23		2																							
3	Publiceren aankondiging van opdracht	5 dagen	don 1-6-23	woe 7-6-23		3																							
4	Minimale tijd inschrijvingsfase (excl. bouwvak)	6 wkn	don 8-6-23	woe 19-7-23	3	4																							
5	Beoordelen inschrijvingen + opstellen gunningsadvies	2 wkn	don 20-7-23	woe 2-8-23	4	5																							
6	Minimale rechtsbeschermingstermijn	20 dagen	don 3-8-23	woe 30-8-23	5	6																							
7	Opdrachtverstrekking	1 wk	don 31-8-23	woe 6-9-23	6	7																							
8																													
9	Realisatiefase																												
10	Realisatiefase aannemer	515 dagen	maa 2-10-23	vri 24-10-25		11																							
11	FASE A	107 dagen?	maa 2-10-23	din 12-3-24	7	12																							
12	Ontvangst opdracht door aannemer	5 dagen	maa 2-10-23	vri 6-10-23		13																							
13	Start Bouw	1 dag?	maa 9-10-23	maa 9-10-23	12	14																							
14	Bouwvoorbereiding en inkoop	21 dagen	din 10-10-23	din 7-11-23	13	15																							
15	Partiële sloop	3 wkn	woe 8-11-23	din 28-11-23	14	16																							
16	Nieuw inbouwpakket en installaties	9 wkn	woe 29-11-23	din 13-2-24	15	17																							
17	Testen en opleveren	4 wkn	woe 14-2-24	din 12-3-24	16	18																							
18	FASE C	102 dagen?	woe 13-3-24	don 1-8-24	7	19																							
19	Start Bouw	1 dag?	woe 13-3-24	woe 13-3-24	17	20																							
20	Bouwvoorbereiding en inkoop	21 dagen	don 14-3-24	don 11-4-24	19	21																							
21	Partiële sloop	3 wkn	vri 12-4-24	don 2-5-24	20	22																							
22	Nieuw inbouwpakket en installaties	9 wkn	vri 3-5-24	don 4-7-24	21	23																							
23	Testen en opleveren	4 wkn	vri 5-7-24	don 1-8-24	22	24																							
24	FASE E	102 dagen?	vri 2-8-24	maa 13-1-25	7	25																							
25	Start Bouw	1 dag?	vri 2-8-24	vri 2-8-24	23	26																							
26	Bouwvoorbereiding en inkoop	21 dagen	maa 26-8-24	maa 23-9-24	25	27																							
27	Partiële sloop	3 wkn	din 24-9-24	maa 14-10-24	26	28																							
28	Nieuw inbouwpakket en installaties	9 wkn	din 15-10-24	maa 16-12-24	27	29																							
29	Testen en opleveren	4 wkn	din 17-12-24	maa 13-1-25	28	30																							
30	FASE B	102 dagen?	din 14-1-25	woe 4-6-25	7	31																							
31	Start Bouw	1 dag?	din 14-1-25	din 14-1-25	29	32																							
32	Bouwvoorbereiding en inkoop	21 dagen	woe 15-1-25	woe 12-2-25	31	33																							
33	Partiële sloop	3 wkn	don 13-2-25	woe 5-3-25	32	34																							
34	Nieuw inbouwpakket en installaties	9 wkn	don 6-3-25	woe 7-5-25	33	35																							
35	Testen en opleveren	4 wkn	don 8-5-25	woe 4-6-25	34	36																							
36	FASE D	102 dagen?	don 5-6-25	vri 24-10-25	7	37																							
37	Start Bouw	1 dag?	don 5-6-25	don 5-6-25	35	38																							
38	Bouwvoorbereiding en inkoop	21 dagen	vri 6-6-25	vri 4-7-25	37	39																							
39	Partiële sloop	3 wkn	maa 7-7-25	vri 25-7-25	38	40																							
40	Nieuw inbouwpakket en installaties	9 wkn	maa 28-7-25	vri 26-9-25	39	41																							
41	Testen en opleveren	4 wkn	maa 29-9-25	vri 24-10-25	40																								