

Mijlpalenplanning Amstelstation-Amsteloever kavel 3 en 4

Mijlpaal	Termijn (afgerond)
Optietermijn	De termijn die ingaat op de datum van definitieve gunning en eindigend 23 maanden nadien.
Indienen voorlopig ontwerp	Uiterlijk 8 maanden na ingangsdatum van de optietermijn.
Indienen definitief ontwerp	Uiterlijk 16 maanden na ingangsdatum van de optietermijn.
Omgevingsvergunning verleend	Uiterlijk 20,5 maanden na ingangsdatum optietermijn
Onherroepelijke omgevingsvergunning	Uiterlijk 22 maanden na ingangsdatum van de optietermijn
Versturen erfpachtaanbieding	Direct na onherroepelijke omgevingsvergunning
Acceptatie erfpachtaanbieding	Binnen de optietermijn van 23 maanden.
Ingangsdatum erfpachtrecht	Uiterlijk 6 weken na acceptatie erfpachtaanbieding.
Uiterste datum start bouw tender	Uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum erfpachtrecht
Uiterste datum oplevering (ruwbouw) parkeergarage	Uiterlijk 10 maanden na start bouw.
Uiterste datum oplevering én opening parkeergarage	Uiterlijk bij oplevering van kavel 3&4 of kavel 2 (afhankelijk van welke eerder is opgeleverd).
Uiterste datum oplevering vrije zone val/hijveiligheid (ruwbouw) kavel 4 zijde fietsenstalling	Uiterlijk 20 maanden na start bouw.
Uiterste datum oplevering kavels 3&4 (inclusief daktuin parkeergarage)	Uiterlijk 36 maanden na start bouw.