

VKM-Tekening	Omleidingstekening	Locatie	Duur	Begindatum	Einddatum	van week	van week
Rotonde Duinstraat (Lijn 1)			155 d	maa 15-7-24	vri 28-2-25		
Start werk			0 d	maa 15-7-24	maa 15-7-24		
Oplevering gehele werk			0 d	vri 28-2-25	vri 28-2-25		
Uitvoeringsfase			55 d	maa 15-7-24	vri 28-2-25		
23.16.0309.0	Geen omleiding van toepassing	Fase 0	1 d	maa 15-7-24	maa 15-7-24	29-2024	29-2024
23.16.0309.1	Geen omleiding van toepassing	Fase 1a	29 d	din 16-7-24	vri 23-8-24	29-2024	34-2024
23.16.0309.2	Geen omleiding van toepassing	Fase 1b	10 d	maa 26-8-24	vri 6-9-24	35-2024	36-2024
23.16.0309.3	Geen omleiding van toepassing	Fase 2a	1 d	woe 4-9-24	woe 4-9-24	36-2024	36-2024
23.16.0309.4	23.16.0309.4a	Fase 2b	10 d	maa 9-9-24	vri 20-9-24	37-2024	38-2024
23.16.0309.5	23.16.0309.4a	Fase 2c	5 d	maa 23-9-24	vri 27-9-24	39-2024	39-2024
23.16.0309.6	23.16.0309.4a	Fase 2d	10 d	maa 30-9-24	vri 11-10-24	40-2024	41-2024
23.16.0309.7	23.16.0309.6a	Fase 3a	25 d	maa 14-10-24	vri 15-11-24	42-2024	46-2024
23.16.0309.8	23.16.0309.6a	Fase 3b	25 d	maa 18-11-24	vri 20-12-24	47-2024	51-2024
		Buffer	5 d	maa 16-12-24	vri 20-12-24	51-2024	51-2024
23.16.0309.9	23.16.0309.9a	Fase 4	40 d	maa 6-1-25	vri 28-2-25	(02) 2025	(09) 2025
		BDS Lijn 11	35 d	maa 30-9-24	vri 15-11-24	40-2024	46-2024
		Test- en Proefbedrijf Lijn 11	3 d	woe 13-11-24	vri 15-11-24	42-2024	46-2024
		BDS Lijn 1	45 d	maa 14-10-24	vri 13-12-24	46-2024	46-2024
		Test- en Proefbedrijf Lijn 1	3 d	woe 11-12-24	vri 13-12-24	50-2024	50-2024