

# Bestek RB2024-06 Raamovereenkomst elementenonderhoud 2024

V&G PLAN ONTWERPFASE



*Gemeente Oudewater*



Bestek RB2024-06

Raamovereenkomst

elementenonderhoud 2024

V&G PLAN ONTWERPFASE

|         |              |                    |                                 |
|---------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| status  | definitief   | opdrachtgever      | Gemeenten Woerden en Oudewater  |
| kenmerk | GWo2202      | contactpersoon     | Jordy Muller                    |
| versie  | d2.0         | opdrachtnemer      | Megaborn Traffic Development BV |
| datum   | 8 maart 2024 | opgesteld door     | Harro van Heukelum              |
|         |              | gecontroleerd door | Kees Koreman                    |

## INHOUDSOPGAVE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel A Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1 Bouwwerkgegevens</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Algemene beschrijving                        | 1         |
| 1.2 Locatie                                      | 1         |
| 1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen  | 1         |
| 1.3.1 Opdrachtgever                              | 1         |
| 1.3.2 Ontwerpende partij(en)                     | 1         |
| 1.3.3 V&G-coördinator(en) Ontwerpfase            | 2         |
| 1.3.4 Uitvoerende partij(en)                     | 2         |
| 1.3.5 V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase        | 2         |
| 1.4 Planning en uitvoeringsgegevens              | 2         |
| <b>Deel B Risico-inventarisatie en evaluatie</b> | <b>4</b>  |
| <b>2 Ontwerpanalyse</b>                          | <b>4</b>  |
| 2.1 Algemeen                                     | 4         |
| 2.1.1 Locatie en omgeving                        | 4         |
| 2.1.2 Verhardingen                               | 4         |
| 2.1.3 Werkzaamheden derden                       | 4         |
| <b>Deel C Maatregelen</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>Deel D Afspraken</b>                          | <b>12</b> |
| <b>Deel E Toezicht</b>                           | <b>12</b> |
| <b>Deel F Keuzes</b>                             | <b>12</b> |
| <b>Deel G Communicatie</b>                       | <b>12</b> |
| <b>Deel H Register</b>                           | <b>13</b> |

## DEEL A ONTWERP EN UITVOERING (ALGEMEEN)

### 1 BOUWWERKGEGEVENS

#### 1.1 Algemene beschrijving

De deelopdrachten te verstrekken op basis van de overeenkomst betreffen een samenstel van delen van onderstaande werkzaamheden:

- het opnemen van elementenverhardingen;
- het opnemen van kantopsluitingen;
- het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen;
- het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen;
- het treffen van verkeersmaatregelen;
- het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

#### 1.2 Locatie

Het werk is gelegen in de gemeenten Woerden en Oudewater en enkele locaties aansluitend op, echter buiten de gemeentegrens, vanuit gemeentelijke samenwerking.

#### 1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

##### 1.3.1 Opdrachtgever

| naam           | Gemeente Woerden                   |
|----------------|------------------------------------|
| bezoekadres    | Blekerijlaan 14<br>3447 GR Woerden |
| postadres      | Postbus 45<br>3440 AA Woerden      |
| contactpersoon | dhr. Jordy Muller                  |
| telefoon       | 0348 42 83 89                      |
| e-mail         | muller.j@woerden.nl                |

##### 1.3.2 Ontwerpende partij(en)

| naam           | Megaborn Traffic Development B.V.   |
|----------------|-------------------------------------|
| bezoekadres    | Steenweg 17b<br>4181 AJ Waardenburg |
| postadres      | Postbus 56<br>4180 BB Waardenburg   |
| contactpersoon | dhr. Harro van Heukelum             |
| telefoon       | 0418 65 49 00                       |
| e-mail         | info@megaborn.com                   |

### 1.3.3 V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

| naam           | Gemeente Woerden                   |
|----------------|------------------------------------|
| bezoekadres    | Blekerijlaan 14<br>3447 GR Woerden |
| postadres      | Postbus 45<br>3440 AA Woerden      |
| contactpersoon | dhr. Jordy Muller                  |
| telefoon       | 0348 42 83 89                      |
| e-mail         | muller.j@woerden.nl                |

### 1.3.4 Uitvoerende partij(en)

| naam           | .....          |
|----------------|----------------|
| bezoekadres    | .....<br>..... |
| postadres      | .....<br>..... |
| contactpersoon | .....          |
| telefoon       | .....          |
| e-mail         | .....          |

### 1.3.5 V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

| naam           | .....          |
|----------------|----------------|
| bezoekadres    | .....<br>..... |
| postadres      | .....<br>..... |
| contactpersoon | .....          |
| telefoon       | .....          |
| e-mail         | .....          |

## 1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

- Tijdsbepaling conform het gestelde in par. 1.05 van het bestek RB2024-06.
- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 10.
- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 3.
- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: .....

- De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek RB2024-06.

## DEEL B RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE

### 2 ONTWERPANALYSE

#### 2.1 Algemeen

Het betreft hier onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden genoemd in het bestek bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen. In het kader van deze activiteiten zijn de volgende risico's/knelpunten te verwachten:

- 1 locatie en omgeving;
- 2 verhardingen;
- 3 werkzaamheden derden.

##### 2.1.1 Locatie en omgeving

De uit te voeren werken zijn gelegen op de nader in deelopdrachten te noemen locaties in de gemeenten Woerden en Oudewater. Hierdoor heeft de aannemer te maken met gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Deze moeten geweerd worden van het werkterrein. Om doorstroming en veiligheid te waarborgen dient de aannemer verkeersmaatregelen te treffen.

De aannemer treft de nodige voorzieningen zoals gesteld in het bestek en bijlage. Pas na goedkeuring van de toe te passen voorzieningen mag er op en naast de weg gewerkt worden.

Omliggende woningen, bedrijven en percelen moeten te allen tijde bereikbaar worden gehouden. De aannemer moet hiertoe de nodige voorzieningen treffen.

Opslag van materiaal en materieel zo veel mogelijk beperken i.v.m. hinder en overlast aanwonende, bedrijven en percelen. Opslag van materiaal en materieel moet worden afgeschermd voor omstanders. Ook (gedeeltelijk) open liggende werkvakken buiten werktijd moeten worden afgeschermd. De aannemer treft hiervoor de nodige voorzieningen.

##### 2.1.2 Verhardingen

Sinds mei 2013 is de richtlijn voor "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" (CROW publicatie 324) van kracht. Conform deze publicatie moet de aannemer een straatwerkplan opstellen. Het straatwerkplan omvat een planning die voorafgaand aan de werkzaamheden wordt ingevuld en waar duidelijk wordt omschreven welk deel van het werk machinaal en welk deel handmatig wordt uitgevoerd en waarom deze werkzaamheden niet mechanisch worden verricht.

##### 2.1.3 Werkzaamheden derden

Gelijktijdig met de werkzaamheden van dit bestek worden ook door derden werkzaamheden uitgevoerd. De aannemer is aangewezen als V&G coördinator uitvoering.

De directie zal per deelopdracht in de 1e bouwvergadering alle betrokken partijen uitnodigen zodat de aannemer zijn werkplan hierop kan afstemmen.

## DEEL C MAATREGELEN

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT         | RISICO                               | OORZAAK                                                                                                                                                 | SUGGESTIE<br>MAATREGEL                      |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10          | werk algemene aard | brand en/of<br>explosie              | onvoldoende<br>opslagruimte voor<br>materialen en stoffen                                                                                               | voldoende opslagplaats<br>verzorgen         |
|             |                    |                                      | brandbaar materiaal op<br>locatie, zoals hout,<br>plastic, papier, olie,<br>poetsdoeken,<br>brandstoffen en<br>gasflessen                               | blusvoorzieningen op het<br>werk            |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | werklocatie vrij van<br>brandbaar materiaal |
|             |                    |                                      | slechte orde en netheid<br>op werk, waarbij<br>materialen her en der<br>verspreid zijn; er is geen<br>duidelijk<br>structuur/overzicht over<br>het werk | werklocatie opgeruimd<br>houden             |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | regelmatig controleren                      |
|             |                    | schade aan<br>derden en<br>bezoekers | algemene oorzaken,<br>gebruikelijk op<br>projecten, niet duidelijk<br>definieerbaar                                                                     | werk afzetten                               |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | waarschuwborden<br>plaatsen                 |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | communicatie middelen<br>inzetten           |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | afspraken maken met<br>hulpdiensten         |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | bedrijfshulpverlener op het<br>werk         |
|             |                    |                                      |                                                                                                                                                         | EHBO-voorzieningen op het<br>werk           |
|             |                    | lichamelijk letsel<br>(algemeen)     | algemene oorzaken,<br>gebruikelijk op<br>projecten, niet duidelijk<br>definieerbaar                                                                     | communicatie middelen<br>inzetten           |

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT  | RISICO                                        | OORZAAK                                                                                                                                                                                                                     | SUGGESTIE<br>MAATREGEL                         |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | afspraken maken met<br>hulpdiensten            |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | bedrijfshulpverlener op het<br>werk            |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | EHBO-voorzieningen op het<br>werk              |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | persoonlijke<br>beschermingsmiddelen<br>dragen |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | noodplan/sos-kaart                             |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 22          | grondwerken | vallende<br>voorwerpen                        | transportmiddel te hoog<br>beladen, waardoor<br>materiaal van het<br>middel kan vallen                                                                                                                                      | regelmatig controleren                         |
|             |             |                                               | beladen en lossen van<br>vrachtwagens met<br>materialen                                                                                                                                                                     | gebruik van helmen                             |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | werkgebied afzetten met<br>geleidebakens       |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | waarschuwborden<br>plaatsen                    |
|             |             | beknelling of<br>pletten van<br>lichaamsdelen | in het werkgebied van<br>materieel, zoals<br>graafmachines, brekers,<br>etc. is niet altijd<br>voldoende zicht voor de<br>bediener van de<br>machine; het gebied<br>vormt een gevarezone<br>voor werknemers en<br>bezoekers | waarschuwborden<br>plaatsen                    |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | draaicirkel afzetten                           |
|             |             | elektrocutie                                  | raken spanningskabel,<br>door<br>graafwerkzaamheden of<br>boringen                                                                                                                                                          | klic-melding                                   |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | goede werkvoorbereiding                        |
|             |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                             | handmatig voorsteken                           |

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT | RISICO                         | OORZAAK                                                                                          | SUGGESTIE<br>MAATREGEL                    |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |            |                                |                                                                                                  | kabels en leidingen opsporen              |
|             |            | brand en/of explosie           | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen                                             | klic-melding                              |
|             |            |                                |                                                                                                  | goede werkvoorbereiding                   |
|             |            |                                |                                                                                                  | handmatig voorsteken                      |
|             |            |                                |                                                                                                  | kabels en leidingen opsporen              |
|             |            | bedolven worden                | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen      |
|             |            |                                | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand                              | goede afwatering bouwterrein verzorgen    |
|             |            |                                |                                                                                                  | draglineschotten gebruiken                |
|             |            | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine                                   | stofvorming tegengaan door sproeien       |
|             |            |                                |                                                                                                  | transport in dichte laadbakken            |
|             |            |                                | aangereden worden door materieel                                                                 | verkeersvoorzieningen treffen             |
|             |            |                                |                                                                                                  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|             |            | lichamelijk letsel (algemeen)  | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar                       | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen  |
|             |            |                                |                                                                                                  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|             |            |                                | aangereden worden door materieel                                                                 | verkeersvoorzieningen treffen             |
|             |            |                                |                                                                                                  | veiligheidsvest dragen                    |
|             |            |                                |                                                                                                  | voorziening: hulpconstructies             |

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT | RISICO                  | OORZAAK                                                                                                                                                                  | SUGGESTIE<br>MAATREGEL               |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |            |                         |                                                                                                                                                                          | voorziening: gescheiden voetgangers  |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                          |                                      |
| 25          | riolering  | vallende voorwerpen     | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goedgekeurde hijsmiddelen            |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                          | goedgekeurde hijskraan               |
|             |            | te zwaar tillen         | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding              |
|             |            |                         | onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden      | goede werkvoorbereiding              |
|             |            | vallen en/of struikelen | slechte orde en netheid op werk, waarbij materialen her en der verspreid zijn, er is geen duidelijk structuur/overzicht over het werk                                    | regelmatig controleren               |
|             |            | bedolven worden         | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet                                                                                                     | talud aanbrengen volgens richtlijnen |

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT                                    | RISICO                           | OORZAAK                                                                                                                                                                                     | SUGGESTIE<br>MAATREGEL                    |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                               |                                  | aan de geldende<br>richtlijnen                                                                                                                                                              |                                           |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             | voorziening:<br>hulpconstructies          |
|             |                                               |                                  | instabiele ondergrond,<br>waar een machine is<br>opgesteld, ook drijfzand                                                                                                                   | goede afwatering<br>bouwterrein verzorgen |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             | draglineschotten gebruiken                |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             | grondkerende constructie<br>gebruiken     |
|             |                                               | gehoorschade                     | hoog geluidsniveau,<br>veroorzaakt door<br>machine of apparaat;<br>het geluidsniveau komt<br>hierdoor boven de 80<br>db(a)                                                                  | gehoorbescherming dragen                  |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 62          | verkeersmaatregelen bij<br>werk in uitvoering | snijletsel                       | algemene oorzaken,<br>gebruikelijk op<br>projecten, niet duidelijk<br>definieerbaar                                                                                                         | handschoenen dragen                       |
|             |                                               | te zwaar tillen                  | onvoldoende<br>hulpmiddelen aanwezig<br>ter uitvoering van het<br>werk, waardoor veel<br>handmatige arbeid<br>moet plaatsvinden en<br>waardoor situaties niet<br>beveiligd kunnen<br>worden | hulpmiddelen gebruiken                    |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             | goede werkvoorbereiding                   |
|             |                                               | lichamelijk letsel<br>(algemeen) | slechte verlichting op de<br>werkplek                                                                                                                                                       | verlichting aanbrengen                    |
|             |                                               |                                  | aangereden worden<br>door materieel                                                                                                                                                         | waarschuwborden<br>plaatsen               |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             | verkeersvoorzieningen<br>treffen          |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             | veiligheidsvest dragen                    |
|             |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                             |                                           |

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT            | RISICO                                | OORZAAK                                                                                                                    | SUGGESTIE<br>MAATREGEL                         |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 80          | funderingslagen       | gehoorschade                          | hoog geluidsniveau,<br>veroorzaakt door<br>machine of apparaat;<br>het geluidsniveau komt<br>hierdoor boven de 80<br>db(a) | gehoorbescherming dragen                       |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            | andere apparatuur<br>toepassen                 |
|             |                       | lichamelijk letsel<br>(algemeen)      | algemene oorzaken,<br>gebruikelijk op<br>projecten, niet duidelijk<br>definieerbaar                                        | persoonlijke<br>beschermingsmiddelen<br>dragen |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            | achteruitrijdbeveiliging of –<br>signalering   |
|             |                       |                                       | aangereden worden<br>door materieel                                                                                        | verkeersvoorzieningen<br>treffen               |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            | veiligheidsvest dragen                         |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            |                                                |
| 83          | elementenverhardingen | ergonomie/<br>werkhouding             | slechte werkhouding<br>tijdens de<br>werkzaamheden<br>(gedwongen)                                                          | juiste werkhouding                             |
|             |                       |                                       | verkeerde hulpmiddelen<br>en gereedschappen                                                                                | voorziening: tilmiddelen<br>gebruiken          |
|             |                       | gehoorschade                          | hoog geluidsniveau,<br>veroorzaakt door<br>machine of apparaat;<br>het geluidsniveau komt<br>hierdoor boven de 80<br>db(a) | gehoorbescherming dragen                       |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            | andere apparatuur<br>toepassen                 |
|             |                       | lichamelijk<br>(fysieke<br>belasting) | fysieke belasting door<br>tillen bij straatmakers<br>en opperlieden<br>uitbreken straat                                    | machinaal uitbreken                            |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            | kooireiniger aan<br>graafmachine of laadschop  |
|             |                       |                                       |                                                                                                                            | stenenlichter                                  |

| RAW<br>CODE | ACTIVITEIT | RISICO                           | OORZAAK                                                                                           | SUGGESTIE<br>MAATREGEL                                                               |
|-------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                                  | fysieke belasting door<br>tillen bij straatmakers<br>en opperlieden bij<br>straten/vlijen/opperen | taakroulatie tussen<br>straatmaker en opperman                                       |
|             |            |                                  |                                                                                                   | machinaal vlijen met<br>bestratingsmachines<br>(Optimas, Hydromac Vario,<br>Delta S) |
|             |            |                                  |                                                                                                   | graafmachines met<br>vacuümbuis of hydraulische<br>klemmen (Pronbst HVZ,<br>Havemac) |
|             |            |                                  |                                                                                                   | machinaal opperen                                                                    |
|             |            | oogletsel                        | wegspringend<br>materiaal, door frezen,<br>breken en verspanende<br>technieken                    | oogbescherming dragen                                                                |
|             |            | lichamelijk letsel<br>(algemeen) | wegspringend<br>materiaal, door frezen,<br>breken en verspanende<br>technieken                    | handschoenen dragen                                                                  |
|             |            |                                  | algemene oorzaken,<br>gebruikelijk op<br>projecten, niet duidelijk<br>definieerbaar               | gebruik van<br>veiligheidsschoenen                                                   |
|             |            |                                  |                                                                                                   | pbm kniebescherming                                                                  |
|             |            |                                  |                                                                                                   |                                                                                      |

Opmerking

Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk.

## **DEEL D      AFSPRAKEN**

Inzake overige afspraken met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door derden, de daarbij behorende maatregelen en uitgangspunten zijn tijdens het ontwerpproces geen nadere afspraken gemaakt. De aard van de werkzaamheden geven hier geen aanleiding toe. In de eerste bouwvergadering per deelopdracht zullen reguliere en eventueel bijzondere maatregelen besproken worden.

## **DEEL E      TOEZICHT**

De verantwoording voor het toepassen en naleven van de maatregelen ligt bij de aannemer.

De V&G-uitvoeringscoördinatie zoals bedoeld in art. 2.29 van het Arbeidsomstandigheden-besluit ligt dan ook bij de aannemer van dit bestek. De coördinator uitvoeringsfase rapporteert op de bouwvergaderingen waarbij het V&G-plan een vast agendapunt is. De toezichthouder(s) van de opdrachtgevers zullen door de directie worden geïnformeerd over het naleven van de op het werk geldende veiligheidsinstructies.

## **DEEL F      KEUZES**

Gezien aard en omvang van de werkzaamheden zijn geen specifieke bouwkundige, technische en organisatorische keuzes gemaakt in de ontwerpfase.

## **DEEL G      COMMUNICATIE**

Voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven door de V&G-coördinator uitvoeringsfase. De opdrachtgever zorgt voor de melding aan de arbeidsinspectie (voor zover van toepassing). Een afschrift van deze melding moet zichtbaar aanwezig zijn op de werkplaats.

DEEL H      REGISTER

Register van V&G-documenten t.b.v. bestek RB2024-06.

Model van het register van V&G-documenten.

| <i>document</i> | <i>kenmerk</i> | <i>datum</i> | <i>verantw</i> | <i>auteur</i> | <i>toetsing<br/>onafhankelijke</i> | <i>distributie</i> | <i>plaats<br/>revisie</i> |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Bestek          | RB2024-06      | 08-03-2024   | Megaborn       | HHe           | .....                              | .....              | A, B                      |
| V&G-plan        | RB2024-06      | 08-03-2024   | Megaborn       | HHe           | .....                              | .....              | A, B                      |
| .....           | .....          | .....        | .....          | .....         | .....                              | .....              | .....                     |
| .....           | .....          | .....        | .....          | .....         | .....                              | .....              | .....                     |
| .....           | .....          | .....        | .....          | .....         | .....                              | .....              | .....                     |

- A      opdrachtgever
- B      aannemer
- C      .....
- D      .....
- E      .....



# Megaborn

techniek met beleid

---

bezoekadres

Steenweg 17b • 4181 AJ Waardenburg

Linie 608 • 7325 DZ Apeldoorn

Brieltjenspolder 28b • 4921 PJ Made

Hanzeweg 21 • 2803 MC Gouda

---

correspondentieadres

Postbus 56 • 4180 BB Waardenburg

---

contact

0418 654900

info@megaborn.com

www.megaborn.com

VERKEER INFRA MOBILITEIT