

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Omgevingsfactor /Bouwfase	Activiteit	Bestekpostnrs.	V&G risico	V&G risico-oorzaak	Suggestie maatregelen 1. Bron maatregelen; 2. Collectieve maatregelen; 3. Individuele maatregelen.	Van toepassing Ja/Nee	
3	Verkeerswegen	Aan-/afvoer materiaal	Algemeen	Verkeersongelukken	Onoverzichtelijke situaties	Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (scholen/ziekenhuizen/e.d.).	Ja	
6						Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.).	Ja	
10						Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.).	Ja	
14					Lopen op de weg of oversteken	Plaatsen van verkeersmaatregelen / afschermen van de weg (volgens CROW publicatie 96b w.i.u.).	Ja	
15					Stremmingen	Doorstroming regelen	Ja	
18		Bereikbaarheid / Bouwplaatsvoorziening/ inrichting	Bepaalde bereikbaarheid Alg. bouwactiviteiten	Lichamelijk letsel en verkeersongelukken	Bevuiling wegen	Bij transport van grond, alle nodige maatregelen treffen om verlies van grond en water op de weg te	Ja	
23					Stremmingen	Doorstroming regelen	Ja	
25					Onveilige situaties	Voldoende verlichting, ruimte voor keetunits, opslag enz.	Ja	
26						Veilige elektrische installatie, Kabels en stekkers in goede staat (voldoen aan vigerende wetgeving)	Ja	
120						Periodiek opruimen van de bouwplaats en omgeving	Ja	
121	Kabels en leidingen (ondergronds)	Onderzoek naar ligging K&L	Op basis van K&L tekening	Elektrocutie, explosiegevaar, lekkage.	Graven, spitten, en boren.	Graafmelding (KLIC-melding)	Nee	
129						Overleg met kabel- en leidingbeheerder(s) (net beheerder).	Nee	
131	Riolering	Werken in besloten ruimte		Verstikking, brand/explosie, bedwelmeling of	Verlaagde zuurstofconcentratie, aanwezigheid	Uitvoeren van metingen.	Nee	
148						Abomafoon 6.01. Werken in besloten ruimten.	Nee	
149	Grondwerken	Ontgraven		Elektrocutie	Aanwezigheid van kabels en leidingen	Graafmelding (KLIC-melding)	Nee	
154						Overleg met kabel- en leidingbeheerder(s) (net beheerder).	Nee	
156		Ontgraven, verwerken en/of verdichten	Toepassen van sleufbekisting volgens bestekspostnr.(s)	Bedelving	Bezwijken van ontgravingtalud	Veilige opstelplaats materieel (Mobielekraan / stelling / grondverzetmachine).	Nee	
157						Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen.	Nee	
164						Ontruimen / afzetten onveilige zone	Nee	
304	Verhardingen	Ontgraven, verwerken Opbreken en aanbrengen verharding		Lichamelijk letsel Knieletsel	Onvoldoende Openliggend werkterrein	Grondverbetering toepassen.	Nee	
305						Mechanisch aanbrengen elementenverharding	Nee	
364						Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeling Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.	Nee	
366						Veilige opstelplaats materieel (Mobielekraan / stelling / grondverzetmachine).	Nee	
369						Plaatsen van fysieke afzettingen.	Nee	
372	Tijdelijke constructies	Aanbrengen en verwijderen bemaling	Toepassen van resultaatsverplichtingen t.b.v. bemaling	Lichamelijk letsel	Plaatsen aggregaten, vervangen en verwijderen filters	Ontruimen / afzetten onveilige zone	Nee	
388						Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeling Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.	Nee	
389						Veilige opstelplaats materieel (Mobielekraan / stelling / grondverzetmachine).	Nee	
392						Plaatsen van fysieke afzettingen.	Nee	
393						Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen.	Nee	
396		Ontgraven en aanvullen grond		Lichamelijk letsel	Vallen vanaf rand, openliggende kuilen en gaten	Ontruimen / afzetten onveilige zone	Nee	
						Abomafoon 9.01. Persoonlijke beschermingsmiddelen / Arbeidsomstandighedenregeling Par. 6.2.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.	Nee	