



Ecologisch werkprotocol Vijverwijk, Veghel

Megaborn



COLOFON

Ecologisch Werkprotocol Vijverwijk, Veghel

OPDRACHTNEMER	<i>idverde</i> Advies Willemsplein 2-4 5211 AK 's-Hertogenbosch T 073 205 11 00 E advies@idverde.nl
OPDRACHTGEVER	Megaborn Steenweg 17b 4181 AJ Waardenburg
PROJECTNUMMER	722230154
STATUS	Definitief
VERSIE	2.0
DATUM	03-07-2024

In deze rapportage is gebruik gemaakt van gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op deze gegevens rusten auteursrechten. Het schriftelijk of digitaal delen of publiceren van (een deel van) de gegevens uit de NDFF is niet toegestaan zonder toestemming van BIJ12, uitgezonderd aan bevoegd gezag in het kader van een vrijstellings- of ontheffingsprocedure of voor intern gebruik van de opdrachtgever voor de duur van het betreffende project.

idverde Advies bv is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden, kaartmateriaal inclusief getoonde begrenzingen of andere gegevens verkregen van *idverde* Advies bv. De opdrachtgever vrijwaart *idverde* Advies bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. *idverde* Advies bv is lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetgeving. Door de inzet van conform de wet ter zake kundige ecologen, waarborgen wij daarnaast onze onderzoekskwaliteit. Omdat ecologisch (veld)onderzoek een momentopname is, kan aanwezigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en jurisprudentie onderhevig. *idverde* Advies bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.

INHOUD

COLOFON		2
1. INLEIDING		4
1.1 Aanleiding	4	
1.2 Doelstelling ecologisch werkprotocol	5	
1.3 Beschrijving plangebied, werkgebied en voorgenomen ontwikkeling	5	
2. AANWEZIGE NATUURWAARDEN		7
2.1 Beschermden soorten	7	
2.2 Risico's bij de uitvoering	9	
3. WIJZE VAN ZORGVULDIG HANDELEN		10
3.1 Algemene gedragsregels	10	
3.2 Specifieke gedragsregels per activiteit	10	
3.2.1 Grondwerkzaamheden	10	
3.2.2 Werkzaamheden aan houtopstanden	10	
3.3 Omgang met soorten die onverwacht verschijnen	11	
3.4 Omgang met calamiteiten	11	
3.5 Omgang met tegenstrijdigheden	11	
3.6 Aantoonbaarheid handelen ecologisch werkprotocol	11	
3.7 Taken en verantwoordelijkheden	11	
3.8 Deskundige betrokkenheid	12	
4. LITERATUURLIJST		13

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Gemeente Meierijstad is voornemens om de Vijverwijk te Veghel klimaat robuust te maken door onder andere aanpassingen door te voeren in de infrastructuur voor hemelwaterinfiltratie. Hiervoor zullen in de gehele buurt (afbeelding 1.1) werkzaamheden plaatsvinden. Het bestaande riool wordt vervangen door een nieuw gemengd riool en er komt een hemelwaterriool. Waar mogelijk wordt asfalt vervangen door bestrating en open bestrating voor een betere infiltratie van het hemelwater. Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk om in totaal 131 bomen te kappen. Echter worden er ook direct aansluitend op de werkzaamheden nieuwe bomen geplant met daaromheen onderbeplanting van kruiden en struiken. Al deze ingrepen vallen onder ‘werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’.

Uit een eerder uitgevoerde Flora en fauna quickscan Vijverwijk, Veghel (Pius Floris, 2023) is gebleken dat beschermde soorten binnen het werkgebied, binnen het plangebied of in de directe nabijheid hiervan niet uit te sluiten zijn. Het gaat hierbij om de kartuizer anjer, huismus, spreeuw, vleermuizen, eekhoorn en teunisbloempijlstaart. Op basis van het aanvullend onderzoek van *idverde Advies*, *is gebleken binnen het werkgebied een verblijfplaats van eekhoorn, en essentiële vliegroute van gewone dwergvleermuizen in het plangebied voorkomen. In voorliggend ecologisch werkprotocol wordt beschreven op welke wijze de mitigerende maatregelen uitgevoerd moeten worden, om (negatieve) effecten op bovengenoemde soortgroepen te voorkomen.

Naast de wettelijk beschermde soorten zijn er ook andere broedvogels en zoogdieren met mogelijke verblijfplaatsen binnen of in de directe nabijheid van het plangebied. In de Omgevingswet is een algemene zorgplicht opgenomen (artikel 11.27 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving), ten aanzien van alle in het wild voorkomende, inheemse, planten en dieren. Het ecologisch werkprotocol geeft maatregelen waarmee negatieve effecten op beschermde soorten (zoveel mogelijk) kunnen worden voorkomen en vormt een belangrijke invulling voor naleven van de zorgplicht voor de algemene soort(groep)en.



Afbeelding 1.1: plangebied (rood omkaderd). Met daarbinnen het werkgebied.

1.2 Doelstelling ecologisch werkprotocol

Het doel van werken met een ecologisch werkprotocol is om schade aan de aanwezige beschermde soorten te voorkomen. In het ecologisch werkprotocol wordt geborgd dat voldoende zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de aanwezige (beschermde) soorten. In het ecologisch werkprotocol is beschreven welke beschermde soorten in het plangebied en in het werkgebied voorkomen, wat de functionaliteit is van het plangebied en werkgebied voor deze soorten en op welke wijze negatieve effecten worden voorkomen (mitigatie). Voor de voorgenomen werkzaamheden kan gewerkt worden met de goedgekeurde gedragscode soortbescherming voor gemeenten (Borst et al., 2023). Voor het opstellen van dit ecologisch werkprotocol zijn de maatregelen uit de gedragscode gevolgd en verder uitgewerkt voor de specifieke werkzaamheden.

Wanneer de maatregelen uit de gedragscode exact gevolgd (kunnen) worden, dan is voor bepaalde schadelijke handelingen geen omgevingsvergunning nodig. Wanneer maatregelen uit dit ecologisch werkprotocol niet gevolgd kunnen worden, dan dient altijd met een ecooloog te worden overlegd of in dat geval mogelijk toch een omgevingsvergunning nodig is.

1.3 Beschrijving plangebied, werkgebied en voorgenomen ontwikkeling

De Vijverwijk is gelegen aan de noordelijke rand van de bebouwde kom van Veghel.

Onder het werkgebied wordt het straatwerk, het trottoir en het aanwezig groen van de volgende straten gerekend; Dr. Verbeeksingel, Dr. Van de Voortsingel, Burgemeester Schrevensingel, Secretaris de Visserstraat, Burgemeester Eliënsstraat, Burgemeester van Lithstraat, Deken Franssenstraat, Burgemeester van Roijstraat, Burgemeester Völkerstraat en Vijverweg (afbeelding 1.2).

Onder het plangebied worden particuliere onderdelen, zoals tuinen, woningen, de speeltuin en overige particuliere onderdelen gerekend.

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de rivier de Aa, hier weer ten westen van bevinden zich kleinschalige akkers. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het Duits Lijntje (voormalig spoor) met begeleidende bossingel. Ten noorden van het Duits Lijntje liggen kleinschalige akkers en het natuurgebied Aa-Broeken. Aan de zuidzijde net buiten de plangrens ligt een grote vijver, waaraan het Collegepark Zwijsen school is gelegen.

Binnen het plangebied bestaat er een variatie aan woningen, waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, waarvan de meesten over een (ruime) tuin beschikken. In het midden van het plangebied is nog een grote speeltuin gelegen (afbeelding 1.1). Het streven is om in het najaar van 2024 te starten met de eerste fase van de werkzaamheden.



2. Aanwezige natuurwaarden

In maart 2023 heeft Pius Floris een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat beschermde soorten binnen het werkgebied niet uit te sluiten zijn, of binnen of in de directe nabijheid van het plangebied niet uit te sluiten zijn. Het gaat hierbij om de kartaizer anjer, huismus, spreeuw, vleermuizen, eekhoorn en teunisbloempijlstaart (Pius Floris, 2023). In 2024 is door idverde Advies een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de exacte betekenis van het plangebied voor spreeuw, vleermuis en eekhoorn. Hieronder volgt beknopt een beschrijving van de betekenis van het werkgebied en plangebied per soort(groep).

2.1 Beschermde soorten


In onderstaande tabel zijn beknopt de resultaten weergegeven van de quickscan, uitgevoerd door Pius Floris. Deze soorten komen voort uit onderzoek dat zeer actueel (in 2023) is uitgevoerd.

Tabel 2.1: Overzicht voorkomende beschermde soortgroepen op basis van de quickscan van Pius Floris

Soort(groep)	Potentieel voorkomen in werkgebied	Potentieel voorkomen in plangebied of direct grenzend hieraan
Kartaizer anjer	-	Oeverkanten van rivier de Aa en rondom bossingel langs Duits Lijntje
Gebouw- en boom bewonende vleermuizen	Straatbomen en overig gemeentelijk groen	Woningen en tuinen
Huisumus	Straatbomen en overig gemeentelijk groen	Woningen en tuinen
Spreeuw	Straatbomen	Woningen
Eekhoorn	Straatbomen	-
Teunisbloempijlstaart	-	Oeverkanten van rivier de Aa, rondom bossingel langs Duits Lijntje, speeltuin en tuinen
Algemene grondgebonden zoogdieren	Overig gemeentelijk groen	Oeverkanten van rivier de Aa, rondom bossingel langs Duits Lijntje, speeltuin en tuinen
Algemene broedvogels	Straatbomen, overig gemeentelijk groen	Speeltuin en woningen en tuinen

Op basis van bovenstaande conclusies, is bepaald dat het noodzakelijk is om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de betekenis van het plangebied voor vleermuizen, spreeuwen en eekhoorns. Indien er belangrijke verblijfplaatsen van de soorten aanwezig zijn, is het namelijk niet in het gehele werkgebied te kunnen werken conform de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten. Op basis van het uitgevoerde onderzoek van idverde Advies, dat in 2023-2024 is uitgevoerd, is de exacte betekenis bepaald. Een uitgebreide beschrijving hiervan is terug te vinden in het rapport 'Aanvullend onderzoek Vijverwijk Veghel' (idverde Advies, 2024). De conclusie uit het onderzoek zijn als volgt (afbeelding 2.1):

- Spreeuw:
 - Géén nestplaatsen aanwezig in het werkgebied
- Eekhoorn:
 - Eén recent gebruikt nest van eekhoorn in een berk aan de Burg. Van Lithstraat
- Vleermuis:
 - Diverse paarterritoria van gewone dwergvleermuis die geen binding hadden met het plangebied;
 - Een kraamkolonie in de woning Burg. Elienstraat 3.
 - Diverse (essentiële) vliegroutes van Burg. Van Elienstraat 3 richting Duits lijntje



Afbeelding 2.1 De belangrijkste aangetroffen natuurwaarden tijdens het aanvullende onderzoek van idverde Advies.

2.2 Risico's bij de uitvoering

Tabel 2.2 Risico's per type activiteit en per soort(-groep)

Activiteit	Soort(groep)	Risico
Grondwerkzaamheden • Openbreken verharding • Aanleg depotlocatie • Vergraven grond • Vervangen riolering • Vergraven grond voor aanplant • Aanleg bestrating	Kartuizer anjer, teunisbloempijlstaart, algemene zoogdieren	Doden exemplaren, verstoren of beschadigen groeiplaatsen/verblijfplaatsen/nesten
Werkzaamheden aan houtopstanden • Rooien van losse bomen • Rooien van overig gemeentelijk groen	Vleermuizen, huismus, spreeuw, eekhoorn, algemene broedvogels	Beschadigen verblijfplaatsen/nesten, aantasting (essentiële) vliegroutes, doden exemplaren

Kartuizer anjer

Kartuizer anjer wordt niet verwacht binnen het plangebied, maar wel op locaties direct grenzend aan het plangebied, zoals oeverkanten van rivier de Aa en rondom bossingel langs Duits Lijntje.

Vleermuizen

Bij de Burgemeester Elienstraat 3 is een kraamkolonie aangetroffen. Het gaat hier om een verblijfplaats van vermoedelijk ten minste 80 gewone dwergvleermuizen. Deze vliegen veelal richting het noorden via diverse routes (afbeelding 2.1). De route over de Burg. Van Lithstraat gaat ook via berken die gekapt dienen te worden. De overige routes worden niet aangetast door de geplande werkzaamheden.

Huisumus

Huisumus heeft leefgebied binnen het plangebied als in de direct daaraan grenzende omgeving. Echter zijn nestlocaties meestal gelegen in woningen en zal er binnen het werkgebied voornamelijk sprake zijn van (essentieel) foerageergebied voor deze soort.

Spreeuw

Spreeuwen nestelen voornamelijk in holttes en maar kunnen binnen het werkgebied worden uitgesloten. Maar spreeuwen kunnen ook nestelen in woningen binnen plangebied. Mogelijk dat de bomen nog wel als rustplaats worden gebruikt. Het opheffen van de rustplaatsen leidt niet tot een schadelijke handeling.

Eekhoorn

Eekhoornnesten zijn aangetroffen in straatbomen binnen het werkgebied, een specifiek nest dat recent nog is gebruikt zit in een berk aan de Burg. Van Lithstraat. Ook is een eekhoornnest aangetroffen in de directe omgeving van het plangebied, bij het Duits Lijntje.

Teunisbloempijlstaart

Teunisbloempijlstaart wordt niet verwacht binnen het plangebied, maar wel op locaties direct grenzend aan het plangebied, zoals oeverkanten van rivier de Aa en rondom de bossingel langs het Duits Lijntje. Op die plekken kunnen namelijk waardplanten (teunisbloem en wilgenroosje) van deze beschermde nachtvlinder groeien. De waardplanten zelf zijn niet wettelijk beschermd, maar vallen wel onder de algemeen geldende zorgplicht.

Algemene grondgebonden zoogdieren

Algemene grondgebonden zoogdieren (o.a. egels, huismuizen, konijnen) kunnen niet worden uitgesloten in het gemeentelijk groen binnen het werkgebied. Ook op locaties binnen het plangebied zijn algemene grondgebonden zoogdieren niet uit te sluiten, zoals in tuinen en in de speeltuin.

Overige broedvogels

Nesten van overige broedvogels kunnen niet worden uitgesloten in het gemeentelijk groen en in de bomen binnen het werkgebied. Ook op locaties binnen het plangebied zijn nesten van overige broedvogels niet uit te sluiten, zoals in tuinen en in de speeltuin.

3. Wijze van zorgvuldig handelen

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze het zorgvuldig handelen ten aanzien van de voorkomende beschermde soorten uitgevoerd moet worden. Op deze wijze wordt de gunstige staat van instandhouding van de voorkomende beschermde soorten niet aangetast en wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden uit de gevolgde gedragscode: Soortbescherming voor gemeenten (Borst et al., 2023).

3.1 Algemene gedragsregels

Bij het uitvoeren van de herinrichtingswerkzaamheden worden tenminste de volgende maatregelen in acht genomen, in het kader van de zorgplicht:

- De werkrichting is richting een rustige/natuurlijke locatie zodat dieren daarheen kunnen vluchten. Zorg dat voldoende dekking en schuilmogelijkheden aanwezig zijn in de richting van en op de locatie waar dieren langs/naar moeten vluchten.
- Werkzaamheden vinden in eerste instantie overdag plaats om verstoring door verlichting te voorkomen. Indien er 's nachts verlichting wordt gebruikt dient verlichting enkel naar de werk/depotlocatie te worden gericht en wordt lichtverstoring naar de omgeving voorkomen.
- De kap van de bomen wordt uitgevoerd buiten de broedperiode van vogels. Globaal genomen is het broedseizoen van half maart tot half juli, maar ook buiten deze periode kunnen vogels nog broeden. Zorgvuldigheid bij het kappen van bomen en een controle op broedvogels voorafgaand aan de kap wordt aanbevolen.
 - Nesten van vogels die op de rode lijst staan, mogen ook buiten het broedseizoen niet worden vernietigd of weggehaald.
 - Vooruitlopend op het werk wordt een broedvogelcontrole gedaan door een ecologisch deskundige, welke de aanwezigheid van algemene broedvogels en jaarrond beschermde nesten controleert.

3.2 Specifieke gedragsregels per activiteit

3.2.1 Grondwerkzaamheden

Ter aanvulling op de algemene gedragsregels volgen hieronder nog een aantal specifieke gedragsregels met betrekking op de grondwerkzaamheden.

- De oever van rivier de Aa en de bosschage rondom het Duits Lijntje worden niet gebruikt als depot locatie in verband met de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten- en amfibieënsoorten. Ook zullen er aan de oever van rivier de Aa en de bosschage rondom het Duits Lijntje geen graafwerkzaamheden plaatsvinden. Indien een van deze locaties wel als depot wordt gebruikt of als hier wordt gegraven, dient deze gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van soorten benoemd in hoofdstuk 2. Voor de planten is een controle alleen mogelijk in de voorjaars- of zomerperiode, tijdens de bloeiperiode. Ook dient het maaibeeld op deze locaties niet te worden aangepast tijdens en na de werkzaamheden om effecten op bovengenoemde soorten te voorkomen.
- Bodemvervuiling en oppervlaktewatervervuiling van rivier de Aa dienen worden voorkomen tijdens en na de werkzaamheden.

3.2.2 Werkzaamheden aan houtopstanden

Ter aanvulling op de algemene gedragsregels volgen hieronder nog een aantal specifieke gedragsregels met betrekking op de werkzaamheden aan houtopstanden.

- Gemeentelijk groen welke geschikt is voor algemene soorten wordt alleen weggehaald indien er voldoende leefgebied voor deze soorten aanwezig blijft. Dit dient te worden afgestemd met de ecooloog.

Voor de bomen aan de Burg. Van Lithstraat, tussen de kruisingen met Burg. Schrevensingel en Secr. De Vissterstraat gelden aanvullende regels in verband met de aanwezigheid van een essentiële vliegroute voor de kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen én de aanwezigheid van het nest van eekhoorn.

- Deze berken worden uitsluitend gekapt in de periode van september tot en met maart (buiten de kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis en eekhoorn).
- Nieuwe aanplant moet vóór 1 mei aanwezig zijn.
- Nieuwe aanplant dient een minimaal 5 meter hoog te zijn, en een minimale kroonbreedte van 2,5 meter.
- De boom met het eekhoornnest mag uitsluitend worden verwijderd wanneer door een ecologisch deskundige is vastgesteld dat het nest niet in gebruik is.

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten (huismus)

- Bomen en gemeentelijk groen binnen het werkgebied die fungeren als essentieel leefgebied worden gemarkeerd en behouden.

Tabel 3.1: geschikte (groen) en ongeschikte (rood) perioden om werkzaamheden uit te voeren voor soorten waarvoor het EWP voldoende is.

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

3.3 Omgang met soorten die onverwacht verschijnen

Ondanks een goede voorbereiding, inclusief inventarisatie, kunnen onverwacht beschermde soorten aanwezig zijn waarvoor aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. De werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de aangetroffen soort worden stilgelegd. De opdrachtnemer kan de werkzaamheden pas hervatten nadat hij de noodzakelijke beschermende maatregelen, gebaseerd op de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten of afkomstig uit een nieuw te verlenen ontheffing, heeft getroffen. De opdrachtnemer schakelt een ecologisch deskundige in voor advies.

3.4 Omgang met calamiteiten

Een calamiteit betreft een onvoorziene gebeurtenis die actie vereist vanwege een acuut risico voor de volksgezondheid of openbare veiligheid. Voorbeelden van situaties zijn acute of dreigende wateroverlast, overstroming, stormen, droogte of waterverontreiniging of de noodzakelijke inzet van een waterberging. In die gevallen kunnen de voorschriften uit de gedragscode soortbescherming gemeenten mogelijk niet worden opgevolgd. In minder acute situaties waarbij niettemin de veiligheid van mensen, gebouwen, installaties of kunstwerken in gevaar is, wordt onmiddellijk met een ecologisch deskundige overlegd over de werkwijze die in die situatie het meeste recht doet aan de bescherming van aanwezige juridisch beschermde soort(en). Vervolgens vindt er een afweging plaats van het advies in de context van het incident en wordt op basis daarvan gehandeld. Het advies, de genomen maatregelen en de eventuele effecten op beschermde soorten worden in het contractdossier gedocumenteerd. Voor zover mogelijk wordt de calamiteit, de gevolgen voor rust- en voorplantingsplaatsen en de werkwijze met beelden vastgelegd zodat het zorgvuldig handelen kan worden aangetoond.

3.5 Omgang met tegenstrijdigheden

Nadat de beschermende maatregelen zijn vastgelegd in het ecologisch werkprotocol kan blijken dat er strijdigheden zijn met de eisen vanuit bijvoorbeeld veiligheid. De opdrachtnemer moet in dergelijke gevallen zelf een afwegingskader opstellen en hierin motiveren waar, hoe, wanneer en waarom hij van welke eisen afwijkt.

3.6 Aantoonbaarheid handelen ecologisch werkprotocol

De realisatie dient aantoonbaar conform het plan van aanpak plaats te vinden. Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten:

- Dit ecologisch werkprotocol is aanwezig op de werklocatie (opgenomen in het contractdossier)
- Er wordt aantoonbaar conform het ecologisch werkprotocol gewerkt en medewerkers krijgen werkinstructies op basis van het plan van aanpak.
- Het ecologisch werkprotocol is actueel: mutaties in de aanpak worden verwerkt in het ecologisch werkprotocol op basis van overleg tussen betrokken partijen.
- Na afronding van de werkzaamheden worden tijdelijke voorzieningen zoals markeringen verwijderd.
- Na afronding wordt het ecologisch werkprotocol geëvalueerd.
- Het contractdossier wordt minimaal vijf jaar gearchieveerd.

3.7 Taken en verantwoordelijkheden

Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van de maatregelen die zijn opgenomen in dit werkprotocol is de afstemming en communicatie tussen de betrokken partijen.

Om snel te kunnen reageren op onverwachte situaties is het van belang om de lijnen tussen de uitvoering op het werkterrein en de ecologische begeleiding zo kort mogelijk te houden. Daarom worden afspraken en bevindingen vanuit het werkprotocol direct gecommuniceerd tussen de opzichter op het werk en de ecooloog, projectmanager en directievoerder.

Tabel 4. Overzicht contactpersonen voor afstemming en communicatie

Functie	Naam	Organisatie	Telefoonnummer
Directievoerder			
Opzichter			
Projectmanager			
Ecoloog			

Wanneer de ecooloog in het veld de controles heeft uitgevoerd en/of maatregelen heeft begeleid, wordt dit aansluitend teruggekoppeld aan de opzichter en projectmanager van het werk. De bevindingen en afspraken worden vastgelegd en actueel gehouden in een logboek.

3.8 Deskundige betrokkenheid

Het invullen en borgen van de wettelijke soortbescherming en het daaruit voortkomende zorgvuldig handelen vereist een bepaalde deskundigheid van betrokkenen. De Rijksoverheid stelt eisen aan een ecologisch deskundige (zie kader).

Personen die aantoonbaar voldoen aan deze eisen, worden door het bevoegd gezag erkend als een deskundige bij het toepassen van deze gedragscode. Deze personen verzorgen de voorbereiding, begeleiding en/of realisatie van het zorgvuldig handelen.

Deskundigheidseisen

Onder een ecologisch deskundige verstaat RVO iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten. Deze persoon heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

4. Literatuurlijst

A. Herlings (2023). Aanvullende check Vijverwijk Veghel, *idverde Advies*, Den Bosch

A.Herlings (2024). Aanvullend onderzoek Vijverwijk Veghel, *idverde Advies*, Den Bosch

Borst, R.H.J., Sprong, R & Teunissen, M. (2023). Stadswerk. Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023, *Versie 14 december 2023*

G. Maas (2023) Flora en fauna quickscan Vijverwijk, Veghel, Pius Floris, Haaren