

Bijlage 10

Bestek 13-10

Aanbrengen voorbelastingen Hooipolderweg te Den Hoorn.

Globaal werkplan.

Werkvolgorde.

1. Graven nieuwe watergangen en aanbrengen duikers.
2. Dempen watergangen.
3. Aanbrengen EPS en aansluitend grondwerk nabij Rijksstraatweg
Aansluitend werkzaamheden uit te voeren door Nutsbedrijven t.w. het omleggen van HD gasleidingen en het omleggen van waterleidingen.
Aanbrengen zand op overig terrein kan ongestoord plaatsvinden.
4. Het aanbrengen van eerste zandlaag voorafgaand aan het aanbrengen van verticale drainage.
5. Het aanbrengen van verticale drainages.
6. Het aanbrengen van zand in ophogingen en aanvullingen
Het aanbrengen van zand in big bags
Het verleggen van kabels in het gedeelte nabij Ommedijk wordt uitgevoerd door Westland Infra in gezamenlijk overleg.
7. Het aanbrengen van papiercellulose.

Gezien de grootte van het terrein wordt er van uit gegaan dat op de tijdstippen dat nutsbedrijven werkzaamheden verrichten, binnen het plangebied voldoende andere werkzaamheden wel doorgang kunnen vinden.