



GEMEENTE TILBURG

Appendix 7 Planning ontwerpfase indicatief

Parkring Tilburg

Perceel 1 "Parkring Oost"

of

Perceel 2 "Parkring West"

Actie	Perceel 1 "Parkring Oost"	Perceel 2 "Parkring West"
	Datum / periode	Datum / periode
Ingangsdatum Overeenkomst/Start Opdracht	22-01-2025	22-01-2025
...		
Opstellen DO	februari/maart 2025	februari/april 2025
Opstellen UO	maart/april 2025	mei/juni 2025
Opstellen RAW bestek	april/mei 2025	juli/augustus 2025
...		
Uitvoeringsontwerp met bijbehorend RAW bestek gereed	01-06-2025	01-09-2025
Verzoek om aanbidding	01-06-2025	01-09-2025
Indienen aanbidding	15-06-2025	15-09-2025
Beoordeling aanbidding	30-06-2025	30-09-2025
Inkoop en voorbereiding realisatie (mits overeenstemming)	juli/augustus 2025	okt./dec. 2025
Start realisatie (mits overeenstemming)	15-08-2025	01-01-2026
Nader uit te werken door Bouwteam		