

1. Projectdefinitie

Item	Omschrijving
Projectnaam	Leijpark en Swaardvenstraat renovatie rioolgemalen
Opdrachtgever AOG	
Gedelegeerd GAOG	
Bestuurlijk BOG	
Aanleiding	Noodzakelijke onderhoudsbehoefte (zowel bouwkundig, mechanisch als elektrotechnisch) aan de bestaande rioolgemalen, waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor het in stand houden van de openbare ruimte.
Doelstelling	Uitvoeren renovatie aan 2 rioolgemalen en borgen toekomstige onderhoudsbehoefte.
Projectresultaat	Projectresultaat na afronden definitiefase: De definitiefase afronden met een validatie van het BRL inspectierapport van beide gemalen. Bij een afwijkende validatie met de beheerder riolering verkennen op welke wijze het project wordt voortgezet of afgesloten. Een eventuele essentiële scopewijziging middels een wijzigingsrapportage ter besluitvorming aan de programmeertafel voorleggen. Projectresultaat na afronden voorbereidingsfase: De voorbereidingsfase afronden met een directieraming en een planning (tijdsad aanbesteding en realisatie), die middels een rapportage ter besluitvorming aan de programmeertafel wordt voorgelegd. Projectresultaat na afronden uitvoeringsfase: De rioolgemalen in het Leijpark en de aan de Swaardvenstraat voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau.
Afbakening	Werkzaamheden aan andere beleidsvelden en beheergroepen op locaties die niet benoemd zijn in het projectresultaat maken geen onderdeel uit van dit project.
Randvoorwaarden	Randvoorwaarden die vanzelfsprekend zijn, worden niet in de projectbrief opgenomen. TIJD - Het project 'Leijpark en Swaardvenstraat renovatie rioolgemalen' is toegevoegd aan het MJP 2022-2025 met in de jaren 2022 en 2023 (voorbereidingsbudget) met in 2024 een indicatieve reservering voor het uitvoeringsbudget. - De definitiefase afronden met een validatie van het BRL inspectierapport van beide gemalen. - De voorbereidingsfase afronden met een directieraming en een planning (tijdsad aanbesteding en realisatie), die middels een rapportage ter besluitvorming aan de programmeertafel wordt voorgelegd. - Indicatieve einddatum project: Het project technisch gereed afronden voor 1 december 2024 KWALITEIT Het groot onderhoud aan gemalen betreft: - het vervangen van gemalencomputers - groot onderhoud aan elektrotechnische installatie - groot onderhoud/vervanging van pompen en mechanische installaties - groot onderhoud aan gemaalgebouwen (boven- en ondergronds)

Relatie met andere projecten	Op dit moment zijn er geen conflicterende en/of aangrenzende projecten bekend. Nadere afstemming en coördinatie met alle betrokken stakeholders gedurende alle fasen van dit project waarborgen.
Bestuurlijk doel	Vitale stad - Openbare ruimte, Duurzame stad - Water