

Planning Raadhuisplein versie 8 januari 2025

Taakmodus

Taaknaam

Duur

Begindatum

Einddatum

Voorafgaande taken

0

Raadhuisplein versie 8 januari 2025

700 dagen?

don 8-6-23

don 16-4-26

1

1 Ontwerpfase

594 dagen?

don 8-6-23

woe 19-11-25

2

1.1 PvE

78 dagen

maa 12-6-23

woe 27-9-23

3

1.2 VO-VO fase

570 dagen

woe 12-7-23

woe 19-11-25

42

1.3 DO fase

83 dagen

din 17-9-24

don 23-1-25

43

1.3.1 Delen vastgesteld VO met PT

38 dagen

din 17-9-24

don 7-11-24

44

1.3.2 eerste feedback PT op DO concept

20 dagen

vri 8-11-24

don 5-12-24

45

1.3.2.1 DO concept TE DO

20 dagen

vri 8-11-24

don 5-12-24

56

1.3.3 Feedback verwerken ontwerper (Maurer)

5 dagen

vri 6-12-24

don 12-12-24

57

1.3.4 toetsen concept DO projectteam

10 dagen

vri 13-12-24

don 9-1-25

58

1.3.5 Vaststellen DO ambtelijk (PT/PC)/college

10 dagen

vri 10-1-25

don 23-1-25

59

1.3.6 DO gereed

0 dagen

don 23-1-25

don 23-1-25

60

1.4 TO fase

501 dagen?

don 8-6-23

vri 20-6-25

61

1.4.1 Kabels en leidingen onderzoek (verleggen?)

501 dagen

don 8-6-23

vri 20-6-25

62

1.4.1.1 nutsbedrijven werkzaamheden (KUC melding check) ->

30 dagen

din 15-10-24

maa 25-11-24

63

1.4.1.2 omleggen ms hs enexis

25 dagen

maa 10-3-25

vri 11-4-25

64

1.4.1.3 Omleggen leiding(en) kpn BLUIVEN IGGEN GEEN BOMEN

0 dagen

maa 13-1-25

maa 13-1-25

65

1.4.1.4 circet ziggo

10 dagen

maa 24-3-25

vri 4-4-25

66

1.4.1.5 eurifiber reggeau fiber ODF BLUIVEN LIGGEN GEEN BOMEN

0 dagen

don 8-6-23

don 8-6-23

67

1.4.1.6 Mijwater in uitvoering meenemen riool Raadhuisstraat

10 dagen

maa 9-6-25

vri 20-6-25

68

1.4.1.7 Verlichting (afhankelijk lichtstudie/plan) technische haalbaarheid

15 dagen

vri 6-12-24

don 9-1-25

69

1.4.1.8 installaties/water internet / elektriciteitsvoorziening (niet nodig)

25 dagen

don 8-6-23

woe 12-7-23

70

1.4.2 Start TO/uitvoeringsontwerp

0 dagen

don 9-1-25

don 9-1-25

71

1.4.3 Offerte en opdrachtformulering engineeringsbureau

10 dagen

vri 10-1-25

don 23-1-25

72

1.4.4 Engineering (RA+) met SI -

20 dagen

vri 10-1-25

don 6-2-25

73

1.4.4.1 Kredietraming obv DO

5 dagen

vri 10-1-25

don 16-1-25

74

1.4.4.2 Opbreketekening

5 dagen

vri 10-1-25

don 16-1-25

75

1.4.4.3 Uitvoeringsontwerp situatie tekening

15 dagen

vri 17-1-25

don 6-2-25

76

1.4.4.4 Dwarsprofielen?

10 dagen

vri 10-1-25

don 23-1-25

77

1.4.4.5 Afwateringsplan

10 dagen

vri 10-1-25

don 23-1-25

78

1.4.4.6 Bebodingsplan engineering verkeer?

5 dagen

vri 10-1-25

don 16-1-25

79

1.4.4.7 Groenplan bestek en tekeningen plantlijst

15 dagen

vri 10-1-25

don 30-1-25

80

1.4.4.8 fontein ontwerp ontwerp mozaiek / aqua show bedenken

20 dagen

vri 10-1-25

don 6-2-25

81

1.4.5 Opleveren TO

1 dag?

vri 7-2-25

vri 7-2-25

82

2 Voorbereidingsfase (nd TO/VO) - aanbestedingen + bouwplanning def.

204 dagen?

din 15-10-24

vri 29-8-25

83

2.1 check esthetica door ontwerper / stedenbouwkundige

5 dagen

maa 10-2-25

vri 14-2-25

84

2.2 Inkoop fontein & mozaiek en engineering

40 dagen

maa 10-2-25

vri 4-4-25

85

2.3 Studio DL VO lichtplan

20 dagen

vri 6-12-24

don 16-1-25

86

2.4 verlichting

130 dagen

maa 10-2-25

vri 29-8-25

87

2.5 natuursteen

60 dagen

don 27-2-25

woe 21-5-25

88

2.6 inkoop Zitmeubels

60 dagen

don 27-2-25

woe 21-5-25

89

2.7 Aanbesteding civiele aannemer (evt + groenaannemer)

87 dagen?

din 15-10-24

woe 26-2-25

90

2.7.1 Aanbestedingsstrategie aannemer

10 dagen

din 15-10-24

maa 28-10-24

91

2.7.2 Leidraad opstellen / bestek?

25 dagen

din 29-10-24

maa 2-12-24

92

2.7.3 leidraad vaststellen

5 dagen

din 3-12-24

maa 9-12-24

93

2.7.4 Publicatie

1 dag

din 10-12-24

din 10-12-24

94

2.7.5 nota

15 dagen

woe 11-12-24

din 14-1-25

95

2.7.6 aanbesteding plannen schrijven aannemers

10 dagen

woe 15-1-25

din 28-1-25

96

2.7.7 aanbesteding gesprekken aannemers / toetsen referenties

5 dagen

woe 29-1-25

din 4-2-25

97

2.7.8 gunning

1 dag?

woe 5-2-25

woe 5-2-25

98

2.7.9 Alcatel definitieve gunning

15 dagen

don 6-2-25

woe 26-2-25

99

3 bouwteamfase

75 dagen

don 6-2-25

woe 21-5-25

100

3.1 levering / engineering infiltratiekelder

60 dagen

don 6-2-25

woe 30-4-25

101

3.2 levering engineering riool

60 dagen

don 27-2-25

woe 21-5-25

102

3.3 periode engineering en afrijzen (bouwteam periode)

40 dagen

don 27-2-25

woe 23-4-25

103

3.4 gunning uitvoeringsfase

5 dagen

don 24-4-25

woe 30-4-25

104

4 Uitvoeringsfase

153 dagen

don 1-5-25

maa 22-12-25

105

4.1 uitvoering trewatin kelder

10 wkn

don 1-5-25

woe 9-7-25

106

4.2 uitvoering fase riool

7 wkn

don 22-5-25

woe 9-7-25

107

4.3 raadhuisplein (tussen de wonen zuid en raadhuisstraat) excl. Groen

12 wkn

don 10-7-25

woe 22-10-25

108

4.4 raadhuisstraat / bocht uilestraat

4 wkn

don 23-10-25

woe 19-11-25

109

4.5 de vondst straatwerk

4 wkn

don 23-10-25

woe 19-11-25

110

4.6 dr poelstraat , zebra , slinger chinees

4 wkn

don 23-10-25

woe 19-11-25

111

4.7 fontein

40 dagen

don 10-7-25

woe 24-9-25

112

4.8 romeinse karakters

5 dagen

maa 20-10-25

vri 24-10-25

113

4.9 uitvoering groen (let op: geen juiste koppeling)

20 dagen

maa 3-11-25

vri 28-11-25

114

4.10 slecht weer / tegenvallers

15 dagen

maa 1-12-25

vri 19-12-25

115

4.11 Oplevering plein totaal

1 dag

maa 22-12-25

maa 22-12-25

116

5 Nazorgfase

99 dagen

maa 1-12-25

don 16-4-26

117

5.1 Onderhoud groen drie jaar documenteren

99 dagen

maa 1-12-25

don 16-4-26

118

5.2 Overdracht beheer en onderhoud

0 dagen

don 16-4-26

don 16-4-26

119

6 Archeologie

376 dagen

don 8-6-23

vri 13-12-24

120

6.1 Juni 24 VO/DO (concept) aanleveren bij Hilde via Rocky

1 dag

maa 6-5-24

maa 6-5-24

121

6.2 Bureau onderzoek regio archeologie (obv ontwerp)

15 dagen

don 8-6-23

woe 28-6-23

122

6.3 plein leegmaken

10 dagen

maa 4-11-24

vri 15-11-24

123

6.4 archeologische opgraving (Joep/Hilde)

20 dagen

maa 18-11-24

vri 13-12-24

124

6.5 (Evtl) uitloop archeologisch onderzoek - publicatiewerking

20 dagen

don 8-6-23

woe 5-7-23

125

7 Communicatie

617 dagen?

don 8-6-23

maa 22-12-25

126

7.1 Omgevingsbijeenkomst VO (17 sept)

1 dag

din 17-9-24

din 17-9-24

127

7.2 open dagen archeologie

6 dagen

woe 20-11-24

woe 27-11-24

128

7.3 informatie avond omgevingsvergunning

1 dag?

don 8-6-23

don 8-6-23

129

7.4 inloop avond dag

2 dagen

vri 24-1-25

maa 27-1-25

130

7.5 eerste steen

1 dag?

don 10-7-25

don 10-7-25

131

7.6 oplevering

1 dag?

maa 22-12-25

maa 22-12-25

132

8 nieuwe gevels Raadhuisplein

325 dagen

maa 7-10-24

vri 6-2-26

133

8.1 planvoorbereiding

100 dagen

maa 7-10-24

vri 7-3-25

134

8.2 vergunning

21 wkn

maa 7-10-24

vri 14-3-25

135

8.3 uitvoering Zuidgevel

26 wkn

maa 11-8-25

vri 6-2-26

136

9 Evenementen

2 dagen?

don 8-6-23

vri 9-6-23

137

9.1 profonde 2024

2 dagen

don 8-6-23

vri 9-6-23

138

9.2 bruiloften en speciale dingen

1 dag?

don 8-6-23

don 8-6-23

139

10 Toets VO omgeving/rad zomer 24

75 dagen?

don 13-6-24

woe 25-9-24

152

11 Vergunningen aanvraag

82 dagen?

woe 6-11-24

don 13-3-25

153

11.1 Omgevingsvergunning

82 dagen?

woe 6-11-24

don 13-3-25

154

11.1.1 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen

5 dagen

woe 6-11-24

din 12-11-24

155

11.1.2 vooroverleg

1 dag

woe 13-11-24

woe 13-11-24

156

11.1.3 indienen vergunning

1 dag?

don 14-11-24

don 14-11-24

157

11.1.4 Beoordeling Vergunningverlening

40 dagen

vri 15-11-24

don 23-1-25

158

11.1.5 ter inzage legging / informatie bijeenkomst

30 dagen

vri 24-1-25

don 6-3-25

159

11.1.6 Omgevingsvergunning bouwen verleend / onherroepelijk

5 dagen

vri 7-3-25

don 13-3-25

160

11.2 Melding kapmelding

10 dagen

vri 24-1-25

don 6-2-25

161

11.3 Bouwvergunning (afzonderlijk voor) waterelement (qua afmeting)

5 dagen

vri 24-1-25

don 30-1-25

162

11.4 taxistandplaats collegebesluit

25 dagen

woe 6-11-24

din 10-12-24

163

11.5 verkeersbesluit

40 dagen

woe 6-11-24

din 14-1-25