

CONCEPT Directieplanning WFM Hoorn

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2025 augsepokthovdecjanfebmrtaprmajunijul 2026 augsepokthovdecjanfebmrtaprmajunijul 2027 augsepokthovdecjanfebmrtaprmajunijul
1	Beslissing Gemeenteraad	0 dagen	din 24-9-24	din 24-9-24	24-9
4	Fondsenwerving	70 dagen	din 24-9-24	maa 30-12-24	
10	Vorbereiding en bouwtraject wisselexpositieruimte	593 dagen	din 24-9-24	don 31-12-26	Bouwteam
5	Uiterlijk onvangst inschrijvingen aannemers	0 dagen	din 1-10-24	din 1-10-24	1-10
3	Gunning Bouwteamaannemer	0 dagen	don 24-10-24	don 24-10-24	24-10
2	Alcatel Periode Bouwteamaannemer	19 dagen	vri 25-10-24	woe 20-11-24	Inkoop
6	Start Bouwteam	0 dagen	don 21-11-24	don 21-11-24	21-11
7	Planvorming in bouwteam renovatie	78 dagen	don 21-11-24	maa 10-3-25	Bouwteam
11	Prognose eindsaldo fondsenwerving	1 dag	din 31-12-24	din 31-12-24	
12	Afwikkelen fondsenwerving	64 dagen	woe 1-1-25	maa 31-3-25	
8	Definitief planvorming inclusief begroting	65 dagen	din 1-4-25	maa 30-6-25	Bouwteam
9	Renovatie	393 dagen	din 1-7-25	don 31-12-26	Bouwteam

Project: CONCEPT Planning ren Datum: don 19-9-24	Taak		Inactieve samenvatting		Externe taken	
	Splitting		Handmatig taak		Externe mijlpaal	
	Mijlpaal		Alleen duur		Deadline	
	Samenvatting		Handmatige samenvatting		Voortgang	
	Projectsamenvatting		Handmatige samenvatting		Voortgang handmatig	
	Inactieve taken		Alleen begindatum			
	Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum			