

Opnameformulier installaties

ENRVISIE

Projectnummer: 024024
Datum: 12-07-2024

Contactgegevens:

Naam **IKC De Bosmark**
Adres **Europastraat 10**
Postcode / plaats **7091 XC Dinxperlo**
Telefoon **0315 - 820 213**
Contactpersoon **Chantal ten Dam**
Telefoon **-**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **3x400 Amp.??** *(hoofdschakelaar 250 Amp.)*
EAN-code aansluiting **871687110001769802**
Meternummer **V06600996536011**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Meterkast (ingang Europastraat)**



Afzekering Liander 400A terwijl de hoofdschakelaar uitgevoerd is in 250 Ampère

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	250A	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	28 + 17 ^{*1}	^{*1} L1 t/m L28 + K1 t/m K17
Aantal krachtgroepen	7	KK1 - 1 stuks C63 - OVK LK-1 (middenbouw) KK2 - 1 stuks C40 - OVK LK-2 (onderbouw) KK3 - 1 stuks C63 - OVK LK-3 (kinderdagverblijf) KK4 - 1 stuks C25 - Luchtbehandelingskast 2 (zolder rechts) KK5 - 1 stuks C32 - Regelkast RK-1 KK6 - 1 stuks C25 - Reserve KK7 - 1 stuks C63 - OVK-4 (kast Kuiper Breedenbroek; airco's?)
Aantal reserve groepen	?	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☒ ja	☐ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☒ ja	☐ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☐ ja	☒ nee

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Bekabeling in kabelgoot**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving: **-**

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

- ☐ TT
☒ TN
☐ Anders nl.:

PV-installatie

PV-installatie aanwezig
Afzekering in hoofdverdeelinrichting
Aantal geïnstalleerde PV-panelen

☒ ja ☐ nee
2 stuks eindgroepen 3x125 Amp.
404 stuks à 315 Wp

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☒ ja ☐ nee 4 stuks

Gegevens onderverdeelinrichting LK-2 (begane grond)

Hoofdschakelaar 40
Aantal lichtgroepen (16A) 14 + 5 *2
Aantal krachtgroepen (16A) 2
Aantal reserve groepen ?

Amp.
*2 L1 t/m L14 + K1 t/m K5
KK1 - 1 stuks C16 - Lift
KK2 - 1 stuks C16/0,03 - CEE-contactdoos fietsenstalling

Voltoet de verdeelinrichting aan de norm
Aardlekbeveiliging aanwezig
Reserve ruimte in onderverdeelinrichting aanwezig
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig

☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee

Onderverdeelinrichting LK-2



Bereikbaarheid onderverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen

Bekabeling in kabelgoot

Gegevens onderverdeelinrichting OVK-4 (begane grond; airco's ?)

Hoofdschakelaar 40
Aantal lichtgroepen (16A) 9

Amp.
9 stuks C16 / 30ma

Voltoet de verdeelinrichting aan de norm
Aardlekbeveiliging aanwezig
Reserve ruimte in onderverdeelinrichting aanwezig
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig

☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee

Onderverdeelinrichting OVK-4



Bereikbaarheid onderverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen

Bekabeling in kabelgoot

Gegevens onderverdeelinrichting LK-3 Kinderdagverblijf)

Hoofdschakelaar 63

Aantal lichtgroepen (16A) 8 + 14 ^{*3}

Aantal krachtgroepen 2

Aantal reserve groepen 1

Amp.

^{*3} L1 t/m L8 + K1 t/m K15

KK1 - 1 stuks B16 - Kookplaat

KK2 - 1 stuks C40 - Luchtbehandelingskast 3 (LBK-3)

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm

Aardlekbeveiliging aanwezig

Reserve ruimte in onderverdeelinrichting aanwezig

Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig

☒ ja ☐ nee

☒ ja ☐ nee

☒ ja ☐ nee

☒ ja ☐ nee

Onderverdeelinrichting LK-3



Bereikbaarheid onderverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen

Bekabeling in kabelgoot

Groepsruimten

Groepsruimte 0-04	L=	^{*2}	mtr. ^{*2} zie tekening
	B=	^{*2}	mtr.
	H=	ca. 2,8	mtr.
Groepsruimte 0-05	L=	^{*2}	mtr. ^{*2} zie tekening
	B=	^{*2}	mtr.
	H=	ca. 2,8	mtr.
Groepsruimte 0-06	L=	^{*2}	mtr. ^{*2} zie tekening
	B=	^{*2}	mtr.
	H=	ca. 2,8	mtr.
Groepsruimte 0-07	L=	^{*2}	mtr. ^{*2} zie tekening
	B=	^{*2}	mtr.

	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 0-15	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 0-18	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 0-22	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 0-23	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 0-24	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 29	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	
Groepsruimte 35	L=	*2	mtr.	*2 zie tekening
	B=	*2	mtr.	
	H=	ca. 2,8	mtr.	

Systeemplafond aanwezig (alle groepsruimten) ☒ ja ☐ nee

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Bekabeling:
Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?
☒ Kabel in buis
☒ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☐ anders nl.:

Algemeen:
Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee
Beschrijving:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee
Beschrijving:

Ingevuld door:
Naam
Bedrijf
Datum

Ruimte voor opmerkingen:
Deel KDV op te splitsen (eigen nutsaansluiting):
De verdeelinrichting voor het Kinderdagverblijf is geplaatst in het magazijn.
Eventueel nieuw te realiseren aansluiting in nieuw aan te brengen meterkast in één van de entree's en van daaruit de bestaande verdeelinrichting OVK-3 voeden