

Bestaand



Aug—Sept '24

- Realisatie Velden 1,2,3
- Realisatie Riool Zuid



Okt '24

- Realisatie Velden 1,2,3
- Sloop buitenbad



Okt '24

- Realisatie Velden 1,2,3
- Sloop buitenbad
- Start uitbreiding TVA



Nov '24—Jan '25

- Realisatie Velden 1,2,3
- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Uitbreiding TVA



Feb '25

- Velden in gebruik
- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Uitbreiding TVA



Maart '25

- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Uitbreiding TVA clubgebouw
- Ontmanteling Kunstgrasveld "De kooi"
- Aanleg Riool Noord + vergroening kade Splotz

- # Maart '25
- Bouw wedstrijdbad Kineo
 - Uitbreiding TVA clubgebouw
 - Ontmanteling Kunstgrasveld "De kooi"
 - Aanleg Riool Noord + vergroening kade Splotz



Apr'25

- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Aanleg Riol Noord
- Sloop huidige Clubhuis EMM
- Start bouw nieuwe Klee-Clubgebouw EMM
- TVA clubgebouw gereed



Mei '25—Juni '25

- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Bouw nieuwe Kleed-Clubgebouw EMM
- Sloop huidige Sporthal
- Inrichting bouwplaats Kineo



Juli '25—Sept '25

- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Bouw nieuwe Kleed-Clubgebouw EMM
- Bouw Kineo Kindcentrum



Okt'25

- Bouw wedstrijdbad Kineo
- Bouw nieuwe Kleed-Clubgebouw EMM
- Bouw Kineo Kindcentrum
- Start aanleg Tennis & Padelbanen TVA



Nov '25

- Tijdelijke parkeerplaats Zwembad
- Oplevering nieuwbouw wedstrijdbad Kineo
- Bouw nieuwe Kleed-Clubgebouw EMM
- Bouw Kineo Kindcentrum
- Aanleg Tennis & Padelbanen TVA
- Sloop bestaande zwembad



Dec '25—Maart '26

- Start Bouw Recreatiebad Kineo
- Tijdelijke parkeerplaats zwembad
- Bouw nieuwe Kleed-Clubgebouw EMM
- Bouw Kineo Kindcentrum
- Bouw “hart” Kineo



Apr '26—Mei '26

- Tennis & padelbanen gereed
- Tijdelijke parkeerplaats zwembad
- Bouw nieuwe Klee-Clubgebouw EMM
- Bouw Kineo Kindcentrum



Jun '26

- Start aanleg Hockey veld 1,2
- Oplevering nieuwe Kleed-Clubgebouw EMM
- Tijdelijke parkeerplaats zwembad
- Bouw Kineo Kindcentrum
- Bouw "hart" Kineo



Jul '26—Okt '26

- Sloop oude DOSR clubgebouw
- Aanleg Voetbalvelden 4,5&6
- Tijdelijke parkeerplaats zwembad
- Bouw Kineo Kindcentrum
- Bouw "hart" Kineo
- Aanleg Hockeyvelden 1&2
- Aanleg sportpad 1



Okt '26—Dec '26

- Velden in gebruik
- Aanleg fase 3 sportpad noord+zuid incl brug volgorde 2->3
- Tijdelijke parkeerplaats zwembad
- Oplevering nieuwbouw Kineo Kindcentrum
- Oplevering nieuwbouw "hart" Kineo



Jan '27—Apr '27

- Opening Kineo (jan '27)
- Aanleg fase 3 sportpad noord+zuid volgorde 4



Eindsituatie na sloop Gogherweide (2028/2029?)

