

RWS – Kustlijnzorg - Ameland Westkop, Ameland Oost

Betreft: Risicodossier Cluster KLZ – 31197103
Versie: 22-07-2024
Vrijgave: L. Huigsloot

RID	Risico	Oorzaak	Gevolg
0104	ON past zijn planning voortdurend aan.	1. Er wordt niet proactief gestuurd op uitvoering volgens planning. 2. ON plant werkzaamheden in perioden met grotere kans op weersverlet.	1. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen. 2. Imagoschade. 3. Vertraging BACI onderzoek / Source
0109	Beheersmaatregelen benoemd in de RI&E worden door ON niet (voldoende) nageleefd.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie voor het vermijden van onveilige situaties. 2. De werkinstructie volgt niet uit de RI&E. 3. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op. 4. De werkinstructie is niet effectief. 5. Beheersmaatregelen zijn onvoldoende verwerkt in de werkinstructies. 6. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.	1. Ongevallen of bijna ongevallen.

0103	Tijdens de aan- en/of afvoer van materieel of tijdens de suppletiewerkzaamheden ontstaat er overlast (in de vorm van geluidsoverlast, licht, stank, stof, trillingen e.d.) voor de omgeving.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie om overlast voor de omgeving te voorkomen. 2. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op. 3. De werkinstructie is niet effectief. 4. Er wordt gerainbowd dicht op de kust. 5. De aan- of afvoer van materieel vindt plaats over daartoe niet geschikte routes. 6. ON heeft zich onvoldoende verdiept in de omgevingssituatie. 7. Storende waarschuwingssignalen van materieel. 8. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.	1. Schadeclaims. 2. Imagoschade.
0122	Stenen in zandwinlocatie.	1. Uit waterbodemonderzoek is niet af te leiden of en waar er stenen in het zandwinkvak aanwezig zijn. 2. ON houdt zich niet aan opgelegde beperkingen mbt zandwinningslocatie.	1. Stagnatie. 2. Stenen op het strand. 3. Verstopping van zuigkop.
0108	ON voldoet niet aan de van toepassing zijnde ecologische voorwaarden of de voorschriften.	1. Voorwaarden uit het borgingsdocument en/of de zorgplicht of vergunningsvoorwaarden (alleen bij TBB van toepassing) worden onvoldoende verwerkt in plannen ON. 2. ON voert beschreven maatregelen uit ecologische werkprotocol niet uit.	1. Bevoegd gezag legt werk stil. 2. Imagoschade. 3. Vertraging in de uitvoering. 4. Schadeclaims.
0121	ON voldoet niet aan BPKV belofte.	1. ON heeft lagere productie per schip. 2. Gegevens LCA van ON zijn onjuist.	1. Imagoschade. 2. Faalkosten (er is niet geleverd waar OG voor betaald heeft).

0124	Ongewenste zandkwaliteit op het strand.	2. ON houdt zich niet aan opgelegde beperkingen mbt zandwinningslocatie. 3. Uit waterbodemonderzoek is niet af te leiden of en waar er stoorlagen in het zandwinnvak aanwezig zijn die effect kunnen hebben op het volume van het beschikbare zand van de gewenste kwaliteit.	1. Er wordt niet voldaan aan de beheerplanvoorwaarden. 2. Herstelwerkzaamheden. 3. Er wordt niet voldaan aan de contracteisen. 4. Imagoschade.
0110	Het werk wordt niet in overeenstemming met het geaccepteerde uitvoeringsontwerp uitgevoerd.	1. Peilwerkzaamheden worden niet conform het geaccepteerde deelkwaliteitsplan peilwerkzaamheden uitgevoerd. 2. Tijdens de uitvoering wordt er afgeweken van het geaccepteerde stortplan. 3. V&V ON werkt onvoldoende effectief.	1. Er wordt afgeweken van de door de interne opdrachtgever opgestelde programmering. 2. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen. 3. Onderzoek source raakt vertraagd
0111	ON voldoet niet aan voorschriften die volgen uit de vergunning i.h.k.v. de ontgrondingenwet.	1. Vergunningsvoorwaarden worden niet verwerkt in plannen ON. 2. Plannen ON worden niet nageleefd. 3. Onderaannemer niet juist geïnstrueerd.	1. Bevoegd gezag legt werk stil. 2. Imagoschade. 3. Vertraging in de uitvoering. 4. Schadeclaims.
0126	(De)Mobilisatie zinkerleiding mislukt.	1. Aanvaring zinkerleiding. 2. Knikken of breken zinkerleiding, 3. Kabelbreuk. 4. Slechte weersomstandigheden. 5. Zinker zet zich vast in de vooroever.	1. Letsel. 2. Vertraging.

0105	ON meldt wijzigingen niet in de situatie en werkzaamheden.	1. ON is zich er niet van bewust dat veranderingen van de natuur en veranderingen in de wijze van uitvoeren, i.r.t. de bij aanbesteding verstrekte aannames zoals het borgingsdocument, de opdrachtgever ofwel de vergunninghouder verplichten om de voorwaarden opnieuw te beoordelen. 2. ON informeert de opdrachtgever niet tijdig over veranderingen in de natuur en/of veranderingen in de wijze van uitvoeren. 3. Onderaannemer heeft andere belangen dan hoofdaannemer.	1. Sanctionering door bevoegd gezag. 2. Imagoschade. 3. Vertraging in de uitvoering. 4. Opdrachtgever niet in staat is om tijdig zijn verplichtingen aan bevoegd gezag na te komen. 5. BACI en source kunnen hier niet op in spelen
0107	Tijdens de werkzaamheden ontstaat er schade aan kabels en leidingen.	1. ON beschikt niet over de kabel- en leidinginformatie die op het werk van toepassing is. 2. ON doet geen KLIC-melding of onderzoek via de openbare internet kanalen naar de ligging van kabels en leidingen op zee of in de vaargeulen. 3. Medewerkers krijgen geen werkinstructie voor omgaan met al dan niet bekende kabels en leidingen. 4. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op. 5. De werkinstructie is niet effectief. 6. ON meldt mogelijke schade aan kabels of leidingen niet aan directie UAV en bevoegd gezag. 7. Zeekabels onbekend bij KLIC.	1. Claim van eigenaar en/of gebruikers van beschadigde kabels en/of leidingen. 2. Imagoschade.

0106	Tijdens de werkzaamheden ontstaat er schade aan objecten op het strand of op aan- en afvoerroutes, zoals palen en strandmeubilair.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie om schade aan objecten op het strand en/of in de nabijheid van het projectgebied te voorkomen. 2. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op. 3. De werkinstructie is niet effectief. 4. Kwetsbare objecten onvoldoende geïnventariseerd. 5. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.	1. Schadeclaims. 2. Imagoschade. 3. Verlies van vertrouwen bij belangrijke stakeholders.
0112	Technisch verlet sleepopperzuiger, (waaronder pech, schade en aan de grond lopen.) waardoor opleverdatum niet gehaald wordt.	1. De informatie over de waterdiepte van het werkgebied, objecten op de vaarroute en/of het stromingsgedrag is niet juist geïnterpreteerd. 2. Er wordt geen preventief onderhoud verricht aan de sleepopperzuiger. 3. Er wordt verouderd, kapot of anderszijds ongeschikt materieel ingezet. 4. Er wordt een nieuw schip ingezet met kinderziektes. 5. Onvolkomenheden in aangeleverde informatie worden onvoldoende gesignaleerd.	1. Er wordt afgeweken van de door de interne opdrachtgever opgestelde programmering. 2. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen. 3. Vergunning verloopt voordat het werk gereed is. 4. T=1 BACI kan niet tijdig worden uitgevoerd
0113	Bouwcommunicatie ON is onvoldoende.	1. ON overlegt wijzigingen/handelingen niet met Regio/Stakeholders/OG. 2. ON is zich onvoldoende bewust van belangen OG bij stakeholders/regio.	1. Vergunningsvrij werken wordt niet meer toegestaan. 2. Vergunningsverlening neemt meer tijd in beslag. 3. Betrouwbaarheid OG komt in het geding. 4. Ontevredenheid bij Regio/Stakeholders.

0117	Broedvogel vestigt zich op of in de buurt van suppletielocatie.	1. ON plant suppleties in het broedseizoen. 2. Rustige stranden zijn potentiële broedlocaties voor strandbroeders. 3. Preventief verstoren van strandbroeders niet toegestaan.	1. Vertraging.
0114	De planning is door ON niet realistisch opgesteld waardoor de opleverdatum niet wordt gehaald.	1. Het beladingspercentage van de sleepopperzuiger wordt te hoog ingeschat. 2. Onvoldoende toewijzing mens en/of middelen. 3. Er is geen back-up geregeld in geval van onverwachts uitvallen sleepopperzuiger. 4. ON houdt in planning onvoldoende rekening met weersverlet.	1. Er wordt afgeweken van de door de interne opdrachtgever opgestelde programmering. 2. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen. 3. Vergunning verloopt voordat het werk gereed is. 4. BACI en Source vertraging
0125	Verstoring archeologische resten.	1. ON houdt zich niet aan vergunningsvoorwaarden.	1. Sanctie van bevoegd gezag. 2. Stilleggen werkzaamheden. 3. Imagoschade.
0127	ON voldoet niet aan de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving) voor activiteiten toepassen en lozen baggerspecie	1. Geen melding gedaan. 2. Melding is onvoldoende onderbouwd conform Omgevingswet. 3. Erkenning is ingetrokken.	1. Stilleggen werkzaamheden. 2. Vertraging.
0115	Publiekscommunicatie zonder overleg met opdrachtgever.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie voor het communiceren met derden. 2. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op. 3. De werkinstructie van medewerkers is niet zoals overeengekomen met opdrachtgever. 4. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.	1. Imagoschade. 2. Claims derden.

0135	Onjuiste aanlevering gegevens vanuit sleephopperzuigers aan MARS.	1. Sensoren sleephopperzuiger functioneren niet of niet goed 2. ON laat systeemcontroles niet tijdig uitvoeren 3. Verstoring data aanlevering door toedoen van ON 4. ON brengt wijzigingen aan de sleephopperzuiger aan zonder te melden aan OG	1. Onjuiste of gekorte verrekening 2. Onjuiste positie bepaling
0116	ON houdt zich niet aan de Wet Arbeid Vreemdelingen.	1. ON heeft geen kennis van de WAV. 2. ON past de WAV niet (helemaal) aantoonbaar toe.	1. Sanctionering door bevoegd gezag. 2. Imagoschade. 3. Vertraging in de uitvoering.