





Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen	30 jun '14							7 jul '14							14 jul '14							21 jul '14							28 jul '14																																																																					
							d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d																																																														
1	 Schouw	2 dagen	maa 23-6-14	woe 25-6-14	17GB-50 dagen	OG, Leverancier, Plaatsingsaannemer	verancier, Plaatsingsaannemer																																																																																																	
2	Opstellen Deelopdracht Leverantie	10 dagen	woe 25-6-14	woe 9-7-14	1	OG																																											OG																																																							
3	Opstellen Deelopdracht Plaatsing	10 dagen	woe 25-6-14	woe 9-7-14	1	OG																																											OG																																																							
4	Productie Leverantie	40 dagen	woe 9-7-14	woe 3-9-14	3	Leverancier																																																																																																		
5	Inleveren werkplan, verkeersplan (per deelopdracht) aan OG	1 dag	din 22-7-14	woe 23-7-14	3GE+10 dagen	Plaatsingsaannemer																																																																							Plaatsingsaannemer																											
6	Beoordelen plannen (per deelopdracht)	5 dagen	woe 23-7-14	woe 30-7-14	5	OG																																																																							OG																											
7	Aanmelden Grondtransport (per deelopdracht)	1 dag	woe 19-3-14	don 20-3-14		??????????????																																																																																																		
8	Busmelding indien van toepassing	1 dag?	maa 14-7-14	din 15-7-14	17GB-35 dagen	OG																																																																																																		
9	Aanvragen Verwijderen Fietsen (per locatie)	1 dag	vri 1-8-14	maa 4-8-14	17GB-21 dagen	OG																																																									OG																																									
10	 Plaatsen borden verwijderen Fietsen (per locatie)	1 dag	vri 15-8-14	maa 18-8-14	17GB-11 dagen	Handhaving																																																																																																		
11	Mededeling WWU (per locatie indien van toepassing)	1 dag	maa 18-8-14	din 19-8-14	17GB-10 dagen	Plaatsingsaannemer																																																																																																		
12	Melding Watermet / Ontrekking Grondwater (per locatie)	1 dag	maa 21-7-14	din 22-7-14	17GB-30 dagen	Plaatsingsaannemer																																																																																																		
13	Verwijderen Fietsen+buiten gebruik stellen fietsenrekken (per locatie)	1 dag	vri 29-8-14	maa 1-9-14	17GB-1 dag	Plaatsingsaannemer, Handhaving																																																																																					Plaatsingsaannemer													
14	Aanvragen TVM (per locatie)	1 dag	maa 25-8-14	din 26-8-14	17GB-5 dagen	Plaatsingsaannemer																																																																																																		
15	 Plaatsen TVM (per locatie)	1 dag	don 28-8-14	vri 29-8-14	17GB-2 dagen	Handhaving																																																																																																		
16																																																																																																								
17	 Uitvoering Locatie	1 dag?	maa 1-9-14	din 2-9-14		Plaatsingsaannemer																																																																																																		

